



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 505 del 23 OTT. 2015

CT 025_A – Giarre “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” –Pagamento SAL 4 all’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL

CUP J88D14000220001 - CIG 5791842B35

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e dalle quali si evince un accreditamento complessivo di € 2.313.404,80 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Sicilia - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibili;



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 025 A "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015) con il quale è confermato il geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 con il supporto del Prof. Ing. Antonino Cancelliere, già nominato con Determina Sindacale n. 29 del 10/03/2011;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 128 del 13/03/2014 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015), con il quale è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 025 A "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui: € 668.249,87 per lavori ed € 331.750,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 473 del 17/07/2014 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015) con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) - codice CT 025 A, a favore dell'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 34,6513% corrispondenti a € 332.422,83 oltre a € 140.179,82 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 19.379,25 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 491.981,90, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario e l'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL, registrato in data 02/10/2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 4632 - serie 3 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 30/09/2014 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015) con cui è confermato l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità a favore dell'Ing. Leonardi Giuseppa Rita, di Direttore Operativo al geometra Turrisi Carmelo, e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geometra Virgilio Alfio, tutti dipendenti dell'Amministrazione comunale di Giarre;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 787 del 18/12/2014 (già allegato al Decreto n. 145 del 11/03/2015) con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 09/08/2013 all'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 63 del 04/02/2015 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato d'ufficio il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 770.865,65 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 719.951,56;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 145 del 11/03/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2015, così come da certificato di pagamento n. 1 del 05/03/2015, per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Lavori e somministrazioni	€ 111.962,62
Oneri di sicurezza	€ 6.527,08
Costo del personale	€ 47.213,66
Sommano	€ 165.703,36
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 828,52
Recupero anticipazioni 10%	€ 16.570,34
Sommano	€ 148.304,50
Per IVA al 22%	€ 35.626,99
Totale deduzioni	€ 180.931,49
Risulta il credito dell'Impresa	€ 180.931,49

DK

Vista la nota prot. n. 20934 del 25/06/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3266 del 01/07/2015, con la quale il Rup ha concesso la proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori all'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL;

Visto il Decreto Commissariale n. 335 del 03/07/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2015, così come da certificato di pagamento n. 2 del 25/06/2015, per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Lavori e somministrazioni	€ 198.878,46
Oneri di sicurezza	€ 11.591,68
Costo del personale	€ 83.864,71
Sommano	€ 294.334,85
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.471,67
Recupero anticipazioni 10%	€ 29.433,48
Ammontare dei certificati precedenti	€ 148.304,50
Sommano	€ 179.209,65
Credito impresa	€ 115.125,20
Per IVA al 22%	€ 25.327,54
Risulta il credito dell'Impresa	€ 140.452,74

Visto l'Atto di sottomissione e concordamento nuovo prezzo del 27/07/2015, nel quale all'art. 3 è specificato che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 15;

Visto il Decreto Commissariale n. 401 del 17/08/2015 di presa atto perizia di variante, con il quale si è approvato il nuovo Quadro Economico Generale come di seguito specificato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE GIARRE CT 025			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 668.249,87
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 508.690,80
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 176.267,98
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 332.422,82
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 491.981,89
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 689.869,90
A1	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 525.147,74
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 181.970,52
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 343.177,22
A2	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14		€ 507.899,38
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1/B	Iva 22% sui lavori di cui €11.023,61 impegnati con dec. 78/7/14	€ 111.737,86	
2/B	Oneri per Conferimento a Discarica	€ 50.000,00	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.797,40	
4/B	Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
5/B	Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA	€ 10.277,71	
6/B	Imprevisti	€ 860,80	
7/B	Supporto al RUP	€ 8.429,84	
8/B	Indennità di espropriazione	€ 66.970,37	
9/B	Spese notarili e frazionamento	€ 10.000,00	
10/B	Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 275.166,27
TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 783.065,66
impegnato come segue:			
	-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14	€ 60.021,79	
	-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
	-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
	-Importo impegnato con decreto n° 63/2015	€ 719.951,56	
TOTALE FINANZIATO CON DECRETO N° 128/2014		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

Visto

il Decreto Commissariale n. 402 del 24/08/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 29/07/2015, così come da certificato di pagamento n. 3 del 29/07/2015, per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Lavori e somministrazioni	€ 285.990,36
Oneri di sicurezza	€ 16.671,98
Costo del personale	€ 120.599,89
Sommano	€ 423.599,89
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.116,31
Recupero anticipazioni 10%	€ 42.326,19
Ammontare dei certificati precedenti	€ 263.429,70

	Sommano	€ 307.872,20
Credito impresa		€ 115.389,69
Per IVA al 22%		€ 25.385,73
Risulta il credito dell'Impresa		€ 140.775,42

Vista

la nota prot. n. 33384 del 09/10/2015, acquisita agli atti al prot.n. 4531 del 13/10/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 4 a tutto il 24/09/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori	€ 688.734,03
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.973,29
Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 144.476,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 524.283,92
Ribasso d'asta del 34,6513% su € 524.283,92	€ 181.671,19
Lavori a misura al netto del ribasso	€ 342.612,73
Oneri della sicurezza e costo del personale	€ 164.450,11
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 507.062,84

- Certificato di pagamento n. 4 del 09/10/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 342.612,73	
Oneri di sicurezza	€ 19.973,29	
Costo del personale	€ 144.476,82	
	Sommano	€ 507.062,84
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.535,31	
Recupero anticipazioni 10%	€ 49.198,19	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 378.819,39	
	Sommano	€ 430.552,89
Credito impresa	€ 76.509,95	
Per IVA al 22%	€ 16.832,19	
Risulta il credito dell'Impresa		€ 93.342,14

- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro comparativo;
- Registro di contabilità;

Vista

la fattura n. 65 del 09/10/2015 emessa dalla ditta EFFE COSTRUZIONI SRL e relativa al SAL n. 4 ed ultimo, per l'importo complessivo di € 93.342,14 IVA inclusa, acquisita agli atti al prot. n. 4596 del 15/10/2015;

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 23/10/2015, acquisito agli atti al prot. n. 4773 del 23/10/2015;

Vista

la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista

la richiesta effettuata ad Equitalia in data 23.10.2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta EFFE COSTRUZIONI SRL risulta non inadempiente;



Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura n. 65 del 09/10/2015 emessa dalla ditta EFFE COSTRUZIONI SRL e relativa al SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 24/09/2015 così come da certificato di pagamento n. 4 del 09/10/2015 per un importo complessivo pari ad € 93.342,14, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) individuato con il codice di identificazione CT 025 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 65 del 09/10/2015 relativa al SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 24/09/2015 per l'importo complessivo di **€ 76.509,95** (settantaseimilacinquecentonove/95) da liquidare alla ditta **EFFE COSTRUZIONI SRL**, con sede in Via Regina Margherita 484 - 98028 - Santa Teresa di Riva (ME), **C.F./P.IVA 02825680834** con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 20G 01030 82190 000000598748;
- Articolo 3** È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 16.832,19** (sedecimilaottocentotrentadue/19) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli, per l'importo complessivo di € 93.342,14, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 63 del 04/02/2015, così come modificato dal Decreto n. 401 del 17/08/2015 (€ 44.251,41 voce A/1, 32.258,54 voce A/2 € 16.832,19 voce B/1) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

12

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

