



per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 532 del - 9 NOV. 2015

OGGETTO: ME 081 A – Librizzi -“ Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà”. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale (artt. 234 e 237 del D.P.R. 207/2010).

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del soggetto attuatore – commissario straordinario delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti

delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l’ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione ME_081_A è compreso l’intervento denominato -“Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà” nel comune di Librizzi per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTO il decreto Commissariale n. 75/11 del 27/05/2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Santo Di Perna del Comune di LIBRIZZI con il supporto dell’Ing. Giuseppe La Placa in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO il decreto Commissariale n. 106/11 del 28/06/2011 con il quale sono state finanziate le indagini preliminari per le “Opere di consolidamento versante e sistemazione – zona Ronco Marurà” per un importo complessivo pari a € 23.524,38;

VISTO il Decreto Commissariale n° 707/12 del 17/12/2012 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento ME 081A -“Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà” nel comune di Librizzi per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 327.756,24 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 17.136,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 155.106,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il seguente quadro tecnico economico:



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO (D.C. 707/2012)	Importi
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 327.756,24
oneri per la sicurezza diretti	€ 10.136,79
Oneri per la sicurezza indiretti	€ 7.000,00
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 344.893,03
Somme a disposizione	
IVA 21% sui Lavori	€ 72.427,54
Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo RUP - 25%)	€ 6.897,86
spese tecniche IVA e oneri inclusi(DL, Mis e cont CSE)	€ 27.847,26
collaudo statico IVA e oneri incl.	€ 3.742,76
spese pubblicazione e gara	€ 5.000,00
indagini geognostiche IVA inclusa	€ 13.435,72
Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00
indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	€ 3.200,00
Imprevisti (circa 6,475%)	€ 22.330,83
Totale somme a disposizione (B)	€ 155.106,97
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 32/13 del 17 gennaio 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, dell'intervento ME 081 A "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel Comune di Librizzi (ME) a favore della TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in 90040 San Cipirello (Palermo) VIA DI MARCO, 4 con un ribasso percentuale del 29,8833 % corrispondenti a € 229.811,86 oltre a € 17.136,79 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 16/04/2013 registrato in data 23/04/2013 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma n° 2 al n° 8826 – serie 3, per l'importo complessivo di € 246.948,65 di cui € 229.811,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,8833% e €17.136,79 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n° 128/13 del 22/02/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento ME081A - "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà", Comune di Librizzi (ME) all'Ing. Mobilia Massimiliano, nato a Montalbano Elicona (ME) il 07/06/1975 ed ivi residente in Via Giardino n.24, Codice fiscale MBL MSM 75H07 F400A , Partita IVA 02676610831, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.2634, per un importo complessivo pari a € 22.035,61 comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n° 635/13 del 01/08/2013 con il quale si è proceduto a prendere atto del quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito riportato, opportunamente rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento ME 081 e ad impegnare le somme:



QUADRO TECNICO ECONOMICO (D.C. 635/2013)		Importo €
	LAVORI	
A.1)	Lavori al netto ribasso d'asta offerto	229.811,86
A.2)	oneri per la sicurezza diretti	10.136,79
A.3)	Oneri per la sicurezza indiretti	7.000,00
A)	Totale LAVORI (A)	246.948,65
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	IVA 21% sui Lavori	51.859,22
B.2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo attività di RUP - 25%)	6.897,86
B.3)	spese tecniche IVA e oneri inclusi(DL, Mis e cont CSE)	22.035,61
B.4)	collaudo statico IVA e oneri incl.	3.742,76
B.5)	spese pubblicazione e gara	5.000,00
B.6)	indagini geognostiche IVA inclusa	13.435,72
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza	225,00
B.8)	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	3.200,00
B.9)	Imprevisti (< 10% lavori a basa d'asta)	24.500,00
B)	Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B)	130.896,17
	TOTALE (A+B)	377.844,82
C)	Economie	122.155,18
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n° 734/13 del 12/09/2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Filippo Gullo l'incarico di collaudo statico dei lavori relativi all'intervento ME 081;

VISTO il Decreto Commissariale n° 74/14 del 21/02/2014 con il quale si è disposto di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal RUP in data 21/01/2014 prot. 553, con il QUADRO TECNICO ECONOMICO rimodulato dal Responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. 696 del 18/02/2014 come di seguito e di rimodulare conseguentemente il quadro di impegno delle somme:




QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS (D.C. 74/2014)		Importo €
	LAVORI	
	Importo lordo lavori compresi oneri sicurezza	356.586,60
	oneri per la sicurezza diretti	10.525,18
	Oneri per la sicurezza indiretti	5.747,20
	Importo lavori esclusi oneri sicurezza	340.314,22
	a detrarre ribasso d'asta 29,8833%	101.697,12
A.1)	Lavori al netto ribasso d'asta offerto	238.617,10
A.2)	oneri per la sicurezza diretti	10.525,18
A.3)	Oneri per la sicurezza indiretti	5.747,20
A)	Totale LAVORI (A)	254.889,48
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	IVA 22% sui Lavori	56.075,69
B.2)	Incentivi 2% (ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006) RUP + supporto RUP	2.424,79
B.3)	spese tecniche IVA e oneri inclusi (DL, Mis e cont, CSE)	29.716,19
B.4)	collaudo statico IVA e oneri incl.	4.202,27
B.5)	spese pubblicazione e gara	5.000,00
B.6)	indagini geognostiche IVA inclusa	13.435,72
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza	225,00
B.8)	indennità occup. definitive e temporanee -frazionamenti	4.400,00
B.9)	Imprevisti (< 10% lavori a basa d'asta)	2.179,81
B.10)	Spese per accertamenti e prove sui materiali compresa IVA	4.395,87
B.11)	Polizza RUP	900,00
B)	Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B)	122.955,34
	TOTALE (A+B)	377.844,82
C)	Economie	122.155,18
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n° 472/14 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il disimpegno e il definanziamento della somma di € 7.500,00 nell'ambito dell'intervento ME 081 alle voci 4B-5B-9B-11B del quadro di impegno di cui al decreto commissariale 635/2013, ai fini dell'accantonamento delle risorse finalizzate alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale ripartite nei singoli quadri tecnici economici degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 30/03/2010 e del relativo Atto Integrativo ;

VISTO il Decreto Commissariale n° 771/14 del 16/12/2014 con il quale è stato disposto, nell'ambito dell'intervento ME 081 A "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi, della somma complessiva di € 1.702,46 da versare sul conto di Tesoreria Unica n° 0305439 intestato al Comune di Librizzi ed intrattenuto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte espropriate;

VISTA la nota prot. 12041 del 09/12/2014 assunta al protocollo commissariale n° 6021 del 10/12/2014, con la quale il RUP dell'intervento Geom. Santo Di Perna ha trasmesso n° 2 copie del 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2014, nonché n° 2 copie dello STATO FINALE e del CONTO FINALE comprendente i documenti di seguito elencati:

- relazione del direttore dei Lavori sul conto finale del 29/07/2014;



- atti di approvazione del progetto originario;
- atto di sottomissione PVS e concordamento n° 6 nuovi prezzi del 22/01/2014 ;
- processo verbale di consegna dei lavori negativo in data 30/05/2013;
- processo verbale di consegna dei lavori in data 05/06/2013;
- provvedimento di proroga prot. 9053 del 17/09/2013 di giorni 30 con fissazione nuovo termine per ultimazione lavori al 03/10/2013;
- verbale di sospensione dei lavori del 19/09/2013;
- verbale di ripresa lavori del 15/10/2013 con fissazione nuovo termine per ultimazione lavori al 31/10/2013;
- provvedimento di proroga di giorni 30 del 26/11/2013, assunto al protocollo comunale n. 11797 del 02/12/2013, con fissazione nuovo termine per ultimazione lavori al 30/11/2013;
- verbale di sospensione dei lavori del 20/12/2013;
- verbale di ripresa lavori del 27/01/2014 con fissazione nuovo termine per ultimazione lavori al 07/04/2014;
- verbale di constatazione alla data di ultimazione del 07/04/2014 con assegnazione di ulteriori giorni 60 per la ultimazione delle lavorazioni marginali residue;
- certificato di ultimazione lavori del 06/06/2014;
- atti relativi al SAL n° 1 e relativo certificato di pagamento n° 1 del 31/10/2013 dell'importo di € 100.598,91;
- atti relativi al SAL n° 2 e relativo certificato di pagamento n° 2 del 25/02/2014 dell'importo di € 126.447,08;
- atti relativi al SAL n° 3 e relativo certificato di pagamento n° 3 del 03/07/2014 dell'importo di € 26.457,01;
- verbale apertura cave di prestito redatto dal D.L. in data 03/07/2014;
- richiesta pubblicazione avvisi redatto dal D.L. in data 03/07/2014;
- avviso ai creditori del 14/07/2014 pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/07/2014 al 14/08/2014 completo di certificato di pubblicazione del 30/09/2014;
- lettera prot. 8969 del 23/09/2014;
- lettera prot. 8998 del 23/09/2014;
- lettera prot. 8999 del 23/09/2014;
- dichiarazione liberatoria sottoscritta dall'impresa subappaltatrice;
- fatture quietanzate impresa subappaltatrice prot. 11997 del 05/12/2014;
- relazione del RUP sulle opposizioni presentate dall'impresa subappaltatrice del 09/12/2014;
- certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 01/09/2014;
- attestazione avvenuto deposito ai sensi della L. 1086/71 prot. 134017 del 06/08/2014 dell'Ufficio del Genio civile di Messina;
- relazione a strutture ultimate redatta dal D.L. in data 24/07/2014;
- certificato di collaudo statico redatto dall'Ing. Filippo Gullo in data 25/07/2014;

VISTO lo Stato Finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori il 03/07/2014;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione per il giorno 07/04/2014 a meno di lavorazioni marginali assegnando all'impresa ai sensi dell'art. 199 c.2 DPR 207/2010 un termine perentorio di giorni 60 per l'ultimazione delle lavorazioni mancanti;

VISTA la relazione del RUP del 09/12/2014 in merito alle opposizioni presentate dall'impresa subappaltatrice NO LIMITS Consolidamenti srl e definite con



dichiarazione liberatoria e copia quietanzata delle fatture per l'importo complessivo corrispondente al valore economico del subappalto autorizzato (€ 27.500,00);

VISTA la Relazione del Responsabile del Direttore dei Lavori sul conto finale, redatta in data 29/08/2014 ai sensi dell'art. 200, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 202, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010;

VISTA la nota prot. 134017 del 06/08/2014 con la quale l'Ufficio del Geno Civile di Messina ha trasmesso la relazione a strutture ultimate redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Mobilia e il certificato di collaudo statico redatto dal collaudatore Ing. Filippo Gullo;

CONSIDERATO che:


- I lavori eseguiti consistono in: pulizia e riprofilatura degli argini dell'alveo del torrente Rinazzo finalizzate al ripristino della continuità idraulica del canale; stabilizzazione del versante roccioso mediante collocazione di circa 2150 mq di georete tridimensionale e rete metallica paramassi armata con funi ed ancorata alla roccia mediante barre di ancoraggio in acciaio di lunghezza variabile da 2 a 4 mt; realizzazione di un sistema di difesa passivo mediante collocazione di barriera di paracolate (sia detritiche che fangose) a protezione della strada comunale Ronco Marurà e del torrente Rinazzo; realizzazione di una gabbionata costituita da 5 gabbioni metallici posti a protezione dell'alveo dell'asta torrentizia oggetto di intervento e della strada comunale Rono Marurà;
- L'Impresa appaltatrice per i lavori in oggetto ha prodotto una cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 110792272 del 15/01/2013 rilasciata dalla società ALLIANZ S.p.A..
- in data 16/04/2013 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario e dall'impresa appaltatrice TEK Infrastrutture srl il contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento ME 081 A mediante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 081A denominato "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi, registrato in data 23/04/2013 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma n° 2 al n° 8826 – serie 3, per l'importo complessivo di € 246.948,65 di cui € 229.811,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,8833% e €17.136,79 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
- che ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 6 del contratto d'appalto il termine ultimo per la esecuzione dei lavori era stato fissato in giorni NOVANTA naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori;
- i lavori sono stati diretti dall'Ing. Massimiliano Mobilia incaricato con decreto commissariale n° 128/13 del 22/02/2013;
- con verbale del 05/06/2013, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- con successivo sopralluogo della D.L. del 19/06/2013 è stato accertato dalla



- che pertanto il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 6 del contratto d'appalto era fissato al 03/09/2013;
- durante l'esecuzione, i lavori subirono le seguenti sospensioni: dal 19/09/2013 al 17/10/2013 per complessivi giorni 28 ai fini della redazione della perizia di variante e per le avverse condizioni meteorologiche; dal 20/12/2013 al 27/01/2014 per complessivi 38 giorni nelle more dell'approvazione della perizia di variante;
- durante l'esecuzione dei lavori furono concesse n. 3 proroghe di giorni 30 con provvedimento della Stazione Appaltante prot 8053 del 17/09/2013, di giorni 30 con provvedimento della Stazione Appaltante prot 11797 del 02/12/2013, e di ulteriori giorni 90 con l'atto di sottomissione sottoscritto in relazione alla PVS in data 22/01/2014;
- per effetto delle suddette proroghe per complessivi giorni 150 la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 07/04/2014;
- i lavori sono stati ultimati, a meno di lavorazioni marginali residue, entro il termine stabilito tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- non è stata applicata alcuna penale;
- a seguito della richiesta della DL contestuale al deposito del conto finale sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Librizzi gli avvisi e gli avvisi ai creditori dal 16/07/2014 al 14/08/2014;
- i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel successivo atto di sottomissione del 22/01/2014 registrato a Palermo il 27/01/2014 al n° 1138 serie 3A;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
- Nel corso dell'appalto all'Impresa non é stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.
- I lavori si sono svolti in conformità gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- Nel corso dei lavori non sono stati emanati ordini di servizio in forma scritta.
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 03 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 253.503,00:

1° certificato di acconto del 31/10/2013	100.598,91
2° certificato di acconto del 25/02/2014	126.447,08
3° certificato di acconto del 03/07/2014	26.457,01
Ammontare complessivo acconti corrisposti	253.503,00

- tenendo conto dell'importo finale dei lavori come risultante dallo STATO FINALE dei tre certificati di pagamento emessi in acconto si ha quanto segue:



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	356.312,95	356.312,95
A dedurre: oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	10.516,97	
A dedurre oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	5.747,20	
totale oneri sicurezza	€	16.264,17	16.264,17
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	340.048,78	340.048,78
A detrarre ribasso d'asta del 29,8833% su € 340.048,78	€	101.617,80	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	238.430,98	238.430,98
oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	10.516,97	
oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	5.747,20	
totale oneri sicurezza	€	16.264,17	16.264,17
Importo lavori al netto ribasso d'asta e compresi oneri sicurezza	€	254.695,15	254.695,15
IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI autorizzati (come da D.C. n. 74/2014 di presa d'atto della perizia di variante)	€		254.889,48
a detrarre certificati di acconto emessi			
1° certificato di acconto del 31/10/2013	€	100.598,91	
2° certificato di acconto del 25/02/2014	€	126.447,08	
3° certificato di acconto del ____	€	26.457,01	
Ammontare complessivo acconti corrisposti	€	253.503,00	253.503,00
TOTALE A DETRARRE	€		
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		1.192,15

ACCERTATO altresì che a fronte di un importo contrattuale di € 254.889,48, come risultante dall'atto di sottomissione del 22/01/2014, l'importo complessivo dei lavori risulta pari a € 254.695,15, con una economia di € 194,33;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Mobilia in data 01/09/2014, sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, dal quale si evince che l'importo dei lavori ammonta complessivamente a € 254.695,15 di cui € 238.430,98 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 16.264,17 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

VISTO il Certificato di fine lavori redatto in data 07.04.2014 dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 07.04.2014;

VISTA la conferma il certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 237 comma 2° del D.P.R. 207/2010 parte del R.U.P. del 10.12.2014;

PRESO ATTO che, per i lavori sopra citati, il Direttore dei Lavori certifica che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato debitamente sottoscritto dall'impresa TEK Infrastrutture srl senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in argomento sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 253.503,00 per cui risulta un credito dell'impresa di netti € 1.192,15

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Articolo 2 Sono approvati il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 081A denominato "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Mobilia in data 01/09/2014, così come prescritto agli artt. 234 e 237 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in 90040 San Cipirello (Palermo) VIA DI MARCO n.4, pari ad € 1.192,15 oltre IVA;

Articolo 3 Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa TEK Infrastrutture srl la somma complessiva di € 1.192,15 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 4 Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento Geom. Di Perna, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'attività di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

