

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 592 del 03 DIC. 2015

Intervento ME088_A_Messina – “Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia
e della strada di collegamento con Bordonaro” – Lavori principali

CUP: J45D12000090001 – CIG 4220705BFO

Approvazione Atti di Contabilità Finale e presa d’atto Certificato di Collaudo

IL Soggetto Attuatore

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza

1 di 8

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 088 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale n. 235618 del 20 settembre 2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento de quo;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con cui è stato nominato l'ing. Antonino Sutera come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione per i sopracitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina - CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- Vista** la nota del Commissario Straordinario Delegato, prot. n. 2984 del 01.08.2012, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico del collaudo statico e tecnico/amministrativo dei lavori di che trattasi all'Ing. Salvatore Sparacino;
- Vista** la nota di accettazione dell'incarico di collaudo resa dall' Ing. Salvatore Sparacino in data 02/08/2012;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 407 del 02.08.2012 con il quale si è provveduto a confermare il s-opracitato incarico di collaudo all' Ing. Salvatore Sparacino;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 169 del 08 marzo 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € **2.448.350,41** ed, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto, corrispondenti ad € 208.410.67, si è impegnato l'ulteriore importo pari ad € 2.239.939,74 necessario alla realizzazione dell'intervento de quo;
- Visto** il decreto commissariale n. 372 del 21.05.2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, che ha comportato un integrazione d' impegno di spesa di € 16.144,30, e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo pari ad € **€ 2.464.494,71**;
- Visto** il decreto commissariale n. 1068 del 06.12.2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P che ha comportato un ulteriore integrazione ed impegno di spesa di € 530.079,59 e una rimodulazione del Quadro economico riportante un nuovo importo complessivo pari ad € **€ 2.994.574,30**;
- Visto** il decreto commissariale n. 172 del 01.04.2014 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 3 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P comportante un ulteriore integrazione ed impegno pari ad € 5.038,56 e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo di spesa pari ad € **€ 2999.612,86**;
- Visti** gli atti di contabilità finale dell'intervento agli atti di questo Ufficio e precisamente:
Relazione di accompagnamento allo stato finale;
Stato finale dei lavori;
Copia Contratto d'appalto;
Verbale di consegna lavori;

MM



Verbale di sospensione lavori;
Verbale di ripresa lavori;
Certificato di ultimazione lavori;
Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Copie SAL e certificati di pagamento;
Avvisi ad opponendum;
Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti;
Registro di contabilità;

Vista la nota prot. n. 204898 del 03 settembre 2015, assunta al protocollo commissariale n° 4134 del 10/09/2015, con la quale il RUP dell'intervento Ing. Salvatore Bartolotta ha trasmesso il Certificato di collaudo statico dei Lavori principali;

Vista la nota del 16/11/2015 assunta al protocollo commissariale n° 5162 del 17/11/2015, con la quale il Collaudatore dell'intervento ing. Salvatore Sparacino ha trasmesso, il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Lavori:

* Importo netto dei lavori eseguiti	€ 1.958.553,65
* Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 82.597,33
Sommano	€ 2.041.150,98

A Dedurre:

* Anticipazioni	€ 0,00
* Certificati di acconto già corrisposti	
* n. 1 del 14 febbraio 2013 per	€ 340.100,00
* n. 2 del 24 aprile 2013 per	€ 421.500,00
* n. 3 del 04 luglio 2013 per	€ 315.400,00
* n. 4 del 30 settembre 2013 per	€ 375.600,00
* n. 5 del 05 dicembre 2013 per	€ 303.900,00
* n. 6 del 06 marzo 2014 per	€ 271.152,00
Sommano	€ 2.027.652,00
* Resta il credito dell'Impresa in netti	€ 13.498,98

(tredicimilaquattrocentonovantotto/98) che possono essere corrisposte alla **A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT COSTRUZIONI di MAMMOLITI GIUSEPPE** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ritenuto opportuno effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di collaudo e rimodulare il Quadro Economico dell'intervento così come segue:



QUADRO ECONOMICO GENERALE CUMIA BORSONARO ME 88			TOTALI
	VOCI		
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 2.132.903,24	
	oneri per la sicurezza	€ 63.987,10	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.068.916,14	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 551.649,59	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.517.266,55	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.581.253,65	
	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€ 2.238.888,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.171.722,10	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 579.061,47	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.592.660,63	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 1.659.827,29	
	Importo lavori al lordo complessivo II perizia	€ 2.759.422,37	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.676.639,67	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 713.691,17	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.962.948,50	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.045.731,20	
	Importo lavori al lordo complessivo II perizia	€ 2.753.244,27	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.670.646,94	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 712.093,29	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.958.553,65	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.041.150,98	€ 2.041.150,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	Iva sui lavori	€ 434.527,22	
2.1/B	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 12.940,82	
2.2/B	Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€ 12.100,00	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 10381,29 impegnato	€ 26.431,14	
4.1/B	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
4.2/B	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 109.307,26	
4.3/B	D.L., misura e Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incluso iva e oneri)	€ 176.134,13	
4.4/B	Collaudi	€ 28.195,06	
4.5/B	Assistenza geologica alla D.L.	€ 23.104,13	
4.6/B	Competenze Tecniche per frazionamenti	€ 8.000,00	
5/B	Indagini geognostiche	€ 0,00	
6/B	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico	€ 39.000,00	
7/B	Spese di Pubblicazione Gara e avcp	€ 24.632,45	
8/B	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 958.461,88	€ 958.461,88
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.999.612,86
	IMPEGNATI COME SEGUE:		
	Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DEC. 230/12, 393/12, 404/12, 405/12, 503/12 507/12	€ 24.632,45	
	Competenze progettazione impegnati con decreto n°396/12	€ 109.307,26	
	importo pagamento incentivi ex art. 92 imp. 516/12	€ 10.381,29	
	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
	importo impegnato con dec.169/13 rimodulato ed integrato con dec. 372/13, 1068/13, 172/14 come da quadro economico d'impegno	€ 2.791.202,19	
D	FINANZIAMENTO con decreto 192/12		€ 3.000.000,00


DR



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** Sono approvati gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di collaudo, inerente i lavori di ME 088_A – Messina "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" – Lavori principali - , dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 13.498,98 oltre IVA .
- Articolo 3** E' rimodulato il quadro Economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE CUMIA BORSONARO ME 88			TOTALI
	VOCI		
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 2.132.903,24	
	oneri per la sicurezza	€ 63.987,10	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.068.916,14	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 551.649,59	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.517.266,55	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.581.253,65	
	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€ 2.238.888,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.171.722,10	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 579.061,47	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.592.660,63	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 1.659.827,29	
	Importo lavori al lordo complessivo II perizia	€ 2.759.422,37	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.676.639,67	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 713.691,17	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.962.948,50	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.045.731,20	
	Importo lavori al lordo complessivo III perizia	€ 2.753.244,27	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.670.646,94	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 712.093,29	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.958.553,65	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.041.150,98	€ 2.041.150,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	Iva sui lavori	€ 434.527,22	
2.1/B	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 12.940,82	
2.2/B	Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€ 12.100,00	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 10381,29 impegnato	€ 26.431,14	
4.1/B	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
4.2/B	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 109.307,26	
4.3/B	D.L., misura e Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incluso iva e oneri)	€ 176.134,13	
4.4/B	Collaudi	€ 28.195,06	
4.5/B	Assistenza geologica alla D.L.	€ 23.104,13	
4.6/B	Competenze Tecniche per frazionamenti	€ 8.000,00	
5/B	Indagini geognostiche	€ 0,00	
6/B	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico	€ 39.000,00	
7/B	Spese di Pubblicazione Gara e avcp	€ 24.632,45	
8/B	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 958.461,88	€ 958.461,88
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.999.612,86
	IMPEGNATI COME SEGUE:		
	Spese Pubblicità Gara, Commissione e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DEC. 230/12, 393/12, 404/12, 405/12, 503/12 507/12	€ 24.632,45	
	Competenze progettazione impegnati con decreto n°396/12	€ 109.307,26	
	Importo pagamento incentivi ex art. 92 imp. 516/12	€ 10.381,29	
	Prestazione geologica in fase di progettazione importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
	Importo impegnato con dec.169/13 rimodulato ed integrato con dec. 372/13, 1068/13, 172/14 come da quadro economico d'impegno	€ 2.791.202,19	
D	FINAZIAMENTO con decreto 192/12		€ 3.000.000,00



Articolo 4

Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare, all'impresa A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT COSTRUZION di MAMMOLITI GIUSEPPE la somma complessiva di €13.498,98 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per le attività di competenza.

**Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia**

Eoti

