



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 79 del 23 FEB. 2016


AG 007 A “Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell’area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)”

CUP J78D14000070001 CIG 577186018D

**Pagamento SAL 3 e ultimo e liquidazione rata di saldo finale - Viman s.r.l.**  
**Rimodulazione Quadro Economico**

## IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fg.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi per i quali, ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura



minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;


**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Visto** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;



**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 007 - Comune di Lucca Sicula (AG) - riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento del Centro abitato", per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 29 del 23 febbraio 2011 con il quale il Dott. Giuseppe Lombardo, Funzionario dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto del Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura Commissariale - per gli aspetti di carattere tecnico-economico ed il Geom. Pietro Nicolichia ed il Dott. Francesco Barranco, entrambi in servizio presso la Struttura Commissariale - per gli aspetti di carattere amministrativo e finanziario;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 263 del 30 aprile 2014 con il quale si è provveduto ad approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento AG 007 A "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag) - per un importo complessivo di €. 1.499.538,76;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 413 del 01/07/2014 con il quale è stato nominato supporto al Rup il Geom. Franco Mirabelli, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di

Agrigento, in sostituzione del Geom. Pietro Nicolichia e del Dott. Francesco Barranco, poiché indisponibili per l'espletamento della suddetta funzione ;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 581 del 30/09/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonino Zambuto;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 468/14 del 09/07/2014 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 007 A "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele nel comune di Lucca Sicula (Ag)" a favore della VIMAN S.R.L. con sede in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), con un ribasso percentuale del 34,7129% corrispondenti a € 470.294,06 oltre a € 237.261,25 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 21.964,52 per costi di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, € 13.579,50 per oneri di sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 743.099,33 oltre IVA ;

**Visto** il contratto stipulato in data 09.09.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta VIMAN S.R.L. con sede in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), registrato a Palermo presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 19/09/2014 al n. 4561 Serie 3;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 562 del 22/09/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 1.181.580,04** ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati precedentemente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di € 1.180.193,93 necessaria per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento AG 007\_A - Comune di Lucca Sicula - "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele";

**Visto** il Decreto n. 164 del 25.03.15 con il quale è stato disposto il pagamento in favore dell'Ing. Michele Buscarnera per l'espletamento della consulenza geotecnica relativa al progetto esecutivo nell'ambito dell'intervento in oggetto;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 241 del 29.04.15 con il quale è stato disposto il pagamento dell'acconto pari al 80% delle somme relative all'indennità di esproprio spettante alle ditte di cui al piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 277 del 29.05.15 con il quale è stata disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 14.05.15 alla Ditta VIMAN s.r.l., aggiudicataria dei lavori;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 284 del 04.06.15 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Dott. Domenico Palumbo Piccionello per l'espletamento della consulenza geologica ed esecuzione di indagini geognostiche relative al progetto esecutivo nell'ambito dell'intervento in oggetto;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 407 del 02.09.15 con il quale si è preso atto della Perizia di variante e suppletiva, approvata dal RUP, e si è rimodulato il Quadro Economico per lo stesso importo complessivo pari ad e 1.181.580,04, relativo all'intervento AG 007\_A - Comune di Lucca Sicula - "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la via Vittorio Emanuele";

**Visto** il Decreto Commissariale n. 427 del 14.09.15 con il quale è stata disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 del 24.08.15 relativo al 2° SAL alla Ditta VIMAN s.r.l., aggiudicataria dei lavori;

**Visto** l'atto di sottomissione, a seguito di perizia di variante con cui all'art. 4 si è disposto tenuto conto di ulteriori 45 giorni concessi, il termine ultimo dell'ultimazione dei lavori, fissato al 19.07.2015;

**Vista** la nota acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 4610 del 16.10.15, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la seguente documentazione:

- SAL n. 3 a tutto il 03.09.15 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come nella tabella che segue:

Importo lordo lavori compresa sicurezza	€ 1.031.099,67
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.217,20

Costi aziendali inclusi nei lavori	€ 21.964,52
Costo manodopera incluso nei lavori	€ 245.497,80
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.420,15
Ribasso d'asta del 34,7129% su € 750.420,15	€ 260.492,60
Lavori al netto del ribasso, sicurezza e manodopera	€ 489.927,55
Oneri della sicurezza	€ 13.217,20
Costi aziendali	€ 21.964,52
Costo manodopera	€ 245.497,80
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 770.607,07</b>

- Certificato di pagamento n. 3 del 03.09.15 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 489.927,55
Costo della manodopera	€ 245.497,80
Oneri di sicurezza	€ 13.217,20
Costi aziendali	€ 21.964,52
Sommano	€ 770.607,07
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.853,04
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 762.495,01
Totale deduzioni	€ 766.348,05
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 4.259,02</b>

- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro di confronto contabilità;
- Relazione sul Conto Finale
- Registro di contabilità;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 27.07.2015 con cui il direttore dei lavori che i lavori possono essere considerati ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, al contempo, concede ulteriori 60 giorni propedeutici alla ultimazione di piccole lavorazioni ai sensi dell'art. 1992 del DPR 2007/2010;

**Vista** la sopracitata nota, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 4610 del 16.10.15, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso inoltre la Relazione sul Conto Finale con la quale il Direttore dei Lavori certifica che resta a credito dell'impresa VIMAN s.r.l. un importo pari ad € 3.853,04 oltre IVA, relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto;

**Visto** il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso con nota del 14.12.15 e acquisito al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 5618 del 16.12.15, redatto dal tecnico incaricato Arch. Angelo Cellura, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito netto residuo di € 3.853,04 oltre IVA all'impresa esecutrice VIMAN s.r.l. a tacitazione di ogni suo credito;

**Vista** la nota prot. n. 5810 del 23.12.15 dell'Ufficio Commissariale con la quale è stata richiesta alla ditta VIMAN s.r.l. esecutrice dei lavori la polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163", al fine di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori;

**Vista** la nota del 20.01.16 della ditta VIMAN s.r.l., acquisita al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 283 del 22.01.16 con la quale è stata trasmessa la polizza fidejussoria n. 730960210 emessa dalla Allianz S.p.A. in data 21.01.16, relativa allo svincolo della rata di saldo;


**Vista** la fattura n. 1/2016 del 20.01.16 emessa dalla ditta VIMAN S.R.L. per l'importo complessivo di € 4.259,02 IVA esclusa, acquisita agli atti al prot. n. 338 del 27.01.16 e relativa al pagamento del 3° SAL ed ultimo;

**Vista** la fattura n. 2/2016 del 20.01.16 emessa dalla ditta VIMAN S.R.L. per l'importo complessivo di € 3.853,04 IVA esclusa, acquisita agli atti al prot. n. 339 del 27.01.16 e relativa al pagamento della rata di saldo;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa VIMAN S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 07.12.2015, acquisito agli atti al prot. n. 342 del 27.01.16;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa sub-appaltatrice "G.C. Costruzioni srl", con sede in Mussomeli rilasciato dalle Autorità competenti in data 02.11.15, acquisito agli atti al prot. n. 341 del 27.01.16;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Vista** la nota del dott. Lombardo Giuseppe, nella qualità di R.d P.ha attestato che le lavorazioni di cui alla liquidazione sono state effettuate entro il termine temporale di 60 giorni concessi dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199. C.2 del 5 ottobre 2010.
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1/2016 del 20.01.16 emessa dalla ditta VIMAN S.R.L. per l'importo complessivo di € 4.259,02 IVA esclusa, relativa al pagamento del 3° SAL ed ultimo e della fattura n. 2/2016 del 20.01.16 emessa dalla ditta VIMAN S.R.L. per l'importo complessivo di € 3.853,04 IVA esclusa, relativa al pagamento della rata di saldo, da imputare alla voce 1.a/A e 1.d/A del quadro economico opportunamente rimodulato anche per tenere conto della voce inerente alla spesa di funzionamento della struttura commissariale di cui al decreto 472/14 così come di seguito riportato:

	VOCI	Importi
1	Importo complessivo dei lavori	€ 993.152,88
	di cui:	
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 720.347,61
1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 250.053,55
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 237.261,25
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.579,50
	Importo netto contrattuale	€ 470.294,06
	LAVORI AL NETTO COMPRESI ONERI	€ 743.099,33
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Importo complessivo dei lavori di cui:	€ 1.031.133,63
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81
1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 490.075,49
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.217,22
	Importo netto contrattuale	€ 770.755,01
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22%)	€ 169.566,11
<b>B.2)</b>	Imprevisti < 5%	€ 10.325,07
<b>B.3)</b>	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 19.863,06
<b>B.4)</b>	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ 2.000,00
<b>B.5)</b>	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche di cui 924,87 imp. Con decreto 490/14	€ 4.000,00



B.6)	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06) importo finanziato e impegnato con decreto 326/13	€ 461,24
B.7)	Contributo AVCP	€ 375,00
B.8)	Acquisizione di aree ed immobili	€ 48.460,00
B.9)	Spese di produzione di progetto	€ 1.000,00
B.10)	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
B.11)	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
B.12)	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.626,62
B.13)	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
B.14)	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti) (comprensivo di IVA)	€ 15.000,00
B.15)	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.600,00
B.16)	Piano di monitoraggio post opera	€ 22.329,15
B17	Spese di funzionamento struttura commissariale di cui € 150.000 accantonati con decreto 472/14 e € 10425,07 acc. Con il presente decreto	€ 150.000,00
B)	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 560.825,03</b>
A+B	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	<b>€ 1.331.580,04</b>
	IMPEGNATI COME SEGUE	
	Importo finanziato e impegnato con decreto n. 326/13	€ 461,24
	importo impegnato con decreto n° 490/14	€ 924,87
	importo con decreto n° 562/14 come da quadro economico d'impegno, rimodulato con decreto 407/15	€ 1.180.193,93
	importo accantonato con decreto 472/14	€ 150.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116

### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

	VOCI	Importi
1	Importo complessivo dei lavori	€ 993.152,88
	di cui:	
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 720.347,61
1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 250.053,55
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 237.261,25
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.579,50
	Importo netto contrattuale	€ 470.294,06
	LAVORI AL NETTO COMPRESI ONERI	€ 743.099,33
A)	<b>LAVORI</b>	
1	Importo complessivo dei lavori di cui:	€ 1.031.133,63
1.a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 750.091,81



1.b	Importo dei lavori al netto del ribasso (34,7129 %)	€ 490.075,49
1.c	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 245.497,80
1.d	Costi di sicurezza aziendali (non soggetto a ribasso)	€ 21.964,52
1.e	Oneri di sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€ 13.217,20
	Importo netto contrattuale	€ 770.755,01
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1)</b>	IVA sui lavori (22%)	€ 169.566,11
<b>B.2)</b>	Imprevisti < 5%	€ 10.325,07
<b>B.3)</b>	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06)	€ 19.863,06
<b>B.4)</b>	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (<1%)	€ 2.000,00
<b>B.5)</b>	Spese per pubblicità, pubblicazione bando e procedure urbanistiche di cui 924,87 Imp. Con decreto 490/14	€ 4.000,00
<b>B.6)</b>	Assicurazione RUP (art. 92 c.7 del D.P.R. 163/06) importo finanziato e impegnato con decreto 326/13	€ 461,24
<b>B.7)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00
<b>B.8)</b>	Acquisizione di aree ed immobili	€ 48.460,00
<b>B.9)</b>	Spese di produzione di progetto	€ 1.000,00
<b>B.10)</b>	Oneri di accesso a discarica	€ 12.000,00
<b>B.11)</b>	Spese tecniche relative a D.L. misure e contabilità ecc. (comprensivo di IVA)	€ 55.317,08
<b>B.12)</b>	Consulenza geologica ed indagini geognostiche (comprensivo di IVA)	€ 27.626,62
<b>B.13)</b>	Consulenza geotecnica (comprensivo di IVA)	€ 20.901,70
<b>B.14)</b>	Per collaudi (statico ed amministrativo e prove ed accertamenti) (comprensivo di IVA)	€ 15.000,00
<b>B.15)</b>	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.600,00
<b>B.16)</b>	Piano di monitoraggio post opera	€ 22.329,15
<b>B.17)</b>	Spese di funzionamento struttura commissariale di cui € 150.000 accantonati con decreto 472/14 e € 10425,07 acc. Con il presente decreto	€ 150.000,00
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 560.825,03
<b>A+B)</b>	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	€ 1.331.580,04
	IMPEGNATI COME SEGUE	
	Importo finanziato e impegnato con decreto n. 326/13	€ 461,24
	importo impegnato con decreto n° 490/14	€ 924,87
	importo con decreto n° 562/14 come da quadro economico d'impegno, rimodulato con decreto 407/15	€ 1.180.193,93
	importo accantonato con decreto 472/14	€ 150.000,00

### Articolo 3

Di disporre il pagamento nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento del centro abitato - Consolidamento dell'area compresa tra la via Cabalista e la Via Vittorio Emanuele" - Comune di Lucca Sicula, individuato con il codice AG 10073A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 1/2016 del 20.01.16 e della fattura n. 2/2016 del 20.01.16 emesse dalla ditta **VIMAN S.R.L.**, rispettivamente per il pagamento del 3° SAL ed ultimo e per il pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di **€ 8.112,06 (ottomilacentododici/06)** a favore della suddetta ditta VIMAN s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) via Toscana n. 6, 93014, C.F./P.IVA 01526680853, da liquidare mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 890 08975 83380 000000010177, che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli.

### Articolo 4

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente

articolo, per l'importo di **€ 1.784,65 (millesettecentottantaquattro/65)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, imputata alla voce 1/B

**Articolo 5** Al pagamento della somma complessiva di € 9.896,71 (novemilaottocentonovantasei/71) di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 562 del 22.09.14, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 407 del 02.09.15 (voce A.1a - Importo dei lavori al netto del ribasso - per un importo pari a € 8.112,06, voce B.1 - IVA sui lavori - per un importo pari ad € 1.784,65) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 6** Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia

