



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 91 **del** 01 MAR. 2016

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. ME115_3/A – Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME) “Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Centro urbano”. **Preso d’atto Perizia assestamento finale e atti di collaudo,. Rimodulazione del quadro economico. Disimpegno somme**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- VISTO** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua

attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;




- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- CONSIDERATO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento **ME 115 A**, riguardante l’esecuzione dei “*Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in C.da Barba, C.da Cartelli e Centro Urbano*” nel comune di Sant’Angelo di Brolo per un importo complessivo di € 8.000.000,00;
- VISTO** il verbale della riunione del 24/02/2011 del Comitato di Indirizzo e Controllo ex art.8 dal quale emerge che, l’intervento di cui all’allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, codice ME115 “Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in C.da Barba, C.da Cartelli e Centro Urbano, nel comune di Sant’Angelo di Brolo (ME) ” per un importo complessivo di € 8.000.000,00 è stato suddiviso in tre interventi tra cui quello denominato “Centro Urbano”, codice ME 115_3 A per l’importo complessivo di €. 2.500.000;
- VISTO** il Verbale della riunione del 3 aprile 2012, relativo all’intervento avente per oggetto “Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in Contrada Cartelli, nel comune di Sant’Angelo di Brolo (ME), 1° Stralcio Funzionale, dal quale si evince che si è reso necessario aumentare la copertura finanziaria per l’intervento di c.da Cartelli, reperendo la somma necessaria pari ad € 430.000,00, in accordo con l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo all’interno del finanziamento complessivo concesso, utilizzando parte delle somme destinate per l’intervento del Centro Urbano cod. int. ME 115_3
- VISTO** il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012, nel quale il Comitato prende atto della rimodulazione dei finanziamenti previsti nel Comune di Sant’Angelo identificati con i codici ME 115_1, ME 115_2 e ME 115_3, ed in particolare del nuovo importo di finanziamento destinato all’intervento oggetto del presente Decreto e che è stato rideterminato per l’importo complessivo pari ad €. 2.070.000,00;
- VISTA** la nota prot. 425/UC del 10 febbraio 2012 del Commissario Delegato con la quale è stata incaricata la società Invitalia per lo svolgimento di attività di progettazione esecutiva di supporto ed assistenza tecno-amministrativa dell’opera;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 172 del 17 aprile 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento – in sostituzione del dimissionario ing. Bruno Manfrè – il geom. Tindaro Pino Scaffidi, dipendente del comune di Sant’Angelo di Brolo già individuato con nota del Sindaco prot. n. 2995 del 09.03.2012, assunta al prot/UC n. 798 del 12.03.2012;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 362 del 17.05.2013 con il quale è stato nominato supporto al R.U.P. il Dott. Giuseppe Lombardo componente dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;



- VISTO** la nota n. 2607 del 30/04/2013 con la quale la Società INVITALIA Attività produttiva ha trasmesso il Progetto definitivo ME115_3_A – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Centro urbano” per un importo complessivo di € 2.070.000,00;
- VISTO** la nota n. 2817/13 del 14/05/2013 con la quale è stata convocata la conferenza dei Servizi in data 23/05/2013.
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei servizi del 23/05/2013, durante la quale sono stati acquisiti l’acquisizione i pareri relativi all’intervento ME115_3_A – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Centro urbano” per un importo complessivo di € 2.070.000,00;
- VISTO** il quadro economico relativo al progetto codificato ME115_3_A – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Centro urbano” per un importo complessivo di per un importo complessivo di € 2.069.505,23, di cui € 1.392.475,99 per lavori – suddivisi in € 1.327.224,03 per lavori soggetti a ribasso d’asta, in € 50.981,26 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed € 14.270,70 per oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso – nonché €. 677.029,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 456 del 18 giugno 2013 con il quale è stato finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento codificato ME 115 3_A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano” per un importo complessivo di € 2.069.505,23, di cui € 1.392.457,99 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza, nonché € 677.029,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 679 del 28 agosto 2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del summenzionato intervento in favore della DIVA s.r.l., con sede in Vallelunga Pratameno (CL), v. Magellano 1, CAP 9310, con un prezzo offerto di € 914.080,43, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,1284 % oltre ad € 65.251,96 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, quindi per un importo complessivo pari ad € 979.332,39 oltre IVA;
- VISTO** il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto il 24 settembre 2013 in Palermo tra il Commissario Straordinario Delegato e la DIVA s.r.l., per un corrispettivo di € 979.332,39 oltre IVA, di cui € 914.080,43 per lavori ed € 65.251,96 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 843 del 10 ottobre 2013 con il quale, alla luce del ribasso d’asta è stato rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 1.584.426,83 ed , al contempo, tenuto conto dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato disposto l’impegno della rimanente somma necessario per l’esecuzione del progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento codificato ME 115 3_A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano” per un importo complessivo di € 1.580.612,53;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 714 del 10 settembre 2013 con il quale sono nominati rispettivamente; l’ing. Gianluca Coroneo quale Direttore dei Lavori, L’ing. Rossalla Zumbè quale Direttore Operativo e l’ing. Giuseppe Morganti quale Coordinatore per la Sicurezza dei lavori in fase di esecuzione, per l’attuazione dell’intervento ME 115 3_A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano”;



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1105 del 11 dicembre 2013 con il quale è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori denominati - ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano" l'Ing. Fortunato Lo Presti;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 568/14 del 25 settembre 2014 con il quale si è preso atto delle perizie di variante 1 e 2 dell'intervento codificato ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano" e si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.584.426,83, di cui € 1.508.049,20 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza, nonché € 523.377,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori avvenuta in data 24 novembre 2014;
- VISTI** lo Stato finale e la Relazione sul conto finale del 25.05.2015
- VISTA** la relazione ad integrazione di quella sul conto finale, con le richieste ordinate dal collaudatore con nota dell' 8 ottobre 2015 tra cui una perizia di assestamento finale;
- VISTA** la nota del 23.10.2015 acquisita agli atti in data 26.10.2015 con il n° prot. 4803 con cui il direttore dei lavori ha trasmesso quanto richiesto dal collaudatore e, tra l'altro, anche **la perizia di assestamento finale** in cui sono state inserite le variazioni delle partite occorse durante l'esecuzione dei lavori, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132, comma 3, primo periodo del d.lgs 136/06 e ss.mm.ii, non vengono consideranti varianti, sia perchè contenute all'interno del 5% delle singole categorie di lavoro dell'appalto, sia perchè non hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale, registrando infatti **un nuovo importo dei lavori pari ad e 1.057.254,32,**
- VISTO** il certificato di collaudo statico emesso in data 11.11.2015 e depositato all'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 16.11.2015 ;
- VISTA** la nota prot. del 15.12.2015, acquisita agli atti con il n prot. 5635 del 16.12.2015 col la quale il Collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo sottoscritto dalle parti;
- VISTO** il certificato di collaudo redatto in data 04.12.2015 con cui **si ritengono collaudabili i lavori** "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano", individuato con il codice di identificazione ME 115 3_A per l'importo € 1.056.427,76 evidenziando un credito residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 4.459,71
- RITENUTO** di dover prendere atto della sopracitata perizia di assestamento finale approvata dal direttore dei Lavori;
- RITENUTO** di approvare gli atti di contabilità finale, ritenere ammissibile il certificato di collaudo dei lavori relativi all'intervento in oggetto,
- RITENUTO** di disimpegnare l'importo complessivo di € 1.978,15 derivante dal minore importo netto dei lavori eseguiti, come risulta dallo stato finale, sottraendo, pertanto, € 1.579,86 dalla voce 1/A inerente ai "Lavori" € 41,57 dalla voce 2/A inerente agli oneri ed € 356,72 dalla voce 1/B relativa all' IVA, approvando, pertanto, il quadro economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato:



A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.392.475,99
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.981,26
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.327.224,03
	Importo di ribasso 31,1284%	€	413.143,60
	Importo netto	€	914.080,43
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.981,26
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	979.332,39
	I PERIZIA		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.393.102,76
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.479,72
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.328.352,34
	Importo di ribasso 31,1284%	€	413.494,83
	Importo netto	€	914.857,51
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.479,72
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	979.607,93
	II PERIZIA		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.505.144,08
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.580,87
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.436.292,51
	Importo di ribasso 31,1284%	€	447.094,88
	Importo netto	€	989.197,63
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.580,87
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	1.058.049,20
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.504.008,72
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.539,30
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.435.198,72
	Importo di ribasso 31,1284%	€	446.754,40
	Importo netto	€	988.444,32
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.539,30
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	1.057.254,32

A/1	Importo effettivamente speso come risulta dal certificato di collaudo	€	1.056.427,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	IVA sui Lavori	€	232.414,11
2/B	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€	10.234,98
3/B	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, iva e oneri inclusi	€	94.944,76
4/B	Consulenza Geologica compresa iva e oneri	€	-
5/B	Rilievi topografici iva e oneri inclusi	€	-
6/B	Competenza Collaudo statico compreso iva e oneri	€	15.727,79
7/B	Competenza collaudo tecnico- amministrativo compreso iva e oneri	€	3.024,44
8/B	Espropri e occupazione aree	€	25.486,67
9/B	Spese pubblicità e gara di cui € 805,20 impegnati con decreto 1012/13, € 1.721,94 con decreto 647/13, €980,49 con dec.693/13, €617,10 con dec. 788/13	€	10.305,20
10/B	Contributo Autorità di Vigilanza	€	600,00
11/B	Indagini Geognostiche preliminari compreso iva e oneri	€	97.726,58
12/B	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€	8.746,74
13/B	Imprevisti (5%)	€	1.726,63
14/B	Spese generali e tecniche max 1% di cui e 494,77 impegnati con decreto n° 433/13	€	1.000,00
15/B	Consulenza geologica in fase di esecuzione	€	9.367,47
16/B	Consulenza attività tecnico/ammin. Attività di esproprio	€	15.520,75
17/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€	31.050,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	557.876,12
C	TOTALE COSTO INTERVENTO	€	1.614.303,88
	Impegnati come segue		
	Importo impegnato per pagamento pubblicità e commissione di gara dec. 1012/13,647/13, 693/13, 788/13	€	4.124,73
	impegnati con decreto 433/13	€	494,77
	Importo impegnato con decreto n° 843/13 come da quadro economico d'impegno	€	1.580.612,53
	Spese funzionamento struttura commissariale	€	31.050,00
		€	1.616.282,03
	Importo da disimpegnare con il presente decreto	€	1.978,15

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo1



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di assestamento finale, già approvata dal direttore dei lavori così come richiesta dal collaudatore;

Articolo 3

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo inerente ai lavori dell'intervento codificato ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro urbano", per un importo di €. 1.056.427,76 da cui risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 4.459,71 oltre IVA;

Articolo 4

Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo, l'importo complessivo di € 1.978,15 derivante dal minore importo netto dei lavori eseguiti, come risulta dallo stato finale, sottraendo, pertanto, € 1.579,86 dalla voce 1/A inerente ai "Lavori" € 41,57 dalla voce 2/A inerente agli oneri ed € 356,72 dalla voce 1/B relativa all' IVA, ed approvare, pertanto, il quadro economico dell'intervento secondo il prospetto sotto riportato il Quadro tecnico economico rimodulato come già specificato nelle premesse:

A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.392.475,99
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.981,26
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.327.224,03
	Importo di ribasso 31,1284%	€	413.143,60
	Importo netto	€	914.080,43
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.981,26
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	979.332,39
	I PERIZIA		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.393.102,76
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.479,72
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.328.352,34
	Importo di ribasso 31,1284%	€	413.494,83
	Importo netto	€	914.857,61
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	50.479,72
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	979.607,93
	II PERIZIA		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.505.144,08
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.580,87
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.436.292,51

	Importo di ribasso 31,1284%	€	447.094,88
	Importo netto	€	989.197,63
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.580,87
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	1.058.049,20
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.504.008,72
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.539,30
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
	importo soggetto a ribasso	€	1.435.198,72
	Importo di ribasso 31,1284%	€	446.754,40
	Importo netto	€	988.444,32
2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	54.539,30
3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	14.270,70
A/1	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	1.057.254,32
A/1	Importo effettivamente speso come risulta dal certificato di collaudo	€	1.056.427,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	IVA sui Lavori	€	232.414,11
2/B	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€	10.234,98
3/B	Competenze tecniche D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, iva e oneri inclusi	€	94.944,76
4/B	Consulenza Geologica compresa iva e oneri	€	-
5/B	Rilievi topografici iva e oneri inclusi	€	-
6/B	Competenza Collaudo statico compreso iva e oneri	€	15.727,79
7/B	Competenza collaudo tecnico- amministrativo compreso iva e oneri	€	3.024,44
8/B	Espropri e occupazione aree	€	25.486,67
9/B	Spese pubblicitaria e gara di cui € 805,20 impegnati con decreto 1012/13, € 1.721,94 con decreto 647/13, €980,49 con dec.693/13, €617,10 con dec. 788/13	€	10.305,20
10/B	Contributo Autorità di Vigilanza	€	600,00
11/B	Indagini Geognostiche preliminari compreso iva e oneri	€	97.726,58
12/B	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€	8.746,74
13/B	Imprevisti (5%)	€	1.726,63
14/B	Spese generali e tecniche max 1% di cui € 494,77 impegnati con decreto n° 433/13	€	1.000,00
15/B	Consulenza geologica in fase di esecuzione	€	9.367,47
16/B	Consulenza attività tecnico/ammin. attività di esproprio	€	15.520,75

17/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€	31.050,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	557.876,12
C	TOTALE COSTO INTERVENTO	€	1.614.303,88
	Impegnati come segue		
	Importo impegnato per pagamento pubblicità e commissione di gara dec. 1012/13,647/13, 693/13, 788/13	€	4.124,73
	impegnati con decreto 433/13	€	494,77
	Importo impegnato con decreto n ° 843/13 come da quadro economico d'impegno	€	1.580.612,53
	Spese funzionamento struttura commissariale	€	31.050,00
		€	1.616.282,03
	Importo da disimpegnare con il presente decreto	€	1.978,15

Articolo 4

Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare la ditta esecutrice dei lavori DIVA s.r.l., con sede in Valledlunga Pratameno (CL), v. Magellano 1, CAP 9310, la somma complessiva di €. 4.459,71 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia