



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 112 del 09 MAR. 2016**

**PA 142 A - "Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina" nel comune di Carini - Liquidazione rata di saldo - Consorzio Triveneto Rocciatori**

**CUP J25D12000430001 CIG 524972414B**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del



mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;



- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 142 A, "Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina" nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 179 del 9/08/2011 con il quale è stato nominato l'Ing. Antonino Cracchiolo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carini, Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 142 A "Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina", nel comune di Carini, per un importo complessivo di € 976.967,72;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Triveneto Rocciatori - Soc. Coop. A.r.l., con sede a Belluno in Via Fenadora n. 14 - 32030 Belluno, con un ribasso percentuale del 35,8978% corrispondenti a € 428.571,96 oltre a € 22.177,61 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 850 del 11 ottobre 2013 con il quale è stato nominato il Geom. Salvatore Bellia, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Antonino Cracchiolo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 872 del 18 ottobre 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione dei frazionamenti a favore dell'Ing. Michele Zafonti;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 29/10/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e il consorzio triveneto rocciatori soc. Coop. Arl, registrato in data 11 novembre 2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr.23447 - serie 3;
- Visto** il contratto di subappalto tra il consorzio triveneto rocciatori soc. Coop. Arl e la società Consore S.r.l., sottoscritto in Palermo in data 14 novembre 2013;
- Visto** il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 28 novembre 2013, con il quale si dispone che, tenuto conto dei giorni contrattualmente previsti, i lavori dovranno essere ultimati entro il 06/05/2014;
- Considerata** la Delibera Dirigenziale n. 63 del 17 febbraio 2014 con la quale si è autorizzato il Consorzio triveneto rocciatori soc. coop. Arl, a subappaltare i lavori in oggetto alla ditta Consore S.r.l., specificando che, pur non essendo trascorsi i 45 gg. dalla data della richiesta di subappalto, è necessario provvedere con urgenza al rilascio dell'autorizzazione in quanto opere a salvaguardia della pubblica incolumità, e, pertanto, dovranno essere ultimate entro i termini contrattualmente previsti all'art. 6, dunque entro 160 giorni a far data dal verbale di consegna lavori;
- Vista** la nota commissariale prot. n. 762 del 21/02/2014, con la quale, tra l'altro, si prende atto della sopracitata Delibera Dirigenziale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 238 del 18/04/2014, con il quale a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 714.102,55 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 3.371,67 si è disposto l'impegno della rimanente somma di € 687.398,60 necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 428 del 02/07/2014 con il quale si è disposto il disimpegno la somma di € 4.102,55 dalla voce 12/B del quadro economico di cui al decreto d'impegno n. 238/2014, propedeutico al definanziamento dell'importo di € 290.000,00, necessari al finanziamento dei lavori complementari dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il disimpegno e il definanziamento della somma pari ad € 15.000,00, a valere sul decreto di finanziamento n. 583 del 18/07/2013;
- Visto** il Verbale di sospensione delle opere in oggetto del 24/04/2014, acquisito agli atti al prot. n. 2149 del 07/05/2014;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 297 del 20/05/2014 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 280.966,00, relativa al SAL n. 1 e SAL n. 2, così come da certificato di pagamento n. 1 del 08/05/2014 e certificato di pagamento n.2 del 13/05/2014;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 29/07/2014, con il quale viene stabilito che l'ultimazione dei lavori di che trattasi, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 08/08/2014;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 06/08/2014, acquisito agli atti con prot. n. 3840 del 07/08/2014, sottoscritto dal DL e dall'impresa e vistato dal Rup;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 516 del 26/08/2014 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 265.960,00, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 06/08/2014 così come da certificato di pagamento n. 3 del 06/08/2014;
- Vista** la nota prot. n. 39818 del 30/09/2014, acquisita agli atti in data 30/09/2014 con prot. n. 4558, con la quale il Rup ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione relativa agli atti di contabilità finale:

- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 06/08/2014, così come indicato nella tabella che segue:


Importo lordo lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 689.253,66
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.677,61
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 668.576,05
Ribasso d'asta del 35,8978% su € 668.576,05	€ 240.004,09
Importo lavori a misura al netto del Ribasso d'asta	€ 428.571,96
Importo Oneri Sicurezza Inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.677,61
Lavori a misura al netto	€ 449.249,57
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti	€ 1.500,00
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI da cui si detrae:</b>	<b>€ 450.749,57</b>
Certificato acconto n. 1 del 08/05/2014	€ 112.700,00
Certificato acconto n. 2 del 13/05/2014	€ 117.600,00
Certificato acconto n. 3 del 06/08/2014	€ 218.000,00



<b>TOTALE a detrarre</b>	<b>€ 448.300,00</b>
<b>Resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 2.449,57</b>

- Relazione sul conto finale redatta in data 28/08/2014, sottoscritta dal DL e vistata dal RUP, con la quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati, e che resta un credito netto residuo di € 2.449,57, da liquidare ditta Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a.r.l. a tacitazione di ogni credito;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 30 del 20/01/2015 con il quale sono approvati gli atti di contabilità finale, ritenuto ammissibile il certificato di collaudo, e rimodulato il quadro economico d'impegno, di cui al Decreto Commissariale n. 238/2014, così come modificato e rimodulato dai Decreti Commissariali n. 428/2014, n. 472/2014;
- Vista** la nota del 04/02/2015, acquisita agli atti in data 05/02/2015 con prot. n. 621, con la quale il Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a.r.l., trasmette la polizza fidejussoria relativa alla rata di saldo;
- Vista** la nota ricevuta a mezzo PEC in data 08/02/2016, acquisita agli atti in data 09/02/2016 con prot. n. 688, con la quale la ditta Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a.r.l., ha trasmesso la fattura n. 17S del 30/09/2014, relativa alla rata di saldo, dell'importo complessivo di € 2.988,48 IVA inclusa;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 04/12/2014 con prot. n. 5928;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Consorzio triveneto rocciatori soc. coop. arl rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/02/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 1191 del 08/03/2016;
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 17S del 30/09/2014, relativa alla rata di saldo, dell'importo complessivo di € 2.988,48 IVA inclusa, emessa dal Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a.r.l., relativa alla rata di saldo;
- Ritenuto** di dover imputare il suddetto importo pari ad € 2.988,48 sulle voci A1 "Importo dei lavori al netto del ribasso", A2 "Oneri e costi complessivi" e voce B2 "IVA sui lavori" del quadro economico, relativo all'intervento di cui all'oggetto, così come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE PA 142 A CARINI			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
Importo lavori al lordo complessivo			€ 690.753,66
Oneri e costi complessivi			€ 22.177,61
Per lavori soggetti al ribasso			€ 668.576,05
Importo di ribasso d'asta (358978,%)			€ 240.004,09
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 428.571,96
A2	Oneri e costi complessivi		€ 22.177,61
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 450.749,57</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
1/B	indennità occupazioni definitive e temporanea	€ 20.544,50	
2/B	IVA sui Lavori 22%	€ 99.164,90	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.815,07	
4/B	Per Collaudo tecnico amministrativo compreso Iva e oneri	€ 1.655,05	
5/B	Per Collaudo statico compreso Iva e oneri	€ 10.336,84	
6/B	D.L. misura e contabilità, coordinat. Sicurezza esecuzione, e frazionamenti Iva e oneri inclusi	€ 48.785,36	
7/B	Indagini geologiche Importo Impegnato decreto 318/13	€ 22.941,53	
8/B	Relazione Geologica compresa Iva e oneri	€ 7.895,61	
9/B	Rilievo planometrico Iva compresa	€ 1.500,00	
10/B	Spese di pubblicità e gara di cui € 3296,67 già impegnati con decreti, 689/13, 917/13, 970/13, 783/13,	€ 5.000,00	
11/B	Contributo AVCP Imp. decr. 931/13	€ 375,00	
12/B	Imprevisti	€ 12.145,81	
13/B	Spese di plottaggio elaborati grafici importo Impegnato con dec 435/13	€ 90,76	
14/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 15.000,00	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 259.250,43</b>	
<b>C</b>	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 710.000,00</b>
<b>IMPEGNATI COME SEGUE</b>			
Spese per Pubblicità e Gara Importo Impegnato con decreti n° 592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14		€ 3.296,66	
Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) Importo Impegnato con dec 455/12		€ 22.941,53	
Importo AVCP Impegnato con decreto n° 931/13		€ 375,00	
Spese di funzionamento della struttura 1,5%		€ 15.000,00	
Spese di plottaggio elaborati grafici importo Impegnato con dec 435/13		€ 90,76	
Importo Impegnato con decreto n° 238/14 rimodulato con decreto 428/14 472/14 e 30/15 come da quadro economico d'impegno		668.296,05	
FINAZIAMENTO con decreti 589/12 (22941,53)+ dec435/13 (90,76)+ dec583/13 € 976.967,72			€ 1.000.000,00
Definanziati per lavori complementari dec. 428/14			€ 290.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina" nel Comune di Carini individuato con il codice di identificazione PA 142 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, al Consorzio triveneto rocciatori soc. coop. arl - C.F./P.IVA 00586730251 dell'importo complessivo di **€ 2.988,48** (duemilanovecentottantotto/48) IVA inclusa, per il pagamento della fattura n. 17S del 30/09/2014, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente



bancario avente IBAN IT 50Q 02008 61110 000000659538 che la stessa intrattiene presso Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. - Agenzia di Feltre (Bl);

**Articolo 3**

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo, per l'importo complessivo di € 2.988,48, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 238 del 18/04/2014, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 428 del 02/07/2014, n. 472 del 17/07/2014 e n. 30 del 20/01/2015 (voce A1 "Importo dei lavori al netto del ribasso" € 949,57 - voce A2 "Oneri e costi complessivi" € 1.500,00 - voce B2 "IVA sui lavori" € 538,91) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso al Sett. Fin. Cont. del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Soggetto attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia**



