

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO N. 113 del 09 MAR. 2016

ME 072_A - "Disgaggiamento massi ,messa in sicurezza versante Contrada Galini"" nel comune di Galati Mamertino (ME). CUP J43B10000600001 CIG 3868593FEB.

Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale - tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 fg. 297;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da

parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."


VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale - tra l'altro - l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

- CONSIDERATO** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 072A riguardante l'esecuzione di "Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galini" per un importo complessivo di € 500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 14 del 17.01.2012 con il quale, tra l'altro, è stata confermata la nomina, di cui alla Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 200 del 05.08.2010 del comune di Galati Mamertino, dell'Arch. Giuseppa Cavolo, in servizio presso l'Ufficio Tecnico di Galati Mamertino, come Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 17 gennaio 2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento ME 072_A, per l'importo di € 500.000,00, di cui € 316.547,17 per lavori ed € 183.452,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 557 del 12 luglio 2013 con il quale è stato ratificato l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al summenzionato intervento all'arch. Felice Testagrossa;
- VISTO** il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 04 aprile 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e la D.&D. Costruzioni s.r.l., per l'importo di € 237.403,66, di cui € 229.769,50 per lavori e € 7.634,16 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, e registrato in data 07/10/2013 all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 al nr. 8127 - serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto a impegnare la somma complessiva di € 362.140,56 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 22/05/2012, per l'esecuzione dei quali vennero stabiliti dall'art.19 capo 13 comma 1 del capitolato speciale di appalto giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 19/09/2012;
- VISTA** la 1° Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 10063 del 06/11/2012 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/10 e comportante una variazione complessiva del 1,54% sull'importo dei lavori, quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 321.514,32 compreso € 7.487,42 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- VISTO** l'atto di sottomissione del 09/11/2012, registrato a Messina 13/11/2012 al n° 6208 Serie 3;
- VISTA** la 2° Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 2939 del 16/04/2013 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/10 e comportante una variazione sull'importo dei lavori, quali € 379.743,22 compreso € 9.158,25 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- VISTO** l'atto di sottomissione n° 2 del 16/04/2013, registrato a Messina 23/04/2013 al n° 2271;



VISTO il Decreto Commissariale n. 858 del 11/10/2013 di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva n° 1 e 2 , rimodulazione del quadro tecnico economico e impegno integrativo somme, con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 69.788,56 a valere sul finanziamento dell'intervento ME 072°, al netto degli importi già impegnati con i Decreti commissariali n° 387/2012, n° 675/212 e n° 114/2013 per un totale di € 284.799,28 per lavori ed € 147.129,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che :

- durante l'esecuzione dei lavori gli stessi sono stati sospesi in data 12/09/2012, con verbale redatto in pari data, e ripresi in data 09/11/2012, e sospesi in data 30/11/2012 e ripresi in data 13/04/2013;
- per effetto delle sospensioni dei lavori la nuova scadenza del tempo utile è stata protratta al 10/07/2013;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto in data 15/07/2013, attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori per il giorno 10/07/2013;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 10/07/2013, e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori, del RUP e dell'impresa esecutrice, trasmessi con nota prot. n. 1493 del 25/02/2014 e acquisiti agli atti al prot. n. 890 del 28/02/2014;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in argomento, così come può evincersi dal Certificato di regolare esecuzione, sono stati complessivamente corrisposti all'impresa acconti per € 283.074,39, e pertanto resta il credito all'impresa D.& D. Costruzioni S.r.l. di € 1.422,46;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Sono approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti l'intervento individuato con il codice ME 072_A - "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in Contrada Galini" nel Comune di Galati Mamertino, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un debito residuo dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.422,46;

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio di Ragioneria e all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Om

Il Soggetto Attuatore

(Fot)
