



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 120 del 16 MAR. 2016

ME 066_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto"- Pagamento SAL 6 all'impresa **Renzo Costruzioni s.r.l.**
CUP E32J09000090002 CIG 2796158692

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, **sottoscritto** il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;



- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,



- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" Cod. Intervento ME 066 A, per un importo complessivo di € 1.358.580,64;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 198 del 25/08/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra (ME) a favore dell'impresa RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti, con un prezzo offerto pari a € 597.191,52 oltre a € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al netto degli oneri di sicurezza del 26,9669%;
- Visto** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la ditta RENZO COSTRUZIONI SRL in data 01/09/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/09/2011 alla serie 3 n. 18089;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di DL, misura e contabilità e CSE, all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento, all'ing. Fabio Marino, già affidato con Determina Dirigenziale del Comune n. 90 del 16/04/2009;
- Visto** Il verbale di consegna dei lavori del 27/09/2011 con il quale è stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 25/05/2012;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 379 del 14/12/2011 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.090.414,16 e al contempo, in considerazione che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di €



1.408,34, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 1.089.005,82 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 066 A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";

Visto

il Decreto Commissariale n. 77 del 20/02/2012 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 186.210,31 relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21/12/2011, così come da certificato di pagamento n. 1 del 22/12/2011 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 154.666,15
Trattenute per infortuni	0,50%	€ 773,33
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 153.892,82

Visto

il Decreto Commissariale n. 166 del 13/04/2012 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 95.522,92 relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 29/02/2012, così come da certificato di pagamento n. 2 del 26/03/2012 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 234.007,42
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.170,04
Sommario		€ 232.837,38
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 153.892,82
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 78.944,56

Visto

il Decreto Commissariale n. 306 del 29/06/2012, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 16/05/2012, così come da certificato di pagamento n. 3 del 12/06/2012 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 346.312,15
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.731,56
Sommario		€ 344.580,59
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 232.837,38
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 111.743,21

Vista

la nota prot. n. 1011 del 18/02/2013 acquisita agli atti in data 25/02/2013 con prot. n. 1173 del 25/02/2013, con la quale il RUP, inoltra la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 24/02/2012 con il quale il DL ordina all'impresa la sospensione dei lavori in località S. Noto per le avverse condizioni metereologiche, fermo restando il regolare svolgimento delle lavorazioni previste in località Rinella;
- Verbale di ripresa dei lavori del 30/03/2012 con il quale il DL ordina all'impresa la ripresa dei lavori in località S. Noto a decorrere dal 02/04/2012, dando atto che la conclusione dei lavori resta fissata al 18/06/2012;



- Concessione di proroga di quaranta giorni per l'ultimazione dei lavori, sottoscritta dal RUP a seguito della richiesta effettuata dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L., con la quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, resta fissato al 28/07/2012;
- Verbale di sospensione dei lavori del 11/07/2012 col quale il DL, ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ordina la sospensione dei lavori alla ditta,;
- Processo verbale di ripresa del 08/04/2013 con il quale, considerato che con atto di sottomissione di cui alla PVS n. 1 sono stati concessi ulteriori 30 gg per l'esecuzione delle opere in variante e, cessate le cause che impedivano di procedere la regolare esecuzione dei lavori, fissa il termine per la utile ultimazione dei lavori al 24/05/2013;
- Verbale di sospensione dei lavori con il quale il DL, considerato che ha relazionato al RUP sulla urgente necessità di approntare un'ulteriore perizia di variante per poter utilmente proseguire i lavori senza recare pregiudizio, dispone la sospensione degli stessi a decorrere dal 07/05/2013;

Visto il Decreto Commissariale n. 161 del 07.03.2013 con il quale si è preso atto del approvazione di Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di euro 1.089.005,82;

Visto il Decreto Commissariale n. 475 del 21/06/2013 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 283.708,99 relativa al SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 22/04/2013, così come da Certificato di Pagamento n. 4 del 03/06/2013 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 581.960,63
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.909,80
Sommano		€ 579.050,83
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 344.580,59
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 234.470,24

Visto il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 con il quale si è disposto il definanziamento dell'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto n. 44/2011 relativo ai lavori principali, propedeutico al finanziamento dei lavori complementari attribuendo il codice identificativo ME 066_A_1 "Lavori di completamento del Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", per un importo complessivo di € 350.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 595 del 03/10/2014 con il quale si è rimodulato il Q.E. di impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 1.089.005,82, tenendo conto, oltre che dell'adeguamento dell'IVA al 22%, della voce B11 alla quale imputare l'importo di € 9.585,84 relativa all'accantonamento dell'1,5% per spese funzionamento della struttura;

Visto il Decreto Commissariale n. 626 del 14/10/2014 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 110.307,29 IVA inclusa, relativa al SAL n. 5 per i



lavori eseguiti a tutto il 06/05/2013, così come da Certificato di Pagamento n. 5 del 08/07/2014 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 656.989,59
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 3.284,95
Sommano		€ 653.704,64
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 579.050,83
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 74.653,81

Visto il Decreto Commissariale n. 689 del 14/11/2014 con il quale con il quale si è rimodulato il Q.E. d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379/2011 così come modificato dal decreto n. 595/2014, per un importo complessivo di € 1.083.009,60, e, contestualmente, disimpegnato l'importo di € 5.996,22;

Visto il verbale di accertamento e verifica del 16/03/2015, con il quale il DL, constatata l'impossibilità di porre in essere le lavorazioni residue per il completamento dei lavori principali di cui all'oggetto, a causa delle sfavorevoli condizioni metereologiche, ha rinviato ad un successivo accesso fissando la data al 04/05/2015;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 11/05/2015, con il quale il DL, ha ordinato la ripresa degli stessi a decorrere dal 18/05/2015, fissando il tempo utile per l'ultimazione delle opere al 04/06/2015;

Vista la nota del Comune di Ficarra prot. n. 828 del 17/02/2016, acquisita agli atti prot. n. 884 del 22/02/2016, con la quale il DL trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 6 a tutto il 29/05/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€ 913.401,52
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 27.274,17
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 886.127,35
Ribasso d'asta su € 886.127,35	23,0811%	€ 204.527,94
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza		€ 681.559,41
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 27.274,17
importo lavori al netto		€ 708.873,58
A sommare incidenza costi sicurezza non inclusi nei lavori		€ 23.928,73
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€ 732.802,31

- Certificato di pagamento n. 6 del 25/09/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:


Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 708.873,58
Oneri oneri afferenti la sicurezza		€ 23.928,73
Sommano		€ 732.802,31
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 3.664,01
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 653.704,64



Totale deduzioni		€ 657.368,65
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 75.433,66

- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto dei ferri;

- Vista** la fattura elettronica n. 04 del 28/09/2015 emessa dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e relativa al SAL n. 6 a tutto il 24/09/2015, per l'importo complessivo di € 92.029,07 IVA inclusa, acquisita agli atti al prot. n. 4863 del 20/10/2015;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa RENZO COSTRUZIONI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 23/11/2015 - Scadenza 22/03/2016, acquisito agli atti al prot. n. 155 del 04/03/2016;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 14/03/2016, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la RENZO COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 04 del 28/09/2015 emessa dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e relativa al SAL n. 6 a tutto il 29/05/2015, per un importo complessivo pari ad € 92.029,07 IVA inclusa da imputare voce A.1 "Importo dei lavori al netto del ribasso", voce A.2 "Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso", voce B.11 "IVA", del quadro economico come di seguito rimodulato:



A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri	€	824.216,35	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	776.391,14	
Importo del ribasso	€	179.199,62	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	597.191,52	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	645.016,73	€ 645.016,73
A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri Post perizia	€	947.074,76	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	895.581,01	
Importo del ribasso	€	206.709,95	
A1 Lavori al netto del ribasso	€	688.871,06	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) post-perizia	€	740.364,81	€ 740.364,81
B) Somme a disposizione			
1a) Incentivi RUP art. 18 L109/94	€	4.615,73	
1b) Incentivo D.L. (824.216,35*2%*16%)	€	6.608,08	
2a) Comp. Tec. prog. esec., secur. e geotec. (compr. oneri)	€	55.846,79	
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€	15.214,99	
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€	16.992,22	
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€	33.500,00	
6) Contributo Autorità di vigilanza importo impegnato con decreto n° 312/2011	€	375,00	
7) Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94) di cui € 1033,34 impegnato con decreto n° 209/2011	€	2.947,58	
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€	-	
9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66	
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94	€	9.243,37	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%	€	9.585,84	
12) IVA su lavori già pagati (21%)	€	121.600,67	
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€	35.489,08	
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€	11.068,82	
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€	3.101,93	
16) IVA su Indagini	€	3.568,37	
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84	
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi	€	-	
Totale somme a disposizione (B)	€	353.638,97	€ 353.638,97
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.094.003,78
IMPEGNATO COME SEGUE			
AVCP importo impegnato con decreto n° 312/11	€	375,00	
importo impegnato con decreto n° 209//2011	€	1.033,34	
modificato dai decreti n° 161/2013, n°595/14, n° 472/14	€	1.083.009,60	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5% decreto	€	9.585,84	
Finanziato con decreto 44/2011			€ 1.358.580,64
Definanziato con decreto n° 397/2014			€ 258.580,64

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto", individuato con il codice di identificazione ME 066 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in Solagna (VI) via Montegrappa n.7, C.F./P.IVA 01786140663 - della fattura n. 04 del 28/09/2015, relativa al certificato di pagamento n. 6 del 25/09/2015 per i lavori eseguiti a tutto il 29/05/2015, dell'importo di € 75.433,66 (settantacinquemilaquattrocentotrentatre/33), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 52V0810260840000003061760, che la stessa intrattiene presso la Cassa Rurale bassa - Filiale di Valstagna;
- Articolo 3** È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 16.595,41 (sedecimilacinquecentonovantacinque/41) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli, per l'importo complessivo di € 92.029,07, si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 379 del 14/12/2011, così come modificato dai Decreti n. n. 161 del 07.03.2013, 595 del 03/10/2014 e 689 del 14/11/2014 (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - €69.925,61, voce A.2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - € 5.508,05, voce B.13 - IVA - € 16.595,41) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso al Sett. Fin. Cont. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



