



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 215 del 03 MAG. 2016

Oggetto: CT 034_A Comune di Raddusa – “Opere di consolidamento del versante”

Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale (artt. 234 del D.P.R. 207/2010).

Disimpegno somme -Rimodulazione quadro economico

CUP J96D13000210001 CIG 5477167D2E

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;


Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 034 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012 con il quale è nominato RUP dell'intervento il geom. Roberto Antonio La Mastra in servizio presso il Comune di Raddusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 993 del 25/11/2013 con il quale è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo alle "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) - Intervento CT 034 A, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 273 del 06/05/2014 di presa atto della modifica del Quadro Economico e della relativa validazione del progetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/ con il quale è disposto, tra l'altro, il definanziamento della somma pari ad € 150.000,00, a valere sul decreto di finanziamento n. 993 del 25/11/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 476 del 21/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) a favore dell'impresa Di Maria Costruzioni S.R.L., con un ribasso percentuale del 34,4681% corrispondenti a € 575.726,58 oltre ad € 48.587,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.235,42 per costo del personale, € 62.830,50 per costi di sicurezza aziendali, per un importo complessivo pari ad € 1.002.380,30 oltre IVA;

- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 22/09/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Di Maria Costruzioni S.r.l. debitamente registrato in data 1/10/2014 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, al n. 4621, serie 3 (già allegato al Decreto n. 28/2016);
- Visto** il Decreto n. 578 del 30/09/2014 con il quale è conferito l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo all'Ing. Maria Di Dolce;
- Visto** il Decreto n. 630 del 14/10/2014 (già allegato al Decreto n. 28/2016) con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 1.783.062,77 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di euro € 1.607.642,27;
- Visto** il Decreto n. 741 del 02/12/2014 con il quale, si è confermato l'incarico, già conferito con la sopra citata nota prot. n. 5583 del 20/11/2014, inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico, a favore dell'Ing. Salvatore Celona C.F. CLNSVT70S08F158E P.IVA 02664300833, nato a Messina il 08/11/1970 con studio a Villafranca Tirrena (ME), Via Grioli, 35 - 98049, sottoscritto in data 03/12/2014, in cui all'art. 2 sono determinati i corrispettivi in complessivi € 15.048,77 comprensivi di spese accessorie, IVA ed oneri, di cui € 3.148,45 per il collaudo tecnico amministrativo, ed € 11.900,32, per il collaudo statico;
- Visto** il Decreto n. 13 del 13/01/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con il decreto 630/14 di ulteriori € 15.600,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per lo stesso importo pari ad € 1.783.062,77;
- Visto** il Decreto n. 271 del 26/05/2015 con il quale, tra l'altro, si è impegnato l'ulteriore importo di € 7.176,00 integrando l'impegno già assunto con Decreto n.630/14 e già integrato con Decreto n. 13/15;
- Visto** la relazione a strutture ultimate, redatta dal D.L. in data 22/12/2015, e depositata presso l'ufficio del Genio Civile di Catania ai sensi dell'art. 7 l. 1086/71, in data 29/12/2015, prot. 12432;
- Vista** la nota del 04/01/2016, acquisita agli atti in data 12/01/2016 con prot. n. 80, con la quale l'Ing. Salvatore Celona, ha trasmesso n. 5 copie originali di Collaudo Statico (di cui una in bollo), e Certificato di Collaudo Statico depositato presso l'ufficio del Genio Civile di Catania ai sensi dell'art. 7 l. 1086/71;
- Visto** il Decreto n. 10 del 20/01/2016 con il quale si è preso atto della PVS che ha comportato un nuovo importo dei lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi del personale e aziendale, pari ad e 1.029.719,98 si è disimpegnato l'importo di € 46.019,64 rimodulando, pertanto, il quadro economico per un importo complessivo di € 1.744.219,13;



Visto il verbale di consegna dei lavori del 28/11/2014 da cui risulta che il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stato fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, e, pertanto entro il 27/11/2015;

Visto l'atto di Sottomissione del 14/12/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giarre il 15/12/2015 al n.1153 serie 3;

Considerato che è stata concessa una proroga di gg. 20 (venti), fissando il termine ultimo dei lavori in data 17/12/2015;

Visto il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 17.12.2015, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il 16/12/2015 e, pertanto, entro il termine utile contrattuale;

Visto lo stato finale redatto dal D.L. in data 13/01/2016 e sottoscritto dall'impresa in cui sono riportati gli importi di seguito indicati:

a) importo lordo dei lavori € 1.346.817,37
b) a detrarre il ribasso d'asta € 317.162,93

Importo netto € 1.029.654,44

da cui risulta il credito dell'impresa di seguito calcolato:

Importo netto dei lavori € 1.029.654,44
A detrarre certificati S.A.L. € 1.024.506,17

Resta il credito dell'impresa € 5.148,27

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo trasmesso a questo ufficio e assunto al protocollo in data 31.3.2016 con il n° 1510, predisposto dal collaudatore ing. Salvatore Celona, sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, dal quale si evince che l'importo dei lavori ammonta complessivamente a € 1.029.654,44;

Considerato che, per quanto sopra esposto, tra l'importo dei lavori autorizzato (€ 1.029.719,98) e quello effettivamente speso,(1.029.654,44) ,si registra un'economia di € 65,54;

Ritenuto di dover disimpegnare l'importo complessivo di € 79,96 di cui € 65,54 dai lavori ed € 14,42 dall'IVA, rimodulando, così, il quadro economico dell'intervento de quo nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI	Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 1.305.197,72	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80	
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42	
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 878.544,00	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)	€ 302.817,42	

	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 575.726,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.002.380,30	€ 1.002.380,30
A	Importo lavori al lordo complessivo a seguito di perizia		€ 1.346.917,38	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 920.263,66	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 317.197,40	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 603.066,26	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi autorizzato		€ 1.029.719,98	€ 1.029.719,98
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivo minore spesa di € 65,54		€ 1.029.654,44	€ 1.029.654,44
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Espropriazioni	€ 25.653,71		
B.2	Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2.020,50 impegnati con decreto 460/14	€ 2.945,37		
B.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp	€ 20.961,60		
B.4	Piano di monitoraggio IVA compresa	€ 20.559,07		
B.5	Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.310,43		
B.6	Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97		
B.7	Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006	€ 8.875,34		
B.8	Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog, IVA compresa	€ 78.751,23		
B.9	Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA	€ 66.676,75		
B.10	Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA	€ 15.048,77		
B.11	IVA 22% sui lavori	€ 226.523,98		
B.12	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 12.599,18		
B.13	Per imprevisti in arrotondamento	€ 0,00		
B.14	Contributo AVCP	€ 600,00		
B.15	Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 così impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14,	€ 37.804,00		

B16	competenze tecniche per perizia di variante e assestamento somme IVA compresa	€ 697,33		
B.16	Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B	€ 714.484,73		€ 714.484,73
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€1.744.139,17
	impegnati come segue:			
	pubblicità gara e commissione gara con decreto n° 460/14	€ 2.020,50		
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
	importo impegnato per supporto attività amm. con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14	€ 7.800,00		
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°630 del 14.10.2014 e successive integrazioni con decreti n°13 del13.01.2015 e n. 271 del 26.05.2015 come da quadro economico d'impegno	€ 1.584.398,64		
	importo da disimpegnare con il presente decreto	€ 79,96		
	TOTALE FINANZIATO	€ 2.000.000,00		

Ritenuto di approvare gli atti di collaudo e di contabilità finale dei lavori per la realizzazione dell'intervento nel comune di Raddusa, redatti dal collaudatore Ing. Salvatore Celona, in data 29.03.2016, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Di approvare gli atti di collaudo e di contabilità finale dei lavori per la realizzazione dell'intervento CT 034_A Comune di Raddusa - "Opere di consolidamento del versante", redatti dal collaudatore Ing. Salvatore Celona, in data 29.03.2016, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010;

Articolo 3 Di **disimpegnare l'importo complessivo di € 79,96 di cui € 65,54 dai lavori ed € 14,42 dall'IVA**, e approvare il quadro economico dell'intervento nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.305.197,72	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	

A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 878.544,00	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 302.817,42	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 575.726,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.002.380,30	€ 1.002.380,30
A	Importo lavori al lordo complessivo a seguito di perizia		€ 1.346.917,38	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 920.263,66	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 317.197,40	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 603.066,26	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi autorizzato		€ 1.029.719,98	€ 1.029.719,98
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivo minore spesa di € 65,54		€ 1.029.654,44	€ 1.029.654,44
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Espropriazioni	€ 25.653,71		
B.2	Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2.020,50 impegnati con decreto 460/14	€ 2.945,37		
B.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp	€ 20.961,60		
B.4	Piano di monitoraggio IVA compresa	€ 20.559,07		
B.5	Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.310,43		
B.6	Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97		
B.7	Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006	€ 8.875,34		
B.8	Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog, IVA compresa	€ 78.751,23		
B.9	Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA	€ 66.676,75		
B.10	Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA	€ 15.048,77		

B.11	IVA 22% sui lavori	€ 226.523,98	
B.12	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 12.599,18	
B.13	Per imprevisti in arrotondamento	€ 0,00	
B.14	Contributo AVCP	€ 600,00	
B.15	Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 così impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14,	€ 37.804,00	
B16	competenze tecniche per perizia di variante e assestamento somme IVA compresa	€ 697,33	
B.16	Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B	€ 714.484,73	€ 714.484,73
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€1.744.139,17
	impegnati come segue:		
	pubblicità gara e commissione gara con decreto n° 460/14	€ 2.020,50	
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00	
	importo impegnato per supporto attività amm. con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14	€ 7.800,00	
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°630 del 14.10.2014 e successive integrazioni con decreti n°13 del13.01.2015 e n. 271 del 26.05.2015 come da quadro economico d'impegno	€ 1.584.398,64	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	€ 79,96	
	TOTALE FINANZIATO	€ 2.000.000,00	

Articolo 4 Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa "Di Maria Costruzioni s.r.l. " la somma complessiva di € **5.148,27** oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs33/2013, sarà trasmesso, per il seguito di competenza, al Responsabile Unico del procedimento Geom. Antonio La Mastra dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raddusa, al settore finanziario contabile, al settore tecnico e al servizio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato,.

**Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia**

