



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 258 del 26 MAG. 2016

**ME 125 A -Comune di Tortorici- “Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona
Lembo-Pellizza” CUP J15d130004001 CIG 494047943E**

Presenza d’atto perizia di assestamento contabile

Rimodulazione quadro economico –Disimpegno Somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli



interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** la nota del Commissario straordinario delegato prot. n. 2271 del 26 ottobre 2011 con la quale è stato incaricato il dott. Geol. Giuseppe Lombardo, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato, per la redazione della studio geologico a seguito delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione;
- Visto** il decreto Commissariale n. 143 del 2 aprile 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Carmelo Rindina Calanni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 592 dell' 08 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pelizza" per un importo complessivo di euro 1.452.238,14;
- Visto** il decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. con sede in Messina, viale Principe Umberto 69 ,Cap. 98122, con un ribasso percentuale del 30,1982% corrispondenti a € 714.486,53 per i lavori, oltre a € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a



ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 767.799,43;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 09 mag. 2013 con la ditta ITAL PROGET S.R.L. per un importo complessivo di € 767.799,43 oltre I.V.A., di cui € 714.486,53 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1982% ed € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

Visto il decreto Commissariale n° 784 del 27 settembre 2013 con il quale, a seguito del contratto d'appalto stipulato in data 09 maggio 2013 con la ditta ITAL PROGET S.R.L, si è rimodulato, alla luce del ribasso d'asta, il quadro tecnico Economico per un importo complessivo di **€ 1.098.945,61** e, tenuto conto delle somme già impegnate prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, corrispondenti complessivamente ad € 79.685,65, si è provveduto impegnato l'ulteriore importo di **euro 1.019.259,96**;

Visto il Decreto Commissariale n° 197 dell'8 aprile 2014 con cui si provveduto a rimodulare il quadro economico d'impegno mantenendo lo stesso importo complessivo di euro 1.019.259,96;

Visto il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad imputare all'intervento di che trattasi l'importo di €150.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

Visto il Decreto Commissariale n°113 del 20.02.2015 con cui, a seguito di perizia di variante, trasmessa e approvata dal R.U.P., si è impegnato l'ulteriore importo di € 184.533,81 ad integrazione di quello già impegnato con decreto n°784 del 27.09.2015 determinando in tal modo un nuovo importo complessivo dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" pari ad **€1.408.996,35**, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura;

Visto il Decreto n°456 del 02.10.2015 con cui, tra l'altro è stato rimodulato il Quadro Economico mantenendo lo stesso importo complessivo di € €1.408.996,35;

Considerato che la fine dei lavori è avvenuta il 27.05.2015, ed è stata accertata con verbale redatto in data 01.06.2015 dal Direttore dei Lavori.;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 199, comma 2 del D.P.R. 207/2010, l. ha concesso all'impresa ulteriori 60 giorni di tempo per dei lavori di dettaglio del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

Vista la nota prot. 3799 del 06.04.2016, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 1671 del 08.04.2016, con la quale il geom. Carmelo Rindina Calanni, nella qualità di RUP dell'intervento, ha trasmesso la perizia di assestamento somme;

Considerato che i lavori di dettaglio concessi dal D.L., così come riporto nella relazione tecnica di accompagnamento della perizia di assestamento somme, hanno avuto inizio il 02.11.2015 e sono stati ultimati il 27.11.2015, quindi entro i 60 giorni concessi con il certificato di fine lavori;

Ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal Responsabile Unico del Procedimento che ha approvato la sopracitata Perizia di assestamento contabile e, pertanto, ha trasmesso il nuovo quadro economico comportante alcune modifiche nelle singole voci;

Considerato che il quadro economico trasmesso dal Rup non ha tenuto conto, per mero errore di trascrizione, di Importi che, invece, sono stati già impegnati e spesi, si ritiene di rimodulare d'ufficio il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.052.955,28	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 53.312,91	

A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.023.593,27	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 309.106,74	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 714.486,53	
	Oneri e costi complessivi		€ 53.312,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 767.799,43	€ 767.799,43
A)	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi		€1.264.013,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€58.650,10	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.363,55	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 363.998,10	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.365,45	
	Oneri e costi complessivi		€ 58.650,10	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 900.015,55	€ 900.015,55
A)	Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori € 1.031,43)		€ 1.263.151,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 57.227,03	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.924,62	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 364.167,53	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.757,09	
	Oneri e costi complessivi		€ 57.227,03	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1031,43		€ 898.984,12	€ 898.984,12
B)	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.776,51		
B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	Espropriazioni	€ 6.787,28		
B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui € 19.476,53 impegnati con decreto 473/13	€ 51.779,19		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00		
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41		
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP, supp. RUP, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di esec.	€ 13.145,74		
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00		
B10)	spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui € 3995,26 già impegnati : €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, € 1.089,00 con dec. 494/13, € 600,00 con dec. 572/13	€ 4.445,38		
B11)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 17.011,68		
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tecniche Importo già Impegnato con decreto n° 110/2012	€ 31.730,78		
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 150.000,00		

B	Totale somme a disposizione (B)	€ 508.682,97	
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.407.667,09
	<i>Impegnati come segue :</i>		
	GEOMERID indagini geognostiche		€ 31730,78
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, €1089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13		€ 3.995,26
	importo pag.competenze tecniche : progettazione Dl.misure e contabilità		€ 19.476,54
	Importo impegnato con decreto 473/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015 come da quadro economico		€ 1.203.793,77
	Spese funzionamento struttura commissariale decreto n° 472/14		€ 150.000,00
	Importo da disimpegnare con il presente decreto		-€ 1.329,26

Considerato che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, dell'assestamento contabile della Perizia comportante il nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio così come sopra riportato;

Ritenuto a seguito della perizia di assestamento contabile, di dovere **disimpegnare** l'importo complessivo di **€ 1.329,26** dalle voci del quadro economico così come indicato nel prospetto allegato al presente Decreto;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della perizia di assestamento somme finale che prevede il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.052.955,28	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 53.312,91	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01	
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.023.593,27	
	Importo del ribasso (030,1982%)	€ 309.106,74	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 714.486,53	
	Oneri e costi complessivi	€ 53.312,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 767.799,43	€ 767.799,43
A)	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi	€1.264.013,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€58.650,10	

A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.363,55	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 363.998,10	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.365,45	
	Oneri e costi complessivi		€ 58.650,10	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 900.015,55	€ 900.015,55
A)	Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori € 1.031,43)		€ 1.263.151,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 57.227,03	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.924,62	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 364.167,53	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.757,09	
	Oneri e costi complessivi		€ 57.227,03	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1031,43		€ 898.984,12	€ 898.984,12
B)	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.776,51		
B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	Espropriazioni	€ 6.787,28		
B5)	Spese tecniche progettazione, direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui € 19,476,53 impegnati con decreto 473/13	€ 51.779,19		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00		
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41		
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP, supp. RUP, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di esec.	€ 13.145,74		
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00		
B10)	spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui € 3995,26 già impegnati : €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, €1089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13	€ 4.445,38		
B11)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 17.011,68		
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già Impegnato con decreto n° 110/2012	€ 31.730,78		
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 150.000,00		
B	Totale somme a disposizione (B)	€ 508.682,97		
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.407.667,09
	<i>Impegnati come segue :</i>			
	GEOMERID indagini geognostiche		€ 31730,78	
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, €1089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13		€ 3.995,26	
	importo pag. competenze tecniche : progettazione		€ 19.476,54	
	di misure e contabilità			
	Importo impegnato con decreto 473/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015 come da		€ 1.203.793,77	



quadro economico			
Spese funzionamento struttura commissariale decreto n° 472/14		€ 150.000,00	
Importo da disimpegnare con il presente decreto		-€ 1.329,26	

Articolo 3 Di **disimpegnare** l'importo complessivo di **€ 1.329,26** dalle voci del quadro economico così come indicato nel prospetto allegato al presente Decreto;


Articolo 4 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, sarà trasmesso al Settore finanziario, al settore tecnico nonché all'ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore


Dirigente Generale DRPC Sicilia

[Handwritten signature]
Fot





QUADRO ECONOMICO GENERALE Me 125 Tortorici				
VOCI		Importi progetto	TOTALI	variazioni importi
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.052.955,28		
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 53.312,91		
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.023.593,27		
	Importo del ribasso (030,1982%)	€ 309.106,74		
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 714.486,53		
	Oneri e costi complessivi	€ 53.312,91		
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 767.799,43	€ 767.799,43	
A)	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi	1.264.013,65		
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	58.650,10		
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.205.363,55		
	Importo del ribasso (030,1982%)	€ 363.998,10		
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 841.365,45		
	Oneri e costi complessivi	€ 58.650,10		
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 900.015,55	€ 900.015,55	
A)	Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori € 1.031,43)	€ 1.263.151,65		
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 57.227,03		
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.205.924,62		
	Importo del ribasso (030,1982%)	€ 364.167,53		
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 841.757,09		
	Oneri e costi complessivi	€ 57.227,03		
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1.031,43	€ 898.984,12	€ 898.984,12	
B)	Somme a disposizione	importi post perizia di assestamento contabile		
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.776,51	€ 198.003,42	-€ 226,92
				€ 391,64
				-€ 1.423,07



B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
B3)	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	
B4)	espropriazioni	€ 6.787,28	€ 6.787,28	
B5)	Spese tecniche progettazione,direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui € 19.476,53 impegnati con decreto 473/13	€ 51.779,19	€ 51.779,19	
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00	€ 9.589,00	
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41	€ 15.000,00	€ 2.917,41
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP,supp.Rup, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di esec.	€ 13.145,74	€ 13.145,74	
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
B10)	spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui € 3995,26 già impegnati : €30,00 con decreto n° 312/11, €	€ 4.445,38	€ 4.445,38	
B11)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 17.011,68	€ 20.000,00	-€ 2.988,32
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già Impegnato con decreto n° 110/2012	€ 31.730,78	€ 31.730,78	
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
B	Totale somme a disposizione (B)	€ 508.682,97	€ 508.980,79	
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.407.667,09	-€ 1.329,26
	di cui già impegnati:			
	GEOMERID indagini geognostiche		31730,78	
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, €1089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13		€ 3.995,26	
	importo pag.competenze tecniche : progettazione DI.misure e contabilità		€ 19.476,54	
	Importo impegnato con decreto 784/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015, 456/15 come da quadro economico		€ 1.203.793,77	
	Spese funzionamento struttura commissariale decreto n° 472/14		€ 150.000,00	

