



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 308 del 23 GIU. 2016

**ME 128_A Tortorici - “Muri e barriere paramassi – Zona Batana – Pagliara - S.Leone”
Pagamento rata di saldo all’impresa Aveni s.r.l. – Disimpegno e Definanziamento
delle economie – Chiusura intervento**

CUPJ15D12000550001- CIG 4736151B6F

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Considerato** che sulla Contabilità speciale n° 5447 OPCM. 3886/2010 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso c/o la sezione 515 Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al pagamento in oggetto;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";



- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice *ME 128_Tortorici- "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone - per un importo complessivo di € 500.000,00;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 181 del 09/08/2011 con il quale è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento *ME 128_Tortorici, riguardante l'esecuzione dell'intervento "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone"* Comune di Tortorici (ME) a favore dell'Ing. Bisignani Daniele;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 219 del 09/09/2011 con il quale è stato finanziato il Piano di Indagini Preliminari propedeutico alla progettazione esecutiva dell'intervento individuato con il codice *ME 128_Tortorici- "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone,* per un importo a base d'asta stimato in **€ 23.961,55** compresi IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 312 del 09/11/2011 con il quale, tra l'altro, è stato disposto l'impegno, la liquidazione ed il pagamento dell'importo di **€ 30,00** in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 111 del 16/03/2012, con il quale è stato disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di **€ 16.766,30** per la realizzazione del Piano di Indagini nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 145 del 02/04/2012 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Buttafarro dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 318 del 06/07/2012 con il quale è stato disposto il finanziamento, l'impegno ed il pagamento a favore del Dott. Luigi Mancuso per l'espletamento dell'incarico di Componente di Commissione Giudicatrice di gara per un importo complessivo pari ad **€ 90,90;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 574 del 06/11/2012 con il quale, considerato il finanziamento di € 23.961,55 disposto con decreto 21/11, si è provveduto a finanziare l'intervento *ME 128_Tortorici- "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone"* Comune di Tortorici (ME), per un importo di **€ 476.038,45** (decurtato dell'importo già finanziato con il Decreto n. 219/2011 relativo alle indagini preliminari correlate al citato intervento), di cui € 322.108,66 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 19.586,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 134.343,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 723 del 20/12/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento **ME 128_Tortorici,** riguardante l'esecuzione dell'intervento *"Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone"* Comune di Tortorici (ME) a favore della **AVENI S.r.l.,** con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) via moleti, 20 - 98051 - con un ribasso percentuale del 28,8412 % corrispondenti a € 229.208,66 (euro duecentoventinovemiladuecentotto/66) oltre a € 19,586,07 (euro diciannovemilacinquecentottantasei/07) per oneri della sicurezza assoggettabili a ribasso, oltre IVA%;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato, in data 10/01/2013 e registrato presso l'Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 1550 serie 3 del 22 gennaio 2012, tra il Commissario Straordinario Delegato e l'appaltatore AVENI S.r.l., per l'importo netto complessivo di **€ 248.794,73;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 172 del 08/03/2013 con il quale è stato disposto



l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di **€ 25.752,57** a favore dell'Ing. Daniele Bisignani per le competenze spettanti per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, giusto contratto stipulato in data 23/08/2011;

Visto il Decreto Commissariale n. 202 del 19/03/2013 con il quale, tra l'altro, è stato disposto l'impegno, la liquidazione ed il pagamento dell'importo di **€ 225,00** in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, a seguito di contratto d'appalto, si è provveduto a rimodulare il quadro Tecnico Economico per un importo totale pari a **€ 387.590,90** ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti prima della sottoscrizione del contratto, sopra citati, si è impegnato l'ulteriore importo di € 344.390,16;

Visto il Decreto Commissariale n. 926 del 31/10/2013 con il quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 comportante un maggior importo contrattuale pari ad € 9.250,80 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 258.045,53 comprensivi di € 19.928,18 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e si altresì provveduto a rimodulare il quadro economico per un importo complessivo impegnato pari ad **€ 387.590,90**;

Vista la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei lavori del 19/02/2013, nel quale il Direttore dei Lavori ha stabilito che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 17/08/2013;

- atto di sottomissione del 14/08/2013, sottoscritto dall'impresa a seguito della perizia di variante e suppletiva, con il quale, per effetto delle nuove lavorazioni in aggiunta previste nella PVS, è stata concessa una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto la nuova scadenza è stata fissata al 01/10/2013;

- verbale redatto in data 10/10/2013 con il quale il Direttore dei Lavori attesta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/09/2013;

- relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Rup, dalla quale si evince che risulta a credito dell'impresa l'importo di € 1.290,23;

- certificato di regolare esecuzione del 23/12/2013, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa pari ad € 1.290,23;

Considerato che:

- con Decreto Commissariale n. 581/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/05/2013 per l'importo complessivo di € 112.417,59, escluso IVA, come da certificato di pagamento n. 1 del 15/05/2013;

- con Decreto Commissariale n. 807/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 02/07/2013, come da certificato di pagamento n. 2 del 03/07/2013, e del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 24/09/2013, come da certificato di pagamento n. 3 del 25/09/2013, per la somma complessiva di € 132.979,09, IVA esclusa;

- con Decreto Commissariale n. 961/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2013, per un importo complessivo pari ad € 11.358,60, IVA esclusa come da certificato di pagamento n. 4 del 10/10/2013;

Considerato che con nota prot. 219 del 22/01/2014, l'ing. Cusmano Ignazio ha provveduto a trasmettere il collaudo statico delle opere in c.a. con l'attestazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio del genio Civile di Messina in data



15.01.2014 pos. 358220;

Visto

il Decreto Commissariale n. 151 del 26/03/2014 con cui si è preso atto degli atti del collaudo statico e della contabilità finale approvando, al contempo, il certificato di regolare esecuzione inerenti ai lavori relativi all'intervento ME 128_Tortorici- "Muri e barriere paramassi - Zona Batana - Pagliara - S.Leone" Comune di Tortorici (ME), dai quali risulta un credito residuo all'impresa esecutrice dei lavori pari ad €1.290,23;

Visto

il Decreto Commissariale n. 253 del 28/04/2014 con cui, tra l'altro, si è rimodulato il quadro Economico mantenendo, comunque, lo stesso importo complessivo di **€ 387.590,99**;

Considerato

che con il decreto Commissariale n. 382 del 18/06/2014 si è provveduto, tra l'altro, al defianziamento dell'importo complessivo di **€ 112.412,01** ed all'imputazione all'intervento de quo di tale importo per le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia S.p.A ed al CGIAM;

Considerato

che con il Decreto Commissariale n. 472 del 17.07.2014, tra l'altro, si è provveduto ad disimpegnare l'importo di **€ 7.500,00** propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale e, pertanto si è modificato l'importo impegnato con decreto n° 547/13;

Visto

il Decreto Commissariale n. 514 del 29/10/2015, con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato il Quadro Economico Definitivo anche per tenere conto delle nuove voci (B/9 e B/10) a cui imputare le somme di cui ai decreti 382/14 e 472/14 sopra citati, come di seguito riportato:

| ME 128 TORTORICI | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
| VOCI | Importi progetto | | TOTALI |
| Importo lavori al lordo complessivo | | € 341.694,73 | |
| - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.586,07 | |
| Per lavori soggetti al ribasso | | € 322.108,66 | |
| Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 92.900,00 | |
| A1 lavori al netto del ribasso d'asta | | € 229.208,66 | |
| A2 Oneri e costi complessivi | | € 19.586,07 | |
| A Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | | € 248.794,73 | |
| Importo lavori al lordo complessivo post perizia | | € 354.556,29 | |
| - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.928,18 | |
| Per lavori soggetti al ribasso | | € 334.628,11 | |
| Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 96.510,76 | |
| A1 lavori al netto del ribasso d'asta | | € 238.117,35 | |
| A2 Oneri e costi complessivi | | € 19.928,18 | |
| A Totale lavori al netto del ribasso compresi post perizia oneri e costi | | € 258.045,53 | € 258.045,53 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| B1 Imprevisti <5% (di A) | € | | |
| B2 Oneri di conferimento a discarica | € | | |
| B3 Indagini geognostiche (IVA compresa) (finanziato con D.C. n. 219 del 09.09.2012) di cui 16.766,30 impegnato con dec. 111/12 | € | 23.961,55 | |
| B4 Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP) | € | 3.474,65 | |
| B5 Spese Tecniche di cui € 25.752,57 impegnati con decreto n° 172/12 | € | 32.534,52 | |
| B6 Spese di pubblicazione, bando di gara esito di gara, tassa AVCP di cui € 678,96 impegnati con decreti 312/11, 318/12, 202/13 467/13 | € | 2.508,38 | |
| B7 Collaudo Statico Iva e oneri inclusi | € | 5.247,31 | |
| B8 IVA sui lavori | € | 54.316,05 | |
| B9 spese struttura commissariale decreto 472/14 | € | 7.500,00 | |
| B10 Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | € | 112.412,01 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 241.954,47 | |
| C COSTO TOTALE INTERVENTO A+B | | | € 500.000,00 |
| IMPEGNATI COME SEGUE: | | | |
| Importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 111/12 | € | 16.766,30 | |
| importo impegnato con decreti 312/11, 318/12, 202/13 | € | 678,96 | |
| Competenze per la progettazione importo impegnato con dec. 172/13 | € | 25.752,57 | |
| spese struttura commissariale decreto 472/14 | € | 7.500,00 | |
| Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | € | 112.412,01 | |
| IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO 547/13 modificato dal decreto 926/13, dal decreto n° 253/14, dal decreto 472/14 come da quadro economico d'impegno | € | 336.890,16 | |
| FINANZIAMENTO CON DECRETI 219/11 (€ 23.961,55) e n° 574/12 (476.038,345) | | | € 500.000,00 |



Vista la fattura n.11 del 23/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2577 del 27/05/2014, emessa dall'impresa Aveni s.r.l. e relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 1.574,08, IVA inclusa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa Aveni s.r.l. ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Aveni s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/03/2016 e acquisito agli atti al prot.n. 2504 del 31/05/2016;

Considerato che sono trascorsi due anni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione e che pertanto non è più necessario la presentazione della polizza fiedjussoria ai sensi dell'art. 235 c.3 del Dlgs. 207/2010;

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura n. 11 del 23/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2577 del 27/05/2014, emessa dall'impresa Aveni s.r.l. e relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 1.574,08, IVA inclusa;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso;

Considerato che, alla luce del pagamento di cui sopra, tutte le attività sono risultate concluse e che da una verifica degli atti contabili è risultata una differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente pagate pari ad € 9.591,95;

Ritenuto di dovere disimpegnare ^{e. di impegno} l'importo di € 9.591,98, variando le voci del quadro economico, così come riportato nel prospetto allegato al presente decreto, e successivamente imputare lo stesso importo alla voce B/10 "Spese per attività svolte da CGIAM";

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di approvare il quadro finale dell'intervento che di seguito viene riportato:

| ME 128 TORTORICI | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
| VOCI | Importi progetto | | TOTALI |
| Importo lavori al lordo complessivo | | € 341.694,73 | |
| - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.586,07 | |
| Per lavori soggetti al ribasso | | € 322.108,66 | |
| Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 92.900,00 | |
| A1 lavori al netto del ribasso d'asta | | € 229.208,66 | |
| Oneri e costi complessivi | | € 19.586,07 | |
| Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | | € 248.794,73 | |
| Importo lavori al lordo complessivo post perizia | | € 354.556,29 | |
| - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.928,18 | |
| Per lavori soggetti al ribasso | | € 334.628,11 | |
| Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 96.510,76 | |
| A1 lavori al netto del ribasso d'asta | | € 238.117,35 | |
| A2 Oneri e costi complessivi | | € 19.928,18 | |
| A Totale lavori al netto del ribasso compresi post perizia oneri e costi | | € 258.045,53 | € 258.045,53 |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--------------|
| B | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| B1 | Imprevisti < 5% (di A) | € | - | |
| B2 | Oneri di conferimento a discarica | € | - | |
| B3 | Indagini geognostiche (IVA compresa) (finanziato con D.C. n. 219 del 09.09.2012) di cui 16.766,30 impegnato con dec. 111/12 | € | 16.766,30 | |
| B4 | Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP) | € | 2.907,37 | |
| B5 | Spese Tecniche di cui € 25.752,57 impegnati con decreto n° 172/12 | € | 32.534,52 | |
| B6 | Spese di pubblicazione, bando di gara esito di gara, tassa AVCP di cui € 678,96 impegnati con decreti 312/11, 318/12, 202/13 467/13 | € | 678,96 | |
| B7 | Collaudo Statico iva e oneri inclusi | € | 5.247,31 | |
| B8 | IVA sui lavori | € | 54.316,05 | |
| B9 | spese struttura commissariale decreto 472/14 | € | 7.500,00 | |
| B10 | Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | € | 122.003,96 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 241.954,47 | |
| C | COSTO TOTALE INTERVENTO A+B | | | € 500.000,00 |

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S.Leone" nel comune di Tortorici, individuato con il codice ME 128_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, a saldo della fattura n. 11 del 23/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2577 del 27/05/2014, emessa dall'impresa **Aveni s.r.l. C.F./P.IVA 02675130831** e relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad **€ 1.574,08** (millecinquecentosettantaquattro/08) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

Articolo 3 Di prendere atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati, che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, pertanto, l'intervento è da ritenersi concluso.

Articolo 4 Di ^{o, definizione} **disimpegnare** l'importo di € 9.591,98, variando le voci del quadro economico, così come riportato nel prospetto allegato al presente decreto ed approvare, pertanto, il quadro economico finale dell'intervento che viene così rimodulato:



| ME 128 TORTORICI | | | |
|---|------------------|--------------|--------|
| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
| VOCI | Importi progetto | | TOTALI |
| Importo lavori al lordo complessivo | | € 341.694,73 | |
| - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.586,07 | |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|
| | Per lavori soggetti al ribasso | | € 322.108,66 | |
| | Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 92.900,00 | |
| A1 | lavori al netto del ribasso d'asta | | € 229.208,66 | |
| A2 | Oneri e costi complessivi | | € 19.586,07 | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | | € 248.794,73 | |
| | Importo lavori al lordo complessivo post perizia | | € 354.556,29 | |
| | - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.928,18 | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | | € 334.628,11 | |
| | Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 96.510,76 | |
| A1 | lavori al netto del ribasso d'asta | | € 238.117,33 | |
| A2 | Oneri e costi complessivi | | € 19.928,18 | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi post perizia oneri e costi | | € 258.045,53 | € 258.045,53 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| B1 | Imprevisti < 5% (di A) | € | - | |
| B2 | Oneri di conferimento a discarica | € | - | |
| B3 | Indagini geognostiche (IVA compresa) (finanziato con D.C. n. 219 del 09.09.2012) di cui 16.766,30 impegnato con dec. 111/12 | € | 16.766,30 | |
| B4 | Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP) | € | 2.907,37 | |
| B5 | Spese Tecniche di cui € 25.752,57 impegnati con decreto n° 172/12 | € | 32.534,52 | |
| B6 | Spese di pubblicazione, bando di gara esito di gara, tassa AVCP di cui € 678,96 impegnati con decreti 312/11, 318/12, 202/13 467/13 | € | 678,96 | |
| B7 | Collaudo Statico iva e oneri inclusi | € | 5.247,31 | |
| B8 | IVA sui lavori | € | 54.316,04 | |
| B9 | spese struttura commissariale decreto 472/14 | € | 7.500,00 | |
| B10 | Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | € | 122.003,96 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 241.954,47 | |
| C | COSTO TOTALE INTERVENTO A+B | | | € 500.000,00 |

Articolo 5 Al pagamento della somma di cui all'art. 2 del presente decreto dell'ammontare complessivo di € 1.574,08, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 547/13, già modificato dai Decreti n. 926/13; n. 253/14 472/14 e dall'art. 4 del presente decreto (voce A1 € 1.290,23 - voce B8 € 283,85), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 6 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPG Sicilia
FdU



| ME 128 TORTORICI | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------|
| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | | | | |
| VOCI | | Importi progetto | | TOTALI | | IMPARTI DA DISINPEGNA/REINVESTIRE |
| | Importo lavori al lordo complessivo | | € 341.694,73 | | | |
| | - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.586,07 | | | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | | € 322.108,66 | | | |
| | Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 92.900,00 | | | |
| A1 | Lavori al netto del ribasso d'asta | | € 229.208,66 | | | |
| A2 | Oneri e costi complessivi | | € 19.586,07 | | | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi | | € 248.794,73 | | | |
| | Importo lavori al lordo complessivo post perizia | | € 354.556,29 | | | |
| | - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | | € 19.928,18 | | | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | | € 334.628,11 | | | |
| | Importo di ribasso d'asta (28,8412%) | | € 96.510,76 | | | |
| A1 | Lavori al netto del ribasso d'asta | | € 238.117,33 | | | € 0,02 |
| A2 | Oneri e costi complessivi | | € 19.928,18 | | | |
| A | Totale lavori al netto del ribasso compresi post perizia oneri e costi | | € 258.045,51 | | € 258.045,51 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1 | Imprevisti < 5% (di A) | | € - | | | |
| B2 | Oneri di conferimento a discarica | | € - | | | |
| B3 | maggiore provvisoria (IVA compresi) finanziata con D.C. n. 219 del 09/09/2012 di cui 10.700,30 impegnato con dec. 111/12 | | € 16.766,30 | | | € 7.195,25 |
| B4 | Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d. Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP) | | € 2.907,37 | | | € 567,28 |
| B5 | Spese Tecniche di cui € 25.752,57 impegnati con decreto n° 172/12 | | € 32.534,52 | | | |
| B6 | Spese di pubblicazione bando di gara esito di gara, Tassa AVCP di cui € 078,39 impegnati con decreti | | € 678,96 | | | € 1.829,42 |
| B7 | Collaudi Statici iva e oneri inclusi | | € 5.247,31 | | | |
| B8 | IVA sui lavori | | € 54.316,04 | | | € 0,01 |
| B9 | spese struttura commissariale decreto 472/14 | | € 7.500,00 | | | |
| B10 | Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | | € 122.003,99 | | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 241.954,49 | | | |
| C | COSTO TOTALE INTERVENTO A+B | | | | € 500.000,00 | |
| | IMPEGNATI COME SEGUE: | | | | | |
| | importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 111/12 | | € 16.766,30 | | | |
| | importo impegnato con decreti 312/11, 318/12, 202/13 | | € 678,96 | | | |
| | Competenze per la progettazione importo impegnato con dec. 172/13 | | € 25.752,57 | | | |
| | spese struttura commissariale decreto 472/14 | | € 7.500,00 | | | |
| | Spese per attività svolte da INVITALIA E CGIAM decreto 382/14 | | € 112.412,01 | | | |
| | dal decreto 472/14 e dal presente decreto come da quadro economico d'impegno. | | € 327.298,21 | | | |
| | FINANZIAMENTO CON DECRETI 219/11 (€ 23.961,55) e n° 574/12 (476.038,345) | | | | € 500.000,00 | |



70

