



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 315 del 01 LUG. 2016

ME 073_A - Galati Mamertino - “Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante antistante la scuola materna, del centro urbano e aree limitrofe in località “Piliari” - **Approvazione Atti di Contabilità Finale e presa d’atto Certificato di Collaudo approvazione quadro economico- disimpegno somme**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari



straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 073 riguardante l'esecuzione di lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pillieri" nel Comune di Galati Mamertino" - per un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 262 del 07/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Arch. Giuseppa Cavolo, in servizio presso l'U.T.C. di Galati Mamertino;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 406 del 02/08/2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pillieri" nel Comune di Galati Mamertino" per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 514 del 04/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori



relativi al succitato intervento, a favore dell'Arcobaleno 3000 s.r.l., con sede in Terme Vigliatore, via II stretto Maceo s.n.c. - CAP 98050, al prezzo offerto di € 454.837,78, escl. IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,6986 % sull'importo posto a base d'asta oltre ad € 17.616,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 472.453,94, escl. IVA;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 10/10/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Arcobaleno 3000 s.r.l, debitamente registrato in data 22/10/2012 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al n. 21965 - serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 527 del 10/10/2012 con cui è stato conferito all'ing. Mario Saitta, mediante stipula di apposito contratto, l'incarico per la Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento in oggetto, per l'importo di € 36.046,09, escl. IVA ed oneri;

Considerato che:

- con verbale di consegna dei lavori del 19/10/2012, è stato stabilito che i lavori dovevano essere realizzati in 8 mesi naturali e consecutivi fissando pertanto il termine ultimo di fine lavori al 18/06/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 13/12/2012, il Direttore dei lavori ha sospeso gli stessi per l'impraticabilità dei luoghi di lavoro, dovuta alle avversità atmosferiche verificatesi;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 07/01/2013, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 13/07/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 07/02/2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi a causa delle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano la prosecuzione dei lavori in sicurezza;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 22/02/2013, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 28/07/2013;


- con verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 10/07/2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi nelle more della redazione di una Perizia di variante;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 18/06/2014, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 19/08/2014, tenendo conto anche della proroga di 45 gg prevista dalla PVS;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 05/08/2014, il Direttore dei Lavori di concerto con il Rup ha sospeso i lavori per tutto il mese di agosto, poiché sopraggiunto il periodo feriale.

- verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 08/09/2014, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi entro e non oltre il 22/09/2014;

Visto il Decreto Commissariale n. 495 del 28/06/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 842.592,61 e, tenuto conto degli importi già impegnati precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 75.253,05, si è



provveduto ad impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 767.339,56 necessaria alla realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pillieri" nel Comune di Galati Mamertino";

Vista la nota prot. n. 1131 del 21/02/2013, con cui è stato conferito all'Ing. Alberto Franchina l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera;

Vista la nota del 26/02/2013, acquisita agli atti al prot. n. 1238 del 27/02/2013, con la quale l'Ing. Alberto Franchina ha accettato l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera;

Visto il Decreto Commissariale n. 414 del 01/07/2014 con il quale si è preso atto della PVS e si è approvato il quadro economico dell'intervento, rimodulato d'ufficio, pur confermando l'importo complessivo di € 842.592,60;

Visto il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale, tra l'altro si è provveduto a definanziare l'importo di € 16.500,00, propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale, da imputare alla voce B20 del quadro economico;

Visto il certificato di Ultimazione dei Lavori del 13/10/2014, sottoscritto dall'impresa, dal DL ed dal Rup, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Considerato che ad oggi sono stati corrisposti n. 4 SAL all'impresa esecutrice dei lavori, per un importo complessivo pari ad € 532.344,32, oltre IVA;

Vista la nota del 30/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5699 del 18/12/2015, con la quale l'Ing. Alberto Franchina ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito dell'impresa come segue:

Lavori

Importo netto conto finale dei lavori € 543.026,56

A dedurre:

Certificati di acconto già corrisposti € 532.344,32

Resta il credito dell'impresa in netti € 10.682,24

che possono essere corrisposte all'impresa ARCOBALENO 3000 srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e salvo l'approvazione degli atti di contabilità finale;

Vista la nota prot. n. 1313 del 10/07/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3678 del 27/07/2015, con la quale il Rup ha trasmesso gli atti di contabilità finale dell'intervento completa di allegati come di seguito elencati:

- Determina del Rup n. 121 del 07/07/2015 di approvazione del conto finale;
- Atti di contabilità: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, disegni contabili, stato finale dei lavori, liste lavori in economia, relazione sul conto finale;
- Atto di sottomissione del 09/06/2014, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2014 al n. 550, serie III e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- verbali di accertamento e misurazione attraversamento parti in roccia paratie pali;



- verbali di accertamento e misurazioni attraversamento parti in roccia paratie micropali;
- verbali di accertamento e misurazioni attraversamento miscela cementizia micropali;
- verbali di prelievo calcestruzzo;
- verbali pesatura opere in ferro;
- verbali di distanza chilometrica;
- verbali sopralluogo CSE;
- Relazione a struttura ultimata e collaudo statico, redatto dall'Ing. Alberto Franchina e depositato in data 02/07/2015 presso il Comune di Galati Mamertino ai sensi dell'art 4 della L. 1086/741;

Ritenuto

di prendere atto dell'approvazione degli atti di contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice ME 073_A "Consolidamento e messa in sicurezza del versante antistante la scuola materna del centro urbano e aree limitrofe in località Pileri" nel Comune di Galati Mamertino, così come prescritto all'art.234 del DPR 207/2010;

Considerato

che, alla luce degli atti di contabilità finale, **occorre procedere al disimpegno dell'importo di € 924,76**, (di cui € 69,61 dalla voce B8, € 555,15 dalla voce B14 ed € 300,00 dalla voce B18) rimodulando d'ufficio il quadro economico, già approvato e trasmesso dal Rup, nel modo come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 073_A			TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	629.085,71
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.616,16
	importo soggetto a ribasso	€	611.469,55
	Importo di ribasso 27,6986%	€	169.368,50
A/1	Importo netto	€	442.101,05
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	17.616,16
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	459.717,21
perizia di variante I			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	743.243,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
	importo soggetto a ribasso	€	722.839,63
	Importo di ribasso 25,6200%	€	200.216,46
A/1	Importo netto	€	522.623,17
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	543.026,56
A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€	522.623,17
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di reg esecuzione	€	20.403,39
A	Importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€	543.026,56
		€	543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Iva sui lavori	€	115.334,54
2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€	49.459,46
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€	47.509,91
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€	6.003,19



5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€	1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€	5.000,00	
9/B	Piano di Monitoraggio	€	21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€	-	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€	-	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€	555,15	
15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	
	importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
	importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
	importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
	importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014	€	767.340,53	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	€	924,76	
	tot. Importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116

DECRETA


Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di collaudo, inerenti all'intervento denominato - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino", individuato con il codice ME 073 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, così come prescritto all'art.234 del DPR 207/2010;

Articolo 3 Di disporre il disimpegno dell'importo complessivo di € 924,76 (di cui € 69,61 dalla voce B8, € 555,15 dalla voce B14 ed € 300,00 dalla voce B18) ed approvare il nuovo quadro economico relativo all'intervento *de quo* come di seguito rimodulato:



QUADRO ECONOMICO ME 073_A		TOTALI		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	629.085,71	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.616,16	
	Importo soggetto a ribasso	€	611.469,55	
	Importo di ribasso 27,6986%	€	169.368,50	
A/1	Importo netto	€	442.101,05	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	17.616,16	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	459.717,21	
perizia di variante I				
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	743.243,02	
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39	
	Importo soggetto a ribasso	€	722.839,63	
	Importo di ribasso 25,6200%	€	200.216,46	
A/1	Importo netto	€	522.623,17	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	543.026,56	
A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€	522.623,17	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di regolare esecuzione	€	20.403,39	
A	Importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€	543.026,56	€ 543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE				
1/B	Iva sui lavori	€	115.334,54	
2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€	49.459,46	
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€	47.509,91	
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€	6.003,19	
5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€	1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€	5.000,00	
9/B	Piano di Monitoraggio	€	21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€	-	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€	-	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€	555,15	
15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	



importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014	€	767.340,53	
importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
importo da disimpegnare con il presente decreto	€	924,76	
tot. Importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Articolo 4 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato nonché al settore tecnico per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
PATU

