



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 343 del 20 LUG. 2016

Oggetto: CT 025_A – Giarre “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada”.

Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale (artt. 234 del D.P.R. 207/2010).

Disimpegno somme- Rimodulazione Quadro Economico
CUP J88D14000220001 - CIG 5791842B35

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordi di programma sottoscritti dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua



attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;



Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista

la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto

il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice CT 025 A “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012 con il quale è stato confermato il geom. Sebastiano D’Anna dell’Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento come già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 con il supporto del Prof. Ing. Antonino Cancelliere, già nominato con Determina Sindacale n. 29 del 10/03/2011;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 128 del 13/03/2014, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell’intervento codificato CT 025 A “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui: € 668.249,87 per lavori ed € 331.750,13 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 473 del 17/07/2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada” Giarre (CT) – codice CT 025 A, a favore dell’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 34,6513% corrispondenti a € 332.422,83 oltre a € 140.179,82 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 19.379,25 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 491.981,90, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario e l’impresa EFFE COSTRUZIONI SRL, registrato in data 02/10/2014 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 4632 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 30/09/2014 con cui è stato confermato l’incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità a favore dell’Ing. Leonardo Giuseppa Rita, di Direttore Operativo al geometra Turrisi Carmelo, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geometra Virgilio Alfio, dipendenti dell’Amministrazione comunale di Giarre;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori firmato dal DL, dal Rup e dalla Ditta in data 12/11/2014, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, nel quale si specifica che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 09/07/2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 63 del 04/02/2015 con il quale, a seguito del ribasso d’asta, si è rimodulato d’ufficio il Quadro Tecnico Economico, per un importo complessivo pari ad € 783.065,64 ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti, pari ad € 63.114,08, si è disposto l’impegno della somma complessiva di € 719.951,56;
- Visto** il con decreto commissariale n. 682 del 09/02/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo all’ing. Marco



Visto Calogero residente a Messina in via Olimpia, 4/C iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 2597 dal 4 febbraio 2002;
il Decreto Commissariale n. 401 del 17/08/2015 con cui si è preso atto della perizia di variante, approvando un nuovo Quadro Economico pur mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad € 783.065,64

Visto il verbale di consegna dei lavori del 12/11/2014 da cui risulta che il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stato fissato in 240 naturali e consecutivi e, pertanto entro il 09.07.15;

Considerato che in data 25/06/2015 il responsabile del Procedimento ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori, e, successivamente, a seguito di perizia di variante, ha concesso un'ulteriore proroga di successivi 15 giorni e, pertanto, i lavori sarebbero dovuti essere ultimati entro il 22.09.2015;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 29/09/2015 con il quale la Direzione dei lavori, ha dichiarato che i lavori sono stati ultimati in data 24/09/2015;

Visto lo Stato finale dei lavori in data 16/11/2015 dal quale risulta:

- ammontare complessivo dei lavori	€ 507.062,84
- ammontare degli acconti all'Appaltatore in n. 4 rate	€ 504.527,53
- resta il credito netto dell'Appaltatore in	€ 2.535,31

• Importo complessivo dei lavori al lordo	€ 688.734,03
• A detrarre importo oneri Sicurezza	€ 19.973,29
• A detrarre costo del personale	€ 144.476,82
• Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 524.283,92
• A detrarre il ribasso d'asta del 34,6513%	€ 181.671,19
• Restano i lavori a netto	€ 342.612,73
• Importo oneri per la sicurezza	€ 19.973,29
• Importo costo del Personale	€ 144.476,82
• Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso	€ 507.062,84

A detrarre Acconti già corrisposti:

ANTICIPAZIONE € 49.198,19

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

- Certificato n. 1 del 05/03/2015	€ 148.304,50
- Certificato n. 2 del 25/06/2015	€ 115.125,20
- Certificato n. 3 del 30/07/2015	€ 115.389,69
- Certificato n. 4 e ultimo del 09/10/2015	€ 76.509,95

SOMMANO GLI ACCONTI € 504.527,53

Resta il credito residuo netto dell'impresa di € 2.535,31

a) Importo netto autorizzato per i lavori	€ 507.899,38
b) Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 507.062,84
Per una minore spesa di	€ 836,54

Visto il certificato di collaudo trasmesso a questo ufficio e assunto al protocollo al n. 1195 dell'8.03.2016, predisposto dal collaudatore ing. Marco Calogero, in data 25.01.2016, sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP;



Preso Atto

che, per i lavori sopra citati, il collaudo è stato debitamente sottoscritto dall'impresa "Effe Costruzioni s.r.l. con sede in Via Regina Margherita, 484 Santa Teresa Riva (ME)" senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Vista

la nota del 09/06/2016, acquisita al protocollo di quest'ufficio in data 30.06.2015 con il n° 2936, con cui il collaudatore Ing. Marco Calogero dichiara di avere riscontrato alcune anomalie in merito alla valutazione della tempistica di esecuzione dei lavori, ovvero di avere verificato, d'intesa con il Rup ed il Direttore dei Lavori, che i lavori di cui in oggetto sono stati completati il 24.09.2015 anziché il 22.09.2015, e, quindi, con due giorni di ritardo, e, pertanto ha ritrasmesso una nuova relazione di collaudo revisionata, a sostituzione della precedente trasmessa in data 07.03.2016;

Considerato

che dalla relazione di collaudo trasmessa in data 08/06/2016, si evince che per l'esecuzione dei lavori in argomento sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 504.527,53 e, pertanto, risulterebbe un credito dell'impresa netto pari € 2.535,31 da cui va decurtato l'importo di € 304,74 quale penale da applicare in considerazione dei due giorni di ritardo (€ 152,37) per ciascun giorno) come di seguito:

- ammontare dello stato finale al netto:	€ 507.062,84
- a dedurre l'importo degli acconti corrisposti:	€ 504.527,53
- resta il credito dell'impresa di	€ 2.535,31
Penale per il ritardo (due giorni da euro 152,37 ciascuno)	€ 304,74

- Resta il credito effettivo dell'impresa di € 2.230,57

Preso Atto

inoltre che il collaudatore, di concerto con la Direzione dei lavori ed il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla rimodulazione delle somme a disposizione al fine di reperire le somme necessarie per gli oneri di accesso in discarica;

Ritenuto

pertanto, alla luce della relazione di collaudo e degli atti di contabilità finale nonché della rimodulazione delle somme a disposizione operata dal collaudatore di concerto con il D.L. e il R.U.P. per il motivo sopra citato, di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato, ed al contempo disimpegnare l'importo di € 1.020,57 dalla voce A inerente ai lavori e dalla voce B1 all'IVA:



QUADRO ECONOMICO GENERALE GIARRE CT 025		Importi progetto		TOTALI
VOCI				
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 668.249,87	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 508.690,80	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 176.267,98	
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 332.422,82	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 491.981,89	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 689.869,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 525.147,74	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 181.970,52	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 343.177,22	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16	

A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi autorizzati di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14		€ 507.899,38	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivamente spesi di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14 (minore spesa di € 836,54)		€ 507.062,84	€ 507.062,84
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 342.612,73	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 164.450,11	
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori di cui €11.023,61 impegnati con dec. 78/7/14	€ 111.553,82		
2/B	Oneri per Conferimento a Discarica	€ 56.596,53		
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.797,40		
4/B	Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14	€ 2.717,29		
5/B	Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA	€ 10.277,71		
6/B	Imprevisti	€ -		
7/B	Supporto al RUP	€ 8.429,84		
8/B	Indennità di espropriazione	€ 66.970,37		
9/B	Spese notarili e frazionamento	€ 4.264,27		
10/B	Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 274.982,23	€ 274.982,23
	TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 782.045,07
	impegnato come segue:			
	-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14	€ 60.021,79		
	-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00		
	-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14	€ 2.717,29		
	-Importo impegnato con decreto n° 63/2015	€ 719.951,56		
	Disimpegnare con il presente decreto dai Lavori : € 564,49 da A1, € 272,05 da A2 e € 184,03 dall'IVA B1	-€ 1.020,57		

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di prendere atto degli atti di collaudo e di approvare gli atti contabilità finale dei lavori per la realizzazione dell'intervento nel comune di Giarre, redatti dal collaudatore Ing. Marco Calogero, in data 25.01.2016, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito relativo ai lavori a favore dell'impresa Effe Costruzioni s.r.l. con sede in Via Regina Margherita, 484 Santa Teresa Riva (ME)", pari ad € 2.230,57 oltre IVA;

Articolo 3

Di approvare, a seguito della presa d'atto degli atti di collaudo e di contabilità finale, disposta all'art. 2, il nuovo quadro economico rimodulato, oltre che nella voce A inerente ai Lavori, anche nelle voci delle Somme a disposizione al fine di reperire le somme necessarie per gli oneri di accesso in discarica, e di disimpegnare l'importo complessivo di € 1.020,57 proveniente dalla minore spesa registrata nei lavori così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE GIARRE CT 025			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 668.249,87
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 508.690,80
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 176.267,98
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 332.422,82
A1	Oneri e costi complessivi		€ 159.559,07
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 491.981,89
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 689.869,90
A1	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 525.147,74
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 181.970,52
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 343.177,22
A2	Oneri e costi complessivi		€ 164.722,16
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi autorizzati di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14		€ 507.899,38
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivamente spesi di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14 (minore spesa di € 836,54)		€ 507.062,84
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 342.612,73
A2	Oneri e costi complessivi		€ 164.450,11
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1/B	Iva 22% sui lavori di cui €11.023,61 impegnati con dec. 78/7/14	€ 111.553,82	
2/B	Oneri per Conferimento a Discarica	€ 56.596,53	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.797,40	
4/B	Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
5/B	Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA	€ 10.277,71	
6/B	Imprevisti	€ -	
7/B	Supporto al RUP	€ 8.429,84	
8/B	Indennità di espropriazione	€ 66.970,37	
9/B	Spese notarili e frazionamento	€ 4.264,27	
10/B	Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 274.982,23
	TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 782.045,07
	impegnato come segue:		
	-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14	€ 60.021,79	
	-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
	-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
	-Importo impegnato con decreto n° 63/2015	€ 719.951,56	
	Disimpegnare con il presente decreto dai Lavori : € 564,49 da A1, € 272,05 da A2 e € 184,03 dall'IVA B1	-€ 1.020,57	

Articolo 4


Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare all'impresa "Effe Costruzioni s.r.l." la somma complessiva di € 2.230, 57, oltre IVA, quale rata di saldo, al netto della penale applicata per i due giorni di ritardo rispetto al termine ultimo contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, previa presentazione di

polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 e trasmesso al Responsabile Unico del procedimento Geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'attività di competenza.

Il Soggetto attuato
Dirigente Generale DDP
Foti

The image shows a circular official stamp of the Presidency of the Council of Ministers (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) in Palermo. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA", "Ministero dell'Interno", and "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the text to its left.