



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 371 del 05 AGO. 2016

ME 073_A - Galati Mamertino - “Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante antistante la scuola materna, del centro urbano e aree limitrofe in località “Pillieri” - **Pagamento competenze tecniche collaudatore tecnico-amministrativo - Ing. Alberto Franchina**
CUP J49H12000480001 CIG 4528988F1D

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2009, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447



- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 073 riguardante l'esecuzione di lavori di "Opere di



consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino" - per un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 262 del 07/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Arch. Giuseppa Cavolo, in servizio presso l'U.T.C. di Galati Mamertino (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 406 del 02/08/2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino" per un importo complessivo di € 1.100.000,00 (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 514 del 04/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore dell'Arcobaleno 3000 s.r.l., con sede in Terme Vigliatore, via II stretto Maceo s.n.c. - CAP 98050, al prezzo offerto di € 454.837,78, escl. IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,6986 % sull'importo posto a base d'asta oltre ad € 17.616,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 472.453,94, escl. IVA (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 10/10/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Arcobaleno 3000 s.r.l, debitamente registrato in data 22/10/2012 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al n. 21965 - serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 527 del 10/10/2012 con cui è stato conferito all'ing. Mario Saitta, mediante stipula di apposito contratto, l'incarico per la Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento in oggetto, per l'importo di € 36.046,09, escl. IVA ed oneri (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 673 del 06/12/2012 con cui è stato disposto l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 49.459,46 per l'acquisizione della progettazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Considerato che:

- con verbale di consegna dei lavori del 19/10/2012, è stato stabilito che i lavori dovevano essere realizzati in 8 mesi naturali e consecutivi fissando pertanto il termine ultimo di fine lavori al 18/06/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 13/12/2012, il Direttore dei lavori ha sospeso gli stessi per l'impraticabilità dei luoghi di lavoro, dovuta alle avverse condizioni atmosferiche verificatesi;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 07/01/2013, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 13/07/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 07/02/2013, il Direttore dei lavori ha sospeso gli stessi a causa delle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano la prosecuzione dei lavori in sicurezza;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 22/02/2013, con il quale, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 28/07/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 10/07/2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi nelle more della redazione di una Perizia di variane;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 18/06/2014, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 19/08/2014, tenendo conto anche della proroga di 45 gg prevista dalla PVS;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 05/08/2014, il Direttore dei Lavori di concerto con il Rup ha sospeso i lavori per tutto il mese di agosto, poiché sopraggiunto il periodo feriale.
- verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 08/09/2014, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi entro e non oltre il 22/09/2014;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 495 del 28/06/2013, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €767.340,53 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Piliari" nel Comune di Galati Mamertino" (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Vista** la nota prot. n. 1131 del 21/02/2013, con cui è stato conferito all'Ing. Alberto Franchina l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera (già allegata al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Visto** il Disciplinare per l'affidamento del servizio di collaudo statico e tecnico-amministrativo, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e l'Ing. Alberto Franchina, nel quale all'art. 2 è determinato il corrispettivo per le prestazioni professionali spettante al professionista in € 7.803,10, comprensivo di oneri (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Vista** la nota del 26/02/2013, acquisita agli atti al prot. n. 1238 del 27/02/2013, con la quale l'Ing. Alberto Franchina ha accettato l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera e restituisce il Disciplinare debitamente firmato (già allegata al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 414 del 01/07/2014 con il quale si è preso atto della PVS ed è stato rimodulato e approvato il quadro economico dell'intervento (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è provveduto a definanziare l'importo di € 16.500,00, propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);
- Visto** il certificato di Ultimazione dei Lavori del 13/10/2014, sottoscritto dall'impresa, dal DL e dal Rup, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016);

Considerato

che con nota prot. n. 1313 del 10/07/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3678 del 27/07/2015, il Rup ha trasmesso gli atti di contabilità finale dell'intervento e relativi allegati come di seguito elencati:

- Determina del Rup n. 121 del 07/07/2015 di approvazione del conto finale;
- Atti di contabilità: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, disegni contabili, stato finale dei lavori, liste lavori in economia, relazione sul conto finale;

- Atto di sottomissione del 09/06/2014, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2014 al n. 550, serie III e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- verbali di accertamento e misurazione attraversamento parti in roccia paratie pali;
- verbali di accertamento e misurazioni attraversamento parti in roccia paratie micropali;
- verbali di accertamento e misurazioni attraversamento miscela cementizia micropali;
- verbali di prelievo calcestruzzo;
- verbali pesatura opere in ferro;
- verbali di distanza chilometrica;
- verbali sopralluogo CSE;
- Relazione a struttura ultimata e collaudo statico, redatto dall'Ing. Alberto Franchina e depositato in data 02/07/2015 presso il Comune di Galati Mamertino ai sensi dell'art 4 della L. 1086/741;

Vista

la nota del 30/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5699 del 18/12/2015, con la quale l'Ing. Alberto Franchina ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito dell'impresa come segue:

Lavori

Importo netto conto finale dei lavori € 543.026,56

A dedurre:

Certificati di acconto già corrisposto € 532.344,32

Resta il credito dell'impresa in netti € 10.682,24

che possono essere corrisposte all'impresa ARCOBALENO 3000 srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e salvo l'approvazione degli atti di contabilità finale;

Visto

il Decreto Commissariale n. 315 del 01/07/2016 (già allegato al Decreto Commissariale n. 359/2016), con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo ed al contempo è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 073_A			TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	629.085,71
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.616,16
	importo soggetto a ribasso	€	611.469,55
	Importo di ribasso 27,6986%	€	169.368,50
A/1	Importo netto	€	442.101,05
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	17.616,16
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	459.717,21
perizia di variante I			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	743.243,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
	importo soggetto a ribasso	€	722.839,63
	Importo di ribasso 25,6200%	€	200.216,46
A/1	Importo netto	€	522.623,17
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	543.026,56



A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€	522.623,17	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di reg esecuzione	€	20.403,39	
A	Importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€	543.026,56	€ 543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE				
1/B	Iva sui lavori	€	115.334,54	
2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€	49.459,46	
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€	47.509,91	
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€	6.003,19	
5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€	1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€	5.000,00	
9/B	Piano di Monitoraggio	€	21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€	-	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€	-	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€	555,15	
15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	
	importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
	importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
	importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
	importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014 e con Decr. n. 315/2016	€	766.415,77	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
	tot. Importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Visto

il Decreto Commissariale 359 del 27/07/2016, con il quale è stato disposto il pagamento delle competenze tecniche per il collaudo statico all'Ing. Alberto Franchina, per un importo complessivo pari ad € 5.618,62, oneri inclusi;

la fattura n.2 del 10/07/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3148 del 13/07/2016, emessa dall'Ing. Alberto Franchina per l'espletamento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo per un importo complessivo pari ad € 977,44, oneri inclusi;



- Vista** la nota prot. n. 933 del 18/07/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3209 del 19/07/2016, con la quale il Rup ha proposto la liquidazione delle competenze spettanti all'Ing. Alberto Franchina per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo, per un importo complessivo pari ad € 977,44, oneri inclusi;
- Vista** la pec ricevuta in data 27/07/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3352 del 28/07/2016, con la quale l'Ing. Alberto Franchina ha trasmesso la nota nella quale riassume le fasi eseguite per l'emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo, come di seguito riportate:
- Ultimazione dei lavori, avvenuta in data 02/10/2014;
 - Relazione a struttura ultimata redatta in data 09/12/2014;
 - Conto finale dei lavori redatto in data 30/12/2014;
 - Trasmissione relazione a struttura ultimata della DL al Rup in data 13/05/2015;
 - Certificato di collaudo statico redatto in data 20/05/2015;
 - Certificato Sostitutivo dell'Avviso ad Opponendum redatto dal Rup in data 18/11/2015;
 - Dichiarazione sulla Cessione di Crediti redatto in data 18/11/2015;
 - Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 27/11/2015;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Ing. Alberto Franchina, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 prot. n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti al prot. n. 1238 del 27/02/2013;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Alberto Franchina rilasciata dall'Inarcassa in data 28/06/2016 e acquisita al prot. n. 2935 del 30/06/2016;
- Vista** la dichiarazione del professionista in cui lo stesso dichiara che non ha dipendenti e che appartiene al regime agevolato IVA ;
- Considerato** che:
- dalla ricostruzione delle fasi propedeutiche all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, di cui alla sopramenzionata nota prot. n. 3352/2016, si evince che il ritardo accumulato per la presentazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi non è imputabile al professionista;
 - occorre procedere al pagamento della fattura n.2 del 10/07/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3148 del 13/07/2016, emessa dall'Ing. Alberto Franchina per l'espletamento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo per un importo complessivo pari ad € 977,44, oneri inclusi;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino", individuato con il codice ME 073 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma - della fattura n. 2 del 10/07/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3148 del 13/07/2016, per



l'espletamento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo, emessa dall'Ing. **Alberto Franchina C.F. FRNLRT57D19I184G – P.IVA 01459640833**, per un importo pari ad **€ 977,44** (novecentosettantasette/44) da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 3 Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 977,44 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 495 del 28/06/2013, così come modificato dai Decreti n. 414 del 01/07/2014 e n. 315 del 01/07/2016 (voce B/6) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRP Sicilia
[Firma]

