



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 379 del 12 AGO. 2016

**PA 149\_A** **Comune di Misilmeri - “Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa”**  
Acconto del 50% dell’incentivo ex art. 92 c. 5 Dlgs. 163/2006  
Presenza d’atto certificato di collaudo e Approvazione atti contabili.  
**Disimpegno somme e rimodulazione quadro economico**  
**CUP: J25D13000050001 - CIG: 5781318E86**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";



- Visto** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 149\_A "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" Comune di Misilmeri, per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;
- Visto** il decreto Commissariale n. 126 del 22/02/2013 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Giuseppe La Placa in servizio presso il Comune di Misilmeri;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 274 del 11/04/2013 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale si dispone l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, misure e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore dell'ATP Domenico Majolino - Ing. Salvatore Merlino, con un ribasso percentuale del 51,1861% sul prezzo posto a base di gara corrispondenti ad € 41.729,08, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 311 del 22/05/2014 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato finanziato l'intervento PA 149\_A "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" - Comune di Misilmeri, per un importo complessivo di € 1.975.267,77;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 326 del 27/05/2014 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato approvato il bando di gara vistato dal RUP per l'Affidamento dei lavori PA 149\_A - Comune di Misilmeri - "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 469 del 09/07/2014 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento PA 149\_A - Comune di Misilmeri - "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa", a favore del Consorzio Stabile Dinamico con sede Roma, Piazza del Popolo n. 3 - C.F./P.IVA 03136880832 - con un ribasso percentuale del 34,6200% corrispondenti a € 784.111,23 oltre a € 55.635,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 206.316,45 per costo del personale, per un importo complessivo pari ad € 1.046.062,82 oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 09/09/2014 tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio Stabile Dinamico registrato in data 16/09/2014 al numero di repertorio 2635 del 16/096/2014 registro di Messina serie 3 (già allegato al Decreto n. 81/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 580 del 30/09/2014 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivo di **€ 1.932.439,73** e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.524.263,58 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Vista** la nota acquisita agli atti in data 20/05/2014 con prot. 2398 con la quale il RUP, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Verifica del progetto esecutivo;
  - Rapporto conclusivo sulla verifica;
  - Validazione del progetto esecutivo;
- Visto** il Decreto n. 17 del 13/01/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale, tra l'altro, si è integrato l'impegno esistente, assunto con decreto n. 580 del 30.09.2014, di un'ulteriore somma pari ad euro 19.122,00, approvando un nuovo Quadro tecnico economico per un importo complessivo di **€ 1.951.561,73**;

**Visto** il Decreto n. 162 del 25/03/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 10% a favore del Consorzio Stabile dinamico, per un importo complessivo di € 104.606,00 IVA inclusa;

**Visto** il Decreto n. 308 del 17/06/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale, tra l'altro, è stato disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 27/03/2015, così come da certificato di pagamento 1 del 25/05/2015 per l'importo di € 270.066,11 IVA esclusa, ed il rimborso degli oneri di conferimento a discarica per l'importo di € 34.650,00 IVA esclusa;

**Visto** il Decreto n. 357 del 22/07/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 08/06/2015, così come da certificato di pagamento 2 del 20/07/2015 per l'importo di € 211.486,51, IVA esclusa;+

**Visto** il Decreto n. 546 del 16/11/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016) con il quale è stato disposto il pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 02/09/2015, così come da certificato di pagamento n. 3 del 28/10/2015 per l'importo di € 271.006,94;

**Visto** il Decreto n. 565 del 23/11/2015 (già allegato al Decreto n. 81/2016), con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori del progetto individuato con codice PA 149 A, Misilmeri "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa", e, pertanto, si è approvato il quadro economico, rimodulato d'ufficio, di seguito riportato:



Quadro Economico Generale Pa 149 Misilmeri				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
<b>A</b>	<b>Importo lavori al lordo complessivo</b>		€ 1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.635,14		
A3	costo della manodopera	€ 206.316,45		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 784.111,23	
	Oneri e costi complessivi		€ 261.951,59	
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		€ 1.046.062,82	
<b>A</b>	<b>Importo lavori al lordo complessivo da perizia</b>		€ 1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.355,65		
A3	costo della manodopera	€ 212.970,26		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 823.610,18	
	Oneri e costi complessivi		€ 274.325,91	
<b>A</b>	<b>Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi</b>		<b>€ 1.097.936,09</b>	<b>€1.097.936,09</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>				
1)	Iva sui lavori 10%	€ 109.793,61		
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., mis. e cont., sicur. In prog. Ed esec., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€ 55.303,78		
3)	Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006(2% x 1.461.265,18 x 34%)	€ 10.431,57		
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.338,99		

5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€	3.211,79		
6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€	24.702,23		
7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€	6.344,00		
8)	Espropriazioni	€	61.995,13		
9)	Spese di gara e pubblicita' con decreti 475/14,491/14	€	2.642,60		
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€	1.500,00		
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€	-		
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnato con decreto 572/13	€	630,00		
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	106.740,94		
14)	Imprevisti	€	66.985,68		
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€	28.723,00		
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€	170.508,56		
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	200.000,00		
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76		
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	853.628,64	€	853.628,64
C)	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)				€1.951.564,73
	IMPEGNATI COME SEGUE:				
	spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013	€	30,00		
	Indagini geologiche compreso IVA- importo impegnati con dec 288/14	€	24.702,23		
	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76		
	Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti 475/14,491/14	€	2.642,60		
	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14	€	170.508,56		
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€	200.000,00		
	SPESE SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14	€	9.519,00		
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/ 2015 e come da quadro economico d'impegno	€	1.543.385,58		
D)	Finanziamento complessivo decreto 311/14				€ 2.000.000,00

#### VISTI:

- la nota prot. 1203/UC dell'8 marzo 21016 con cui il RUP ha trasmesso al Collaudatore la Relazione sul conto finale di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010;
- la nota del Collaudatore assunta al prot. 3400 del 02 agosto 2016 con cui ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 217 del D.P.R. 207/2010, (già a suo tempo fornita dal RUP al Collaudatore) unitamente al Collaudo statico opportunamente depositato al Genio Civile di Palermo in data 30/03/2016 prot. n. 60575 ed al Collaudo tecnico-amministrativo;
- il collaudo tecnico amministrativo del 29.07.2016 (verbali di visita, relazione di collaudo, revisione tecnico contabile e certificato di collaudo) eseguito dal tecnico incaricato Ing. Sebastiano Testa con Studio in Santo Stefano di Camastra (ME) – Via Palazzo n. 17 dal quale risulta che le “Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa” PA 149 A – Misilmeri (PA) eseguite dal **CONSORZIO STABILE DINAMICO** di Roma (RM) per il tramite della propria consorziata **Ingegneria e Costruzioni s.r.l.** Via Tommaso Cannizzaro n° 209 ammontano a netti € 1.074.016,49;

**RILEVATO** che il Collaudatore, rispetto all'importo dei lavori registrato nello stato finale, pari ad € 1.097.933,81, ha apportato detrazioni per un importo netto complessivo € 23.917,32

(come si evince dall'allegato Revisione tecnico contabile) e, pertanto, l'importo dei lavori effettivo **risulta pari 1.074.016,49**;

**RILEVATO** che il Collaudatore ha collaudato i lavori sopra citati e che il collaudo è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa esecutrice senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra, di rimodulare il quadro economico dell'intervento al fine di tenere conto del nuovo importo dei lavori risultante dalla relazione di collaudo, ed al contempo disimpegnare l'importo complessivo di € 26.311,56 ( di cui 23.919,60 dai Lavori ed € 2.391,96 dalla voce relativa all'IVA , così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PA				
149 MISILMERI				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.635,14		
A3	costo della manodopera	€ 206.316,45		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 784.111,23	
	Oneri e costi complessivi		€ 261.951,59	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.046.062,82	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia		€ 1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.355,65		
A3	costo della manodopera	€ 212.970,26		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta 34,6200%)		€ 436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 823.610,18	
	Oneri e costi complessivi			
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.097.936,09	€ 1.097.936,09
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi come da <b>Stato finale</b>			€ 1.097.933,81
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi come da certificato di collaudo			<b>€ 1.074.016,49</b>
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	iva sui lavori 10%	€ 107.401,65		
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., mis. e cont., secur. In prog. Ed eseg., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€ 55.303,78		
3)	Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006(2% x 1.461.265,18 x 34%)	€ 10.431,57		
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.338,99		
5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.211,79		
6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€ 24.702,23		

7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€	6.344,00	
8)	Espropriazioni	€	61.995,13	
9)	Spese di gara e pubblicità con decreti 475/14,491/14	€	2.642,60	
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€	1.500,00	
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€	-	
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnato con decreto 572/13	€	630,00	
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	106.740,94	
14)	Imprevisti	€	66.985,68	
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€	28.723,00	
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€	170.508,56	
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	200.000,00	
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<b>851.236,68</b>	<b>€ 851.236,68</b>
C)	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 1.925.253,17</b>
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	<i>spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013</i>	€	30,00	
	<i>Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATO CON DEC 288/14</i>	€	24.702,23	
	<i>Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14</i>	€	776,76	
	<i>Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti 475/14,491/14</i>	€	2.642,60	
	<i>ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14</i>	€	170.508,56	
	<i>spese della Struttura 1,5% decreto 472/14</i>	€	200.000,00	
	<i>SPESE SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14</i>	€	9.519,00	
	<i>TOTALE IMPEGNATO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/2015 e come da quadro economico d'impegno</i>	€	1.543.385,58	
	<i>Importo da disimpegnare con il presente decreto a seguito relazione di collaudo</i>	-€	26.311,56	

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori in argomento sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 1.037.547,43 al netto dell'IVA, per cui risulta un credito netto di € 36.469,06 nei confronti dell'Impresa esecutrice;

**RITENUTO** di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2** Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo delle "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" in Misilmeri (PA), così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 36.469,06 nei confronti del CONSORZIO STABILE DINAMICO di Roma (RM).





**Articolo 3 Di disimpegnare l'importo complessivo di € 26.311,56 ( di cui 23.919,60 dalla voce relativa ai Lavori ed € 2.391,96 dalla voce relativa all'IVA ), ed approvare il quadro finale dell'intervento così come di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO GENERALE PA				
149/MISILMERI				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.461.265,18	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 261.951,59	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.635,14		
A3	costo della manodopera	€ 206.316,45		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.199.313,59	
	Importo di ribasso d'asta (34,6200%)		€ 415.202,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 784.111,23	
	Oneri e costi complessivi		€ 261.951,59	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.046.062,82	
A	Importo lavori al lordo complessivo da perizia		€ 1.534.053,92	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 274.325,91	
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 61.355,65		
A3	costo della manodopera	€ 212.970,26		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.259.728,02	
	Importo di ribasso d'asta (34,6200%)		€ 436.117,84	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 823.610,18	
	Oneri e costi complessivi			
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.097.936,09	€ 1.097.936,09
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi come da <b>Stato finale</b>			€ 1.097.933,81
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi come da certificato di collaudo			<b>€ 1.074.016,49</b>
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1)	iva sui lavori 10%	€ 107.401,65		
2)	Spese tecniche di progettaz., D.L., mis. e cont., secur. In prog. Ed esec., compreso contributo CNPAIA e IVA 22%	€ 55.303,78		
3)	Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006(2% x 1.461.265,18 x 34%)	€ 10.431,57		
4)	Collaudo Tecnico-amm.vo compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.338,99		
5)	Collaudo statico compr. contrib. CNPAIA e IVA 22%	€ 3.211,79		
6)	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€ 24.702,23		
7)	Indagini speleologiche compreso IVA	€ 6.344,00		
8)	Espropriazioni	€ 61.995,13		
9)	Spese di gara e pubblicita' con decreti 475/14,491/14	€ 2.642,60		
10)	Prove sui materiali compreso IVA	€ 1.500,00		
11)	Spostamento e/o sostituzione pali Enel - Telecom	€ -		
12)	Contributo AVCP di cui € 30,00 impegnatio con decreto 572/13	€ 630,00		
13)	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 106.740,94		

14)	Imprevisti	€	66.985,68	
15)	Attività di supporto alla struttura commissariale	€	28.723,00	
16)	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM	€	170.508,56	
17)	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	200.000,00	
18)	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<b>851.236,68</b>	<b>€ 851.236,68</b>
C)	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 1.925.253,17</b>
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	spesa AVCP PER INDAGINI decreto 572/2013	€	30,00	
	Indagini geologiche compreso IVA- IMPORTO IMPEGNATIO CON DEC 288/14	€	24.702,23	
	Assicurazione RUP importo impegnato con decreto 358/14	€	776,76	
	Spese pubblicità gara e commissione gara, impegni con decreti 475/14,491/14	€	2.642,60	
	ATTIVITA' INVITALIA E CGIAM DECRETO 382/14	€	170.508,56	
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€	200.000,00	
	SPESE SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE importo impegnato con decreti n° n°446/14, n°509/14, n°540/14	€	9.519,00	
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°580 del 30.09.2014 e successiva integrazione con decreti n°13/ 2015 e come da quadro economico d'impegno	€	1.543.385,58	
	Importo da disimpegnare con il presente decreto a seguito relazione di collaudo	-€	26.311,56	

**Articolo 4** Con successivo Decreto Commissariale si provvederà a liquidare al CONSORZIO STABILE DINAMICO di Roma (RM) la somma complessiva di € 36.469,06 oltre IVA quale rata di saldo delle "Opere di regimazione idraulica - C.da Piano Stoppa" in Misilmeri (PA) previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) e di trasmetterlo al R.d.P, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza, oltre che al comune di Misilmeri (PA) per le sottoelencate raccomandazioni del Collaudatore.

**Articolo 6** Affinché sia assicurata nel tempo la funzionalità dell'opera, di prescrivere all'Amm.ne Com.le le raccomandazioni del Collaudatore, ovvero "Andranno garantite le manutenzioni dei manufatti; nel futuro vengano presi in considerazione, così come riportato nella relazione di progetto, ulteriori interventi nelle zone adiacenti ai lavori di che trattasi in quanto gli stessi (data l'esigua somma disponibile) sono da considerare un 1° lotto funzionale necessario a mitigare il rischio idrogeologico in cui versa la zona di contrada Piano Stoppa del comune di Misilmeri".

Il Soggetto attuatore  
Dirigente Generale DRPO Sicilia

Foti



