



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO N. 403 del 09 SET. 2016

AG 010_A Comune di Ribera - “Progetto esecutivo del secondo intervento nell’ambito del completamento del consolidamento nella frazione in località “Secca Grande”

CUP J96D1300050001 CIG 5389372A75

Preso atto certificato di collaudo e approvazione Atti di Contabilità finale-Disimpegno- Definanziamento somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

Visto l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

Visto l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al

Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è



compreso l'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari a € 2.600.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 con il quale il Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari ad € 2.467.663,33;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1095 del 09/12/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti all'Ing. Maurizio Vella;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 73 del 14/02/2014 con cui si è disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato AG 010_A - "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera, a favore dell'ATI Nuova Fise Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni Srl, con un ribasso percentuale del 33,2548% corrispondenti ad € 1.094.531,55 oltre € 119.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 16/04/2014, registrato a Palermo il 23/04/2014 al n. 79 Serie I, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Nuova Fise Srl, per un importo complessivo di € 1.213.531,55 oltre IVA, di cui € 1.094.531,55 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,2548% ed € 119.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (
- Visto** il Decreto Commissariale n. 266 del 30/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 1.952.281,17 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.831.207,32;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 614 del 10/10/2014 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14 di ulteriori € 22.204,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 2.224.485,17;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 634 del 15/10/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 19/09/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 23/09/2014 per un importo pari ad € 373.744,04, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 786 del 18/12/2014 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2014 per un importo pari ad € 162.183,79, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 12 del 13/01/2015 tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14, già modificato con decreto n. 614/2014, di ulteriori € 19.150,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 1.993.635,17;
- Visto** il Decreto n. 194 del 03/04/2015 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 23/03/2015 per un importo pari ad € 186.151,31, oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 323 del 01/07/2015 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 20/05/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 11/06/2015 per un importo pari ad € 162.438,02, oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 391 del 06/08/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro Economico dell'intervento modificando l'importo delle voci b.12 e b.13 , pur mantenendo lo stesso importo;

Visto il Decreto n. 502 del 23/10/2015 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 27/08/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 14/10/2015 per un importo pari ad € 185.088,743, oltre IVA,

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D.L. in data 22.02.2016 con il quale il Direttore dei lavori ha preso atto **che i lavori principali sono stati conclusi in data 18.02.2016;**

Viste:

la nota prot. 2478/UC del 30 maggio 2016 con cui il RUP ha trasmesso al Collaudatore le Relazioni sul conto finale di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010;

Vista la nota del Collaudatore assunta al prot. 2937 del 30 giugno 2016 con la quale ha trasmesso, tra l'altro, il certificato di collaudo statico dei lavori principale .

il collaudo tecnico amministrativo del 9 agosto 2016 eseguito dal tecnico incaricato Ing. Antonio Minutella dal quale, tra l'altro, in riferimento all'intervento AG 010_A Comune di Ribera - "Progetto esecutivo del secondo intervento nell'ambito del completamento del consolidamento nella frazione in località Secca Grande" risulta che l'importo dei lavori effettivamente speso ammonta a netti € 1.213.522,28 di cui €1.094.523,18 per lavori ed € 118.999,10 per costi della sicurezza ;

Rilevato che i lavori sopra citati sono stati regolarmente collaudati e che il collaudo è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa esecutrice senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori principali sono stati corrisposti complessivamente acconti per € 1.190.988,74 per cui risulta un credito netto pari ad € 22.533,54 e che il quadro finale dell'intervento così come risulta anche dalla relazione sullo stato finale redatta dal direttore dei lavori è il seguente:

A	LAVORI		
QUADRO ECONOMICO RIBERA SECCA GRANDE 010			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€	1.758.865,55
	Oneri per la sicurezza	€	119.000,00
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€	1.639.865,55
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€	545.334,01
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.094.531,54
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€	1.213.531,54
			€ 1.213.531,55
	Importo lavori eseguiti al lordo come da fine lavori	€	1.758.852,12
	Oneri per la sicurezza	€	118.999,10
	Importo dei lavori eseguiti soggetti al ribasso	€	1.639.853,02
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€	545.329,84
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.094.523,18
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€	1.213.522,28
			€ 1.213.522,28
SOMME A DISPOSIZIONE			
	(22%)	€	266.974,90
B.2. ESPROPRIAZIONI			
B2.1	indennità di esproprio e asservimento	€	28.577,42
B2.2	Spese di voltura e reg. notifiche etc.	€	11.000,00
B2.3	Spese di frazionamenti (IVA ed oneri compresi)	€	3.775,20


B.3	competenze tecniche (acquisizione progetto) di cui € 98.322,20 impegnati con decreto n° 174/14	€	130.119,12	
B.4	competenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza nell'esecuzione) (IVA ed oneri compresi)	€	101.672,50	
B.5	competenze per collaudo statico (IVA ed oneri compresi)	€	15.629,33	
B5.1	competenze per collaudo Amministrativo	€	3.926,21	
B.6	incentivi di cui art. 92 c. 5 del dlgs 163/03	€	11.960,29	
B.7	oneri assicurativi RUP	€	806,16	
B.8	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49	
B.9	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00	
B.10	indagini geotecniche e geologiche	€	7.000,00	
B.11	oneri di accesso a discarica	€	24.824,22	
B.12	imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	-	
B.13	Attività di supporto tecnico	€	41.556,49	
B.14	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€	150.000,00	
B.15	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	100.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	919.767,33	€ 919.767,33
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 2.133.289,61
	IMPEGNATO COSI' COME SEGUE:			
	spesa per competenze tecniche progettazione impegnato con decreto n° 174/14	€	98.322,20	
	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00	
	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49	
	oneri assicurativi RUP	€	806,16	
	importo impegnato con decreto n° 266 /14, già modificato con dec. 614/14 e con dec. n12/15 e con dec. 391/2015	€	1.872.561,32	
	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€	150.000,00	
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM (dec. 382/14)	€	100.000,00	
	ACCORDO DI PROGRAMMA			€ 2.600.000,00
D	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO di cui:			€ 2.598.588,61
	Finanziato con decreto n° 350/12 per indagini	€	130.119,12	
	Finanziato con decreto n° 326/13 per oneri assicurativi RUP	€	806,16	
	Finanziato con decreto 870/2013	€	2.467.663,33	
	Definanziato per opere complementari decreto n° 395 del 10.08.2015			€ 318.000,00

Considerato che il quadro economico sopra riportato, già approvato dal R.U.P., registra una minore spesa che comporta, pertanto, la necessità di **disimpegnare l'importo complessivo di € 110.345,56, a valere sull'importo impegnato con decreto n° decreto n° 266 /14,** (già modificato con dec. 614/14 e con dec. n12/15 e con dec. 391/2015) variando gli importi delle voci così come indicato nel prospetto allegato presente decreto;

Considerato che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti.

Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poichè alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che con il Decreto 472/14 si è già provveduto a defanziare e ripartire una parte delle somme già finanziate e impegnate per le spese della struttura commissariale



ma che, si rende ancora necessario utilizzare, per la stessa finalità, le economie degli interventi che oggi risultano conclusi;

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra, di provvedere al definanziamento di **€147.299,00** derivante dalla somma dell'importo di €110.345,56 da disimpegnare, come già sopra specificato, e dell'importo di € 36.953,44 quale economia disponibile oggi, a valere sulle somme finanziate con decreto n°870/2013;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di incrementare l'importo già imputato alla voce 14B, inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, di ulteriori € 147.299,00, una volta disimpegnati e definanziati con il presente decreto;

Ritenuto pertanto, di approvare il seguente quadro economico finale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIBERA SECCA GRANDE 010			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.758.865,55	
	Oneri per la sicurezza	€ 119.000,00	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.639.865,55	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.334,01	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.531,54	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.531,54	€ 1.213.531,55
	Importo lavori eseguiti al lordo come da fine lavori	€ 1.758.852,12	
	Oneri per la sicurezza	€ 118.999,10	
	Importo dei lavori eseguiti soggetti al ribasso	€ 1.639.853,02	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.329,84	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.523,18	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.522,28	€ 1.213.522,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (22%)	€ 266.974,90	
B.2	ESPROPRIAZIONI		
B.2.1	indennità di esproprio e asservimento	€ 28.577,42	
B.2.2	Spese di voltura e reg, notifiche etc.	€ 11.000,00	
B.2.3	Spese di frazionamenti (IVA ed oneri compresi)	€ 3.775,20	
B.3	competenze tecniche (acquisizione progetto) di cui € 98.322,20 impegnati con decreto n° 174/14	€ 130.119,12	
B.4	competenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza nell'esecuzione) (IVA ed oneri compresi)	€ 101.672,50	
B.5	competenze per collaudo statico (IVA ed oneri compresi)	€ 15.629,33	
B.5.1	competenze per collaudo Amministrativo	€ 3.926,21	
B.6	incentivi di cui art. 92 c. 5 del dlgs 163/03	€ 11.960,29	
B.7	oneri assicurativi RUP	€ 806,16	
B.8	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14, 205/14	€ 21.345,49	
B.9	contributo AVCP importo impegnato con decreto n°	€ 600,00	

	121/2014		
B.10	indagini geotecniche e geologiche	€	7.000,00
B.11	oneri di accesso a discarica	€	24.824,22
B.12	imprevisti ed eventuali lavori in economia	€	-
B.13	Attività di supporto tecnico	€	41.556,49
B.14	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€	260.345,56
B.15	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.030.112,89
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 2.243.635,17
	IMPEGNATO COSI' COME SEGUE:		
	spesa per competenze tecniche progettazione impegnato con decreto n° 174/14	€	98.322,20
	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00
	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49
	oneri assicurativi RUP	€	806,16
	Importo impegnato con decreto n° 266 /14, già modificato con dec. 614/14 e con dec. n12/15 e con dec. 391/2015	€	1.872.561,32
	Spese struttura commissariale	€	260.345,56
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM (dec. 382/14)	€	100.000,00
	ACCORDO DI PROGRAMMA FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO di cui:		€ 2.600.000,00
D	Finanziato con decreto n° 350/12 per indagini	€	130.119,12
	Finanziato con decreto n° 326/13 per oneri assicurativi RUP	€	806,16
	Finanziato con decreto 870/2013	€	2.467.663,33
	Definanziato per opere complementari decreto n° 395 del 10.08.2015		€ 318.000,00

Ritenuto

di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2

Di prendere atto del certificato di collaudo ed approvare, pertanto, gli atti di contabilità finale dell'intervento AG 010_A Comune di Ribera - "Progetto esecutivo del secondo intervento nell'ambito del completamento del consolidamento nella frazione in località Secca Grande" così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 22.533,54 nei confronti dall'ATI NUOVA FISE Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni srl.

Articolo 3

Di disimpegnare l'importo complessivo di € 110.345,56 variando le voci del quadro economico come indicato nel prospetto allegato al presente decreto, ed, al



contempo, **definanziare l'importo complessivo di € 147.299,00**, imputando detto importo alla voce B14 del quadro finale dell'intervento che viene approvato nel modo così di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIBERA SECCA GRANDE 010		
A	LAVORI	
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.758.865,55
	Oneri per la sicurezza	€ 119.000,00
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.639.865,55
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.334,01
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.531,54
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.531,54
		€ 1.213.531,55
	Importo lavori eseguiti al lordo come da fine lavori	€ 1.758.852,12
	Oneri per la sicurezza	€ 118.999,10
	Importo dei lavori eseguiti soggetti al ribasso	€ 1.639.853,02
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.329,84
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.523,18
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.522,28
		€ 1.213.522,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. (22%)	€ 266.974,90
B.2	ESPROPRIAZIONI	
B.2.1	indennità di esproprio e asservimento	€ 28.577,42
B.2.2	Spese di voltura e reg, notifiche etc.	€ 11.000,00
B.2.3	Spese di frazionamenti (IVA ed oneri compresi)	€ 3.775,20
B.3	competenze tecniche (acquisizione progetto) di cui € 98.322,20 impegnati con decreto n° 174/14	€ 130.119,12
B.4	competenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza nell'esecuzione) (IVA ed oneri compresi)	€ 101.672,50
B.5	competenze per collaudo statico (IVA ed oneri compresi)	€ 15.629,33
B.5.1	competenze per collaudo Amministrativo	€ 3.926,21
B.6	incentivi di cui art. 92 c. 5 del dlgs 163/03	€ 11.960,29
B.7	oneri assicurativi RUP	€ 806,16
B.8	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14, 205/14	€ 21.345,49
B.9	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 21/2014	€ 600,00
B.10	Madatini geotecniche e geologiche	€ 7.000,00
B.11	oneri di accesso a discarica	€ 24.824,22
B.12	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ -
B.13	Attività di supporto tecnico	€ 41.556,49
B.14	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€ 260.345,56

B.15	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€	100.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.030.112,89	€ 1.030.112,89
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 2.243.635,17
	IMPEGNATO COSI' COME SEGUE:			
	spesa per competenze tecniche progettazione impegnato con decreto n° 174/14	€	98.322,20	
	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€	600,00	
	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€	21.345,49	
	oneri assicurativi RUP	€	806,16	
	Importo impegnato con decreto n° 266 /14, già modificato con dec. 614/14 e con dec. n12/15 e con dec. 391/2015	€	1.872.561,32	
	Spese struttura commissariale	€	260.345,56	
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM (dec. 382/14)	€	100.000,00	
	ACCORDO DI PROGRAMMA FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO di cui:			€ 2.600.000,00
D				€ 2.598.588,61
	Finanziato con decreto n° 350/12 per indagini	€	130.119,12	
	Finanziato con decreto n° 326/13 per oneri assicurativi RUP	€	806,16	
	Finanziato con decreto 870/2013	€	2.467.663,33	
	Definanziato per opere complementari decreto n° 395 del 10.08.2015			€ 318.000,00

Articolo 4

Con successivi Decreti si provvederà a liquidare all'ATI NUOVA FISE Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni srl la somma complessiva di € 22.533,54 per i lavori principali e di € 21.488,39 per i lavori complementari previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al R.d.P, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



