



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 412 del 19 SET. 2016

ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" Approvazione contabilità finale e presa atto collaudo Statico e Tecnico Amministrativo

CUP J15d1300004001 CIG 494047943E

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del



mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposto soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti



pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 182 del 09/08/2011 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e DL, misure e contabilità dei lavori a favore dell'ing. Mario Saitta con sede in Via Di Bernardo Amato, 2 - Mistretta (ME) - C.F. STTMRA64D15F251Q con un prezzo offerto pari ad € 34.932,47 oltre oneri previdenziali ed IVA corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 64,888%;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 143 del 2 aprile 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Carmelo Rindina Calanni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 592 dell' 08 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza” per un importo complessivo di euro 1.452238,14;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. con sede in Messina, viale Principe Umberto 69 ,Cap. 98122, con un ribasso percentuale del 30,1982% corrispondenti a € 714.486,53 per i lavori, oltre a € 53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 767.799,43
- Visto** il contratto d'Appalto stipulato in data 09.05.2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ITAL PROGET srl per un importo complessivo pari ad € 767.799,43 oltre IVA di cui € 714.486,53 come importo netto dei lavori oltre ad €53.312,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 784 del 27 settembre 2013 con il quale, a seguito del contratto d'appalto stipulato in data 09 maggio 2013 con la ditta ITAL PROGET S.R.L, si è rimodulato, alla luce del ribasso d'asta, il quadro tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.098.945,61 e, tenuto conto delle somme già impegnate prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, corrispondenti complessivamente ad € 79.685,65, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di euro 1.019.259,96;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 197 dell'8 aprile 2014 con cui si provveduto a rimodulare il quadro economico mantenendo lo stesso importo complessivo di euro 1.019.259,96;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad imputare all'intervento di che trattasi l'importo di €150.000,00 propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le

spese di funzionamento della Struttura Commissariale

Visto

il Decreto Commissariale n°113 del 20.02.2015 con cui, a seguito di perizia di variante, trasmessa e approvata dal R.U.P., si è impegnato l'ulteriore importo di € 184.533,81 ad integrazione di quello già impegnato con decreto n°784 del 27.09.2013 determinando in tal modo un nuovo importo complessivo dell'intervento codificato con il codice ME 125 A -Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza" pari ad **€1.408.996,35**, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura;


Visto

il Decreto n. 456 del 02.10.2015 con cui, tra l'altro è stato rimodulato il Quadro Economico mantenendo lo stesso importo complessivo di €1.408.996,35;

Visto

il Decreto Commissariale n. 258 del 26/05/2016, con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'approvazione da parte del Rup della perizia di assestamento somme comportante il nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 1.052.955,28	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 53.312,91	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 29.362,01		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.023.593,27	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 309.106,74	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 714.486,53	
	Oneri e costi complessivi		€ 53.312,91	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 767.799,43	€ 767.799,43
A)	Totale Lavori al lordo post perizia compreso oneri e costi		€1.264.013,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€58.650,10	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 34.699,20		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.363,55	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 363.998,10	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.365,45	
	Oneri e costi complessivi		€ 58.650,10	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 900.015,55	€ 900.015,55
A)	Totale Lavori al lordo Perizia assestamento contabile compreso oneri e costi (minori lavori € 1.031,43)		€ 1.263.151,65	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 57.227,03	
A1.1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti al ribasso	€ 33.276,13		
A1.2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti al ribasso	€ 23.950,90		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.205.924,62	
	Importo del ribasso (030,1982%)		€ 364.167,53	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 841.757,09	
	Oneri e costi complessivi		€ 57.227,03	



A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa pari ad € 1031,43		€ 898.984,12	€ 898.984,12
B)	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 197.776,51		
B2)	Polizza assicurativa RUP	€ 1.500,00		
B3)	Imprevisti	€ 0,00		
B4)	Espropriazioni	€ 6.787,28		
B5)	Spese tecniche progettazione,direttore lavori, mis. Cont. +IVA e oneri di cui € 19.476,53 impegnati con decreto 473/13	€ 51.779,19		
B6)	Spese tecniche collaudo tecnico amm. e statico	€ 9.589,00		
B7)	lavori in economia	€ 17.917,41		
B8)	per spese tecniche 2% di incentivo RUP,supp.Rup, Geologo, coordinatore sicurezza in fase di esec.	€ 13.145,74		
B9)	Spese frazionamento catastali compresi IVA e oneri	€ 7.000,00		
B10)	spese per pubblicità, commissione gara e AVCP di cui € 3995,26 già impegnati : €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, € 1.089,00 con dec. 494/13, € 600,00 con dec. 572/13	€ 4.445,38		
B11)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 17.011,68		
B12)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio, verifiche tec. Importo già Impegnato con decreto n° 110/2012	€ 31.730,78		
B13)	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 150.000,00		
B	Totale somme a disposizione (B)	€ 508.682,97		
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.407.667,09
	<i>Impegnati come segue :</i>			
	GEOMERID indagini geognostiche		€ 31730,78	
	Pubblicità, commissione di gara e Contributo Autorità di vigilanza così impegnati: €30,00 con decreto n° 312/11, € 136,35 con dec. 338/2012, € 1.021,04 con dec. 296/2013, € 1.118,87 con decreto n° 393/13, €1089,00 con dec. 494/13, €600,00 con dec. 572/13		€ 3.995,26	
	importo pag.competenze tecniche : progettazione DI.misure e contabilità		€ 19.476,54	
	Importo impegnato con decreto 473/13 rimodulato con integrazione impegno con dec. 113/2015 come da quadro economico		€ 1.20464.51	
	Spese funzionamento struttura commissariale decreto n° 472/14		€ 150.000,00	



Considerato che sono stati corrisposti n. 5 SAL all'impresa ITAL PROGET srl per un importo complessivo pari ad € 892.986,33, oltre IVA;

Vista la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione dei lavori del 28/11/2013, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
 - Verbale di ripresa dei lavori del 16/12/2013, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori fissando il termine per l'ultimazione degli stessi al 18/04/2014;
 - Verbale di sospensione dei lavori del 03/02/2014, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
 - Verbale di ripresa dei lavori del 18/03/2014, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori fissando il termine per l'ultimazione degli stessi al 31/05/2014;
 - Verbale di sospensione dei lavori del 08/05/2014, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante;
 - Verbale di ripresa dei lavori del 10/11/2014, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori fissando il termine per l'ultimazione degli stessi al 04/02/2015;
 - Verbale di sospensione dei lavori del 29/12/2014, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
 - Verbale di ripresa dei lavori del 17/04/2015, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori fissando il termine per l'ultimazione degli stessi al 27/05/2015;
 - la perizia di variante, approvata dal Rup di cui al decreto commissariale n. 113 del 20.02.2015;
 - Atto di sottomissione del 10/11/2014, sottoscritto dall'Impresa ITAL PROGET S.R.L. e registrato in data 25/11/2014 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina al n. 3047 - serie 3, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante e suppletive è stata prorogata l'ultimazione dei lavori di 60 giorni;
 - il certificato di ultimazione dei lavori del 01/06/2015, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che la fine dei lavori è avvenuta il 27/05/2015 ed ha concesso all'impresa ulteriori 60 giorni di tempo per dei lavori di dettaglio del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 29/07/2016, acquisito agli atti al prot. n. 3383 in data 02/08/2016, redatto dal collaudatore Ing. Salvatore Bartolotta, approvato e sottoscritto dal Rup, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, col quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito residuo dell'impresa di € 5.997,79, così distinti:
- importo del conto finale confermato, al netto € 898.984,12;
 - a dedurre n. 5 certificati di acconto pari ad € 892.986,33;
- Resta il credito residuo dell'Impresa pari ad € 5.997,79;

Preso atto che, per i lavori sopra citati, il collaudo Tecnico-Amministrativo è stato



debitamente sottoscritto dall'impresa Ital Proget S.r.l. senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare la contabilità finale e di prendere atto del Certificato di collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo, relativo l'intervento codificato ME 125 A - Comune di Tortorici- "Muri e paratie Montevalle e opere idrauliche zona Lembo-Pellizza", dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 5.997,79 nei confronti dell'impresa Ital Proget S.r.l.
- Articolo 3** Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa Ital Proget S.r.l. la somma complessiva di **€ 5.997,79** oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.
- Articolo 4** Il presente intervento sarà chiuso definitivamente solo dopo avere concluso le attività relativi ai frazionamenti catastali;
- Articolo 4** Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;
- Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

CFoti

