

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 452 del 11 OTT. 2016

Intervento ME063_1A – CASTROREALE – “Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale ” Lavori complementari

Presa atto certificato di collaudo e approvazione Atti di Contabilità finale-Disimpegno- somme

CUP: J85D12000780001 – CIG: 6435292AF2

IL Soggetto Attuatore

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al

Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;


Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con il quale è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A è compreso l'intervento individuato con il codice ME 063, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento del versante occidentale a valle




del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

Considerato

che con verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana hanno concordato sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-063 B, riguardante l'esecuzione del progetto di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" presso il comune di Castoreale (ME) per un importo complessivo di € 1.650.000,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.;

Richiamati:

- il Decreto Commissariale n. 264/2012 del 07 giugno 2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Buccheri, in servizio presso l'U.T.C. di Castoreale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- il Decreto Commissariale n. 297/2012 del 26 giugno 2012 con il quale è stata acquistata tutta la documentazione tecnica progettuale relativa all'intervento ME 063 A "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - Completamento" redatta dall'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina, il 05.05.1969 CF CLN PTR 69E05 F158B iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867, dall'Ing. Antonino Sutura, nato a Messina, il 11.09.1972 CF. STRNNN72P11F158H iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 2228, dal Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi, nato a Cammarata, il 25.01.1950 CF SNG SVT 50°25 B486T iscritto all'Ordine dei geologi della Sicilia al n. 248, al costo di euro 69.627,77 oltre oneri e I.V.A. e quindi per un totale complessivo di euro 87.416,28 (oneri e I.V.A. compresi);
- il Decreto Commissariale n. 564/2012 del 26 ottobre 2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento ME_063_A per un importo pari a € 1.585.394,53 di cui € 969.338,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 29.979,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 586.076,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Decreto Commissariale decreto n. 662/2012 del 3 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 063 A a favore della C.N.T. S.r.l. - con sede Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Via S. Andrea, 289, cap 98051 - con un prezzo offerto pari a € 696.078,74, oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,1903%.
- il Decreto Commissariale n. 718/2012 del 19 dicembre 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento ME 063 A all'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 05.05.1969 CF CLN PTR 69E05 F158B iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867 con studio in Messina Via Caldara Polidoro, 5/D, per un importo complessivo pari a € 39.890,05 oltre IVA e oneri previdenziali;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 24 gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 5070 serie 3 del 4 marzo 2013;
- il Decreto Commissariale n. 113/2013 del 21 febbraio 2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta si è rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.254.750,73 ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti prima della stipula del contratto corrispondenti ad €



88.437,32 si è disposto l'ulteriore impegno di € 1.166.313,41 per la realizzazione dell'intervento ME 063 A;

Considerato che:

- con nota prot. n. 7655 del 25/07/2014, assunta al protocollo commissariale n° 3660 del 29/07/2014, il R.U.P. ha chiesto al Commissario Straordinario Delegato l'autorizzazione alla redazione del progetto di opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;
- con nota prot. 9817 del 22/09/2014, assunta al protocollo commissariale n° 4400 del 23/09/2014, il R.U.P., ad integrazione della precedente nota prot. 3660/2014, ha ribadito la necessità di eseguire opere complementari precisando in dettaglio le motivazioni della richiesta, le circostanze impreviste ed imprevedibili intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori ed attestando in definitiva le finalità delle opere complementari stimate nella misura complessiva di € 270.000,00 e la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006;
- con nota prot. 4482 del 29/09/2014 è stata autorizzata la redazione del progetto esecutivo per l'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti entro il limite massimo di € 270.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;
- con nota prot. 0003305 del 30/03/2015, assunta al protocollo commissariale n. 1717 del 31/03/2015, il RUP ha trasmesso alla struttura commissariale il progetto esecutivo delle opere complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 relative ai lavori di "consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - completamento" dell'importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 160.630,31 per lavori e € 109.369,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con nota del 23/09/2015, assunta al protocollo commissariale n 4334 del 28/09/2015, il RUP ha richiesto all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscritto in data 24 gennaio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 5070 serie 3 del 4 marzo 2013;

Visto il provvedimento del 16/06/2015 con il quale il responsabile unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 160.630,31 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 109.369,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decreto Commissariale n. 167 del 08/04/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 475 del 07/10/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 167 del 08/04/2016), con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto e all'integrazione del finanziamento dell'intervento "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato" - LAVORI COMPLEMENTARI ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 - individuato con il codice intervento ME_063_A_1, per un importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 160.630,31 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, ed € 109.369,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 718 del 19/12/2012 con il quale è stato incaricato l'Ing. Pietro Colonna della Direzione, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori individuati con il codice ME 063_A CASTROREALE - "Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - completamento"

Visto

il Decreto Commissariale n. 615 del 30/07/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera relativamente ai lavori identificati con codice ME 063 A - Castoreale "Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento";

Visto

il contratto dei lavori di che trattasi stipulato tra il Soggetto Attuatore e l'impresa C.N.T. S.R.L. in data 03/12/2015 ai sensi dell'art. 57 c.5 D.Lgs. 163/2006, registrazione n. 125/18 serie 1 del 21/12/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 167 del 08/04/2016);


Visto

il Decreto Commissariale n. 167 del 08/04/2016, con il quale, alla luce della stipula del contratto, è stata impegnata la somma utile alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, corrispondente complessivamente ad € 270.000,00, a valere sulle somme finanziate con il sopracitato decreto n. 564/2012, come integrato dal decreto n. 475/2015;

Visto

il decreto 391 del 1° settembre 2016 con cui si è preso atto della perizia di variante che ha comportato un disimpegno somme e una nuova approvazione del quadro economico come di seguito riportato:

	VOCI	importi
	Importo dei lavori	221.085,14
	oneri sicurezza	6.632,55
1/a	importo lavori a base d'asta	214.452,59
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	60.454,83
A	Importo netto compresi oneri	160.630,31
1	Importo dei lavori post perizia	223.994,35
	oneri sicurezza	6.719,83
1/a	importo lavori a base d'asta	217.274,52
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	61.250,34
	maggiori lavori	2.909,21
A	Importo netto compresi oneri	162.744,01
1/b	IVA sui lavori 22%	35.803,68
2/b	incentivo RUP	1.119,97
3/b	incentivo supporto al RUP	403,19
4/b	competenze tecniche DL	44.301,26
5/b	competenze geologiche	6.478,13
6/b	indagini geognostiche	8.161,55
7/b	collaudo statico	3.171,41
8/b	collaudo tecnico-amministrativo	515,13
9/b	oneri per accertamenti e verifiche tecniche	5.825,00
10/b	oneri conferimento a discarica	405,88
11/b	Espropri	144,59
12/b	Imprevisti	-
13/b	AVCP	225,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	106.554,79
C	TOTALE intervento A+B	269.298,80

**Vista**

la nota del 10/09/2016 assunta al protocollo commissariale n° 3855 del 16/09/2016, con la quale il Collaudatore Statico Ing. Giuseppe Lo porto ha trasmesso il Certificato

di collaudo statico dei lavori vistato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 29/09/2016;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 08/06/2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 03/06/2016;

Vista la Relazione a Struttura ultimata del 17/06/2016, redatta dal D.L. Ing. Pietro Colonna ed acquisita dal Collaudatore in data 13/07/2016;

Vista la nota del 23/09/2016 assunta al protocollo commissariale n° 3983 del 26/09/2016, con la quale il Collaudatore dell'intervento Ing. Giuseppe Lo Porto ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Lavori:

⚡ Importo netto conto finale dei lavori € 162.743,87

A Dedurre:

⚡ Certificati di acconto già corrisposti € 151.691,00

⚡ Resta il credito dell'Impresa in netti € **11.052,87**

(undicimilazerocinquantadue/87) oltre IVA che possono essere corrisposti all'impresa C.N.T. S.R.L. a saldò di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Vista la nota prot. 7267 del 25 luglio 2016, assunta al prot. commissariale con il n° 3300 del 26 luglio 2016, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere gli atti di contabilità finale dell'intervento completa di allegati e precisamente:

- Atti di contabilità:
- Libretto delle misure
- Stato finale dei lavori
- Sommario del registro di contabilità
- Stima incidenza manodopera
- Stima sicurezza
- Registro di contabilità
- Disegni contabili - Misure
- Relazione sul conto finale

Ritenuto di dover prendere atto del Certificato di Collaudo ed approvare gli atti di contabilità finale dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice ME 063_1 A CASTROREALE - "Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoréale" - Lavori complementari, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.

Ritenuto di approvare il seguente quadro Economico finale che, alla luce di quanto dichiarato dal D.L. nello stato finale riporterà un minore importo netto effettivo dei lavori pari ad e € 162.743,87 di cui € 6.719,82 per oneri della sicurezza, e pertanto, **disimpegnare l'importo di € 0,17 (di cui 0,14 dai lavori e 0,03 dall'IVA)**

	VOCI	importi
	Importo dei lavori	€ 221.085,14
	oneri sicurezza	€ 6.632,55
1/a	importo lavori a base d'asta	€ 214.452,59

2/a	ribasso d'asta 28,1903%	€	60.454,83
A	Importo netto compresi oneri	€	160.630,31
1	Importo dei lavori post perizia	€	223.994,35
	oneri sicurezza	€	6.719,83
1/a	importo lavori a base d'asta	€	217.274,52
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	€	61.250,34
	maggiori lavori	€	2.909,21
A	Importo netto compresi oneri	€	162.744,01
	Importo netto compresi oneri come da stato finale	€	162.743,87
1/b	IVA sui lavori 22%	€	35.803,65
2/b	incentivo RUP	€	1.119,97
3/b	incentivo supporto al RUP	€	403,19
4/b	competenze tecniche DL	€	44.301,26
5/b	competenze geologiche	€	6.478,13
6/b	indagini geognostiche	€	8.161,55
7/b	collaudo statico	€	3.171,41
8/b	collaudo tecnico-amministrativo	€	515,13
9/b	oneri per accertamenti e verifiche tecniche	€	5.825,00
10/b	oneri conferimento a discarica	€	405,88
11/b	Espropri	€	144,59
12/b	Imprevisti	€	-
13/b	AVCP	€	225,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	106.554,76
C	TOTALE intervento A+B	€	269.298,63
	disimpegno da effettuare 0,14 dai lavori, +0,03 IVA	€	0,17

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Di prendere atto del certificato di collaudo ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice ME 063_A CASTROREALE - "Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castoreale - completamento" LAVORI COMPLEMENTARI, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 11.052,87 per i lavori complementari nei confronti della ditta Ditta C.N.T. S.R.L. che si provvederà a liquidare alla Ditta C.N.T. S.R.L. previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

Articolo 3 **Di disimpegnare**, a seguito dell'approvazione degli atti contabili, l'importo complessivo di € 0,17 (di cui 0,14 dai lavori e 0,03 dall'IVA) a valere sulle somme impegnate con decreto 167/16 ed approvare il quadro finale dell'intervento nel modo così di seguito riportato:

	VOCI		importi
	Importo dei lavori	€	221.085,14
	oneri sicurezza	€	6.632,55
1/a	importo lavori a base d'asta	€	214.452,59
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	€	60.454,83
A	Importo netto compresi oneri	€	160.630,31
1	Importo dei lavori post perizia	€	223.994,35
	oneri sicurezza	€	6.719,83
1/a	importo lavori a base d'asta	€	217.274,52
2/a	ribasso d'asta 28,1903%	€	61.250,34
	maggiori lavori	€	2.909,21
A	Importo netto compresi oneri	€	162.744,01
	Importo netto compresi oneri come da stato finale	€	162.743,87
1/b	IVA sui lavori 22%	€	35.803,65
2/b	incentivo RUP	€	1.119,97
3/b	incentivo supporto al RUP	€	403,19
4/b	competenze tecniche DL	€	44.301,26
5/b	competenze geologiche	€	6.478,13
6/b	indagini geognostiche	€	8.161,55
7/b	collaudo statico	€	3.171,41
8/b	collaudo tecnico-amministrativo	€	515,13
9/b	oneri per accertamenti e verifiche tecniche	€	5.825,00
10/b	oneri conferimento a discarica	€	405,88
11/b	Espropri	€	144,59
12/b	Imprevisti	€	-
13/b	AVCP	€	225,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	106.554,76
C	TOTALE intervento A+B	€	269.298,63
	disimpegno da effettuare 0,14 dai lavori, +0,03 IVA	€	0,17

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) e di trasmetterlo al R.d.P, al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

77A