

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO N. 466 del 7 OTT. 2016

ME89_5 A Messina - "Opere di consolidamento i località Santo Stefano Briga nel Comune di Messina" Approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale (art. 234 del D.P.R. 207/2010)- Disimpegno Somme Rimodulazione del quadro economico CUP J49D14000210001 - CIG 5818274F94

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di

cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento localita' Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
- CONSIDERATO** che, nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011, l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento in localita' Santo Stefano Briga" per un importo complessivo di € 550.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 144 del 21 marzo 2014 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Salvatore Bartolotta, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 383 del 18 giugno 2014 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME89_5 A "Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina" per un importo

complessivo di € 795.000,00, di cui € 590.500,00 ed € 204.500,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 477 del 21/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa I.CO.SER S.R.L., con un ribasso percentuale del 34,9213 % corrispondenti a € 259.094,48 oltre a € 164.580,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 27.034,15 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta ed € 761,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 451.469,63 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 122 del 24 febbraio 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Domenico Currò, in servizio presso l'UTC di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 309 del 17/06/2015 con la quale si è affidato l'incarico di Collaudatore Tecnico amministrativo e Statico in corso d'opera all'Ing. Basilio Cardaci;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 21 settembre 2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa I.CO.SER SRL, con sede a Gangi (PA) in Viale Unità di Italia n. 20, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 01.10.2015 al n. 4619 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 451 del 25 settembre 2015 con il quale, alla luce del ribasso d'asta e degli impegni già assunti, si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di **€ 616.942,69** ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad **€ 7.854,61**, si è disposto l'impegno della rimanente somma di **€ 609.088,20** necessaria alla realizzazione dell'intervento ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 173 del 12/04/2016 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n.1, approvata in linea tecnica, che ha comportato la rimodulazione del quadro economico, pur mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 616.942,69
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 11/03/16 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati in data 10 marzo 2016 e quindi entro i termini contrattuali;
- Vista** la Relazione a Struttura ultimata del 09/05/2016 redatta dal Direttore dei Lavori della parte strutturale, Ing. Salvatore Bartolotta, e sottoscritta dal Direttore dei Lavori di carattere generale, Geom. Domenico Currò;
- Vista** la Relazione sul conto finale del 25/07/2016, redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal RUP, dalla quale si evince che l'importo dei lavori al netto effettivamente spesi ammontano ad € 461939,93, pertanto, vi è una minore spesa rispetto a quelli autorizzati pari ad € risulta a credito dell'impresa esecutrice dei lavori l'importo di € 2.309,93;
- Vista** la nota del 04/08/2016, acquisita agli atti al prot. n° 3476 del 05/08/2016, con la quale il Collaudatore dell'intervento, Ing. Basilio Cardaci ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale ha attestato che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito netto residuo di € 2.309,93, oltre IVA, all'impresa esecutrice dei lavori, a tacitazione di ogni suo avere.
- Vista** la nota prot. 199466 del 26 luglio 2016, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere al Collaudatore gli atti di contabilità finale dell'intervento;
- RITENUTO** di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice ME 089_5_A "Opere di consolidamento in località Santo Stefano Briga", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010;



Considerato che come risulta dallo stato finale, l'importo effettivo dei lavori eseguiti è pari ad € 461.939,93 e, pertanto, rispetto all'importo autorizzato, corrispondente ad € 465.280,37, viene registrata una differenza di € 3.340,44 oltre IVA;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare il quadro economico così come di seguito riportato, già trasmesso dal R.U.P con gli atti contabili, che comporterà complessivamente un **di disimpegno complessivo pari ad € 3940,65** dalle somme già impegnate con decreto commissariale n. 451/2015 (già modificato dal decreto n. 173/2016), variando gli importi nelle voci così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			ME 89/5	
VOCI			Importi progetto	TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 590.500,00	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 192.375,15	
A1.1	costo della manodopera	€164.580,00		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 761,00		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 398.124,85	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 139.030,37	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 259.094,48	
	Oneri e costi complessivi		€ 192.375,15	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 451.469,63	€ 451.469,63
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi post perizia		€ 608.649,82	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 198.099,66	
A1.1	costo della manodopera	€ 169.887,01		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.178,50		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 410.550,16	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 143.369,45	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 267.180,71	
	Oneri e costi complessivi		€ 198.099,66	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 465.280,37	€ 465.280,37
A)	Totale complessivo Lavori al lordo compreso oneri e costi come da stato finale		€ 596.013,99	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 194.234,19	
A1.1	costo della manodopera	€ 166.257,81		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 26.456,63		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.519,75		
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO		€ 401.779,80	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 140.306,73	
A	Totale lavori al netto del ribasso		€ 261.473,07	
A.a.	Lavori in economia		€ 6.700,91	
	di cui soggetti al ribasso 34,9213%		€ 1.340,83	
	Importo del ribasso		€ 468,23	
Aa.1	Lavori in economia al netto del ribasso		€ 6.232,68	
	Oneri e costi complessivi non soggetti al ribasso		€ 194.234,19	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri, costi e lavori in economia al netto (A+ A1+A2+A3 Aa1		€ 461.939,93	€ 461.939,93
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui lavori 22%		€ 101.626,78	
B2	Competenze tecniche geologo comprensivi di IVA ed diritti		€ 2.867,29	
B3	Indagini geognostiche comprensivi di IVA		€ 16.551,00	
B4	per imprevidenti < 5% sui lavori a b.a.		€ 0,00	
B5	Acquisizione aree trasferimenti e frazionamenti		€ 11.000,00	
B6	per spese tecniche 2% di cui € 4546,85 impegnati con decreto n° 769/14		€ 11.810,00	
B7	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	

B8	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
B9	oneri di accesso a discarica IVA inclusa		€ 1.138,99	
B10	collaudo tecnico amministrativo		€ 683,82	
B11	collaudo statico in corso d'opera		€ 2.076,47	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 151.062,11	€ 151.062,11
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 613.002,05
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	incentivi ex art. 92 importo impegnati con decreto n° 769/14		€ 4.546,85	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
	IMPEGNO DA quadro economico N° 451/15		€ 609.088,08	
	importo da disimpegnare con il presente decreto		3.940,65	

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto del Certificato di Collaudo e di approvare gli atti di contabilità finale inerenti all'intervento denominato con il codice ME89_5 A "Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010;

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione degli atti contabili, l'importo di € 3.940,65, variando gli importi nelle voci così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto, a valere sulle somme già impegnate con decreto commissariale n. 451/2015 ed approvare il quadro economico dell'intervento de quo, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			Importi progetto	ME 89/5
VOCI				TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 590.500,00	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 192.375,15	
A1.1	costo della manodopera	€164.580,00		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 761,00		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 398.124,85	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 139.030,37	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 259.094,48	
	Oneri e costi complessivi		€ 192.375,15	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 451.469,63	€ 451.469,63
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi post perizia		€ 608.649,82	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 198.099,66	
A1.1	costo della manodopera	€ 169.887,01		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.178,50		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 410.550,16	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 143.369,45	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 267.180,71	
	Oneri e costi complessivi		€ 198.099,66	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 465.280,37	€ 465.280,37



A)	Totale complessivo Lavori al lordo compreso oneri e costi come da stato finale		€ 596.013,99	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 194.234,19	
A1.1	costo della manodopera	€ 166.257,81		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 26.456,63		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.519,75		
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO		€ 401.779,80	
	Importo del ribasso (34,9213%)		€ 140.306,73	
A	Totale lavori al netto del ribasso		€ 261.473,07	
A.a.	Lavori in economia		€ 6.700,91	
	di cui soggetti al ribasso 34,9213%		€ 1.340,83	
	Importo del ribasso		€ 468,23	
Aa.1	Lavori in economia al netto del ribasso		€ 6.232,68	
	Oneri e costi complessivi non soggetti al ribasso		€ 194.234,19	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri, costi e lavori in economia al netto (A+ A1+A2+A3 Aa1		€ 461.939,93	€ 461.939,93
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui lavori 22%		€ 101.626,78	
B2	Competenze tecniche geologo comprensivi di IVA ed diritti		€ 2.867,29	
B3	Indagini geognostiche comprensivi di IVA		€ 16.551,00	
B4	per imprevisti <5% sui lavori a b.a.		€ 0,00	
B5	Acquisizione aree trasferimenti e frazionamenti		€ 11.000,00	
B6	per spese tecniche 2% di cui € 4546,85 impegnati con decreto n°769/14		€ 11.810,00	
B7	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
B8	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
B9	oneri di accesso a discarica IVA inclusa		€ 1.138,99	
B10	collaudo tecnico amministrativo		€ 683,82	
B11	collaudo statico in corso d'opera		€ 2.076,47	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 151.062,11	€ 151.062,11
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 613.002,05
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	incentivi ex art. 92 importo impegnati con decreto n° 769/14		€ 4.546,85	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
	IMPEGNO DA quadro economico N° 451/15		€ 609.088,08	
	importo da disimpegnare con il presente decreto		3.940,65	

Articolo 4 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare la ditta esecutrice dei lavori I.CO.SER SRL, la somma complessiva di € 2.309,93, oltre IVA, quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 c. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163" e ss.mm.ii.

Articolo 5 Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

[Firma]

