



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 544 del 09 DIC. 2016

ME 089_5_A "Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel comune di Messina" - Pagamento rata di saldo all'impresa I.CO.SER srl CUP J49D14000210001 - CIG 5818274F94

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al



Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;


Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del



Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;0

- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
- Considerato** che nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento localita' Santo Stefano" per un importo complessivo di € 795.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 144 del 21 marzo 2014 (già allegato al Decreto n. 165/2016) con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Salvatore Bartolotta, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 383 del 18/06/2014 (già allegato al Decreto n. 165/2016) con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089_5 A Messina - "Opere di consolidamento località Santo Stefano", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 795.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 477 del 21/07/2014 (già allegato al Decreto n. 165/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa I.CO.SER S.R.L., con un ribasso percentuale del 34,9213 % corrispondenti a € 259.094,48 oltre a € 164.580,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 27.034,15 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta ed € 761,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 451.469,63 oltre IVA;
- Visto** il contratto dei lavori stipulato tra il Soggetto Attuatore e l'impresa I.CO.SER S.R.L. in data 29/09/2014 e registrato All'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio 2 in data 01/10/2014 al n. 4619, serie 3 (già allegato al Decreto n. 165/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 451 del 25/09/2015 (già allegato al Decreto n. 165/2016) con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 616.942,69 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti, è stata impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 609.088,08, necessaria alla realizzazione dell'intervento ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 618 del 17/12/2015 (già allegato al Decreto n. 165/2016) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 02/12/2015, come da certificato di pagamento n. 1 del 03/12/2015, per un importo complessivo pari ad € 238.869,90, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 165 del 06/04/2016, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 16/02/2016, come da certificato di pagamento n. 2 del 23/02/2016, per un importo complessivo pari ad € 210.198,68, IVA inclusa;



Visto il Decreto Commissariale n. 173 del 12/04/2016 (già allegato al Decreto n. 264/2016) con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n.1, approvata in linea tecnica dal Rup, che ha comportato la rimodulazione del quadro economico, pur mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 616.942,69;

Visti - il verbale di consegna dei lavori del 30/06/2015, dal quale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 26/12/2015;

- la nota prot. n° 293733 del 14/12/2015 con la quale il R.d.p. ha concesso, su richiesta, la proroga dei termini contrattuali di giorni sessanta, per cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 24/02/2016;

- l'Atto di sottomissione, redatto in data 19/04/2016 con il quale, tra l'altro, a seguito della PVS della quale si è preso atto col sopra citato decreto n. 173 del 12/04/2016, in virtù del maggiore importo dei lavori, si è prorogato il termine di esecuzione delle opere, di giorni 15 continuativi;

Visto il Decreto Commissariale n. 264 del 1°/06/2016, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 16/02/2016, come da certificato di pagamento n. 3 del 10/05/2016, per un importo complessivo pari ad € 111.680,02, IVA inclusa;

Visto lo Stato Finale dei lavori, dal quale si evince che risulta a credito dell'impresa l'importo di € 2.309,93, oltre IVA, come da tabella di seguito riportata:

Importo netto dei Lavori		€ 461.939,93
A dedurre acconti già corrisposti		- € 459.630,00
Risulta a credito dell'impresa		€ 2.309,93

Visti - il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 11/03/16 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati in data 10 marzo 2016 e quindi entro i termini contrattuali;

- la Relazione sul conto finale del 25/07/2016, redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal Rup, dalla quale si evince che l'importo dei lavori autorizzati, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 465.280,37, mentre l'importo dei lavori effettivamente eseguiti ammonta ad € 461.939,93, pertanto, ne consegue che vi è una minore spesa pari ad € 2.309,93, oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 466 del 17/10/2016 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del certificato di collaudo, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed è stato rimodulato il quadro economico nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			ME 89/5
VOCI			Importi progetto TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 590.500,00
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 192.375,15
A1.1	costo della manodopera	€164.580,00	
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15	
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 761,00	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 398.124,85
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 139.030,37
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 259.094,48
	Oneri e costi complessivi		€ 192.375,15
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 451.469,63
			€ 451.469,63

A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi post perizia		€ 608.649,82	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 198.099,66	
A1.1	costo della manodopera	€ 169.887,01		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.178,50		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 410.550,16	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 143.369,45	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 267.180,71	
	Oneri e costi complessivi		€ 198.099,66	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 465.280,37	€ 465.280,37
A)	Totale complessivo Lavori al lordo compreso oneri e costi come da stato finale		€ 596.013,99	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 194.234,19	
A1.1	costo della manodopera	€ 166.257,81		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 26.456,63		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.519,75		
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO		€ 401.779,80	
	Importo del ribasso (034,9213%)		€ 140.306,73	
A	Totale lavori al netto del ribasso		€ 261.473,07	
A.a.	Lavori in economia		€ 6.700,91	
	di cui soggetti al ribasso 34,9213%		€ 1.340,83	
	Importo del ribasso		€ 468,23	
Aa.1	Lavori in economia al netto del ribasso		€ 6.232,68	
	Oneri e costi complessivi non soggetti al ribasso		€ 194.234,19	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri, costi e lavori in economia al netto (A+ A1+A2+A3 Aa1		€ 461.939,93	€ 461.939,93
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui lavori 22%		€ 101.626,78	
B2	Competenze tecniche geologo comprensivi di IVA ed diritti		€ 2.867,29	
B3	Indagini geognostiche comprensivi di IVA		€ 16.551,00	
B4	per imprevisti <5% sui lavori a b.a.		€ 0,00	
B5	Acquisizione aree trasferimenti e frazionamenti		€ 11.000,00	
B6	per spese tecniche 2% di cui € 4546,85 impegnati con decreto n°769/14		€ 11.810,00	
B7	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
B8	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
B9	oneri di accesso a discarica IVA inclusa		€ 1.138,99	
B10	collaudo tecnico amministrativo		€ 683,82	
B11	collaudo statico in corso d'opera		€ 2.076,47	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 151.062,11	€ 151.062,11
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 613.002,05
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	incentivi ex art. 92 importo impegnati con decreto n° 769/14		€ 4.546,85	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
	IMPEGNO DA quadro economico N° 451/15		€ 605.147,43	

Vista la polizza fidejussoria n. 0472405763 per lo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti in data 13/10/2016 con prot. n. 4231;

Vista la nota prot. n. 309714 del 28/11/2016, acquisita agli atti in data 5043 del 30/11/2016, con la quale il Rup ha trasmesso la proposta di liquidazione del credito di € 2.309,93, oltre IVA a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, quale rata di saldo;



- Vista** la fattura n. 6 del 11/10/2016, acquisita agli atti in data 19/10/2016 con prot. n. 4302, emessa dalla Ditta I.CO.SER srl e relativa alla rata di saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.818,11, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa I.CO.SER S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 02/11/2016 e acquisito agli atti in data 01/12/2016 con prot. n. 5055;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura n. 6 del 11/10/2016, acquisita agli atti in data 19/10/2016 con prot. n. 1213, emessa dalla Ditta I.CO.SER srl e relativa alla rata di saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.818,11, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento località Santo Stefano", individuato con il codice ME089_5 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 6 del 11/10/2016, acquisita agli atti in data 19/10/2016 con prot. n. 1213, emessa dalla Ditta **I.CO.SER srl - C.F./P.IVA 05840560824** - e relativa alla rata di saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 2.309,93** (duemilatrecentonove/93) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegato al presente decreto;



Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 508,18** (cinquecentotto/18) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;


Articolo 4

Al pagamento della somma complessiva di € 2.818,11 di cui ai superiori articoli, si provvede a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 451 del 25/09/2015 (voce A/1 2.309,93, voce B/1 € 508,18) e ss.mm.ii., mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013 sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento, al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Folli



1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18