



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e s.m.i.

Via C. Nigra, 5 - Palermo

DECRETO N. 579 del 23 DIC. 2016

**ME 119\_A SINAGRA (ME)** - "Drenaggi e consolidamenti - C.da Faranò".  
**Pagamento SAL n. 6 per lavori eseguiti a tutto il 15/11/2016 - ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti**  
**CUP: J65D12000380001 CIG 5353681D4F**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione

del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 119 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento di "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel Comune di Sinagra;

- Visto** il Decreto n. 27 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Francesco Cappotto, Responsabile dell'Area tecnica del comune di Sinagra, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013, con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 3.000.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1089 del 09/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel Comune di Sinagra - codice intervento ME 119 A - a favore della ATI Pettinato Costruzioni S.R.L. (Mandataria) - C.E.I.T. di Ing. Giuseppe Mammoliti (Mandante), con sede in Messina Via Ugo Bassi, 31 98123 con un ribasso percentuale del 32,6066% corrispondenti a € 1.518.081,08 oltre € 9.274,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 1.527.355,98 oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario e l'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti, con sede a Messina, Via Ugo Bassi, 31, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19.02.2014 al n°36/8 serie 1 (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 218 del 16/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 2.302.850,71, ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 98.465,82 si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro € 2.204.384,89 per la realizzazione dell'intervento de quo (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Considerato** che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento dell'importo di euro 308.095,00 al fine di ripartirlo tra le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM ed imputare detta somma al quadro economico dell'intervento inserendo nel quadro economico l'apposita voce "spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM";
- Considerato** che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento della somma di € 150.000,00 per imputarla, nel quadro economico, ad un' apposita voce 'Spese di funzionamento della struttura commissariale';
- Visto** il Decreto Commissariale n. 584 del 30/09/2014 con il quale è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 10% per l'importo complessivo di € 186.337,43 all'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 615 del 13/10/2014 con il quale si è provveduto ad integrare l'impegno già assunto con il sopra citato decreto n° 218/14, di un ulteriore importo pari ad € 22.568,03 e, tenuto conto anche di quanto disposto dai decreti 472/14 e 382/14, si è provveduto ad inserire le voci B15 e B16, rimodulando, pertanto il quadro economico generale dell'intervento, per un nuovo importo complessivo pari ad € 2.741.913,71 (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 742 del 03/12/2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 all'ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, per lavori eseguiti a tutto il 10/11/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 18/11/2014, per un importo complessivo di € 437.628,70 IVA inclusa (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);

- Visto** il Decreto Commissariale n. 14 del 13/01/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'impegno già assunto con il sopra citato decreto n° 218/14, (già modificato dal decreto n° 615/14), di un ulteriore importo pari ad € 19.032,00 rimodulando, pertanto, il quadro economico generale dell'intervento, per un nuovo importo complessivo pari ad € 2.760.945,71 (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto n. 101 del 17/02/2015 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 2 all'ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, per lavori eseguiti a tutto il 21/01/2015 come da certificato di pagamento n. 2 del 22/01/2015, per un importo complessivo di € 387.419,87 IVA inclusa (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto n. 389 del 06/08/2015 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 3 all'ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, per lavori eseguiti a tutto il 20/05/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 20/07/2015, per un importo complessivo di € 161.084,20 IVA inclusa (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016);
- Visto** il Decreto n. 185 del 18/04/2016 (già allegato al Decreto Commissariale n. 293 del 16/06/2016) con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10, e, al contempo, si è disposto un ulteriore impegno di € 238.523,56 ad integrazione di quello già assunto con decreto n° 218/14 modificato dai decreti n° 615/14 e 14/15, approvando un nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio per un nuovo importo complessivo pari ad € 2.999.469,27:

	QUADRO ECONOMICO	Importo	Totali
	<b>LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO</b>	€ 2.261.841,30	
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.274,90	
	<b>LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA</b>	€ 2.252.566,40	
	<i>Importo del Ribasso d'asta (32,6066%)</i>	€ 734.485,32	
a1	Importo del al netto del ribasso d'asta	€ 1.518.081,08	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 9.274,90	
A	<b>Totale Lavori e oneri sicurezza</b>	€ 1.527.355,98	€ 1.527.355,98
	<b>LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO post perizia</b>	€ 2.604.000,03	
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 26.765,06	
	<b>LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA</b>	€ 2.577.234,97	
	<i>Importo del Ribasso d'asta (32,6066%)</i>	€ 840.348,70	
a1	Importo del al netto del ribasso d'asta	€ 1.736.886,27	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 26.765,06	
A	<b>Totale Lavori al netto del ribasso e oneri sicurezza come da perizia</b>	€ 1.763.651,33	€ 1.763.651,33
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	IVA sui lavori, 22%	€ 388.003,29	
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006) 2%	€ 52.080,00	
b.3	rilievi topografici IVA e oneri inclusi	€ 2.641,38	
b.4	espropri e occupazione aree	€ 58.555,95	
b.5	Spese pubblicità e gara di cui € 2.023,97 impegnati con decreto n° 840/13, € 21.239,43 impegnati con decreto n° 1047/13, € 3.991,84 impegnati con decreto n° 1061/13, € 882,60 con decreto 49/14	€ 32.276,08	

b.6	Contributo AVCP( impegnati con decreto n°121 del 05.03.2014)	€	600,00	
b.7	Indagini geologiche IVA compresa	€	-	
b.8	prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€	11.000,00	
b.9	spostamento pali enel	€	-	
b.10	piano di monitoraggio compreso IVA	€	14.623,52	
b.11	Indagini geognostiche preliminari compreso iva e oneri impegnate con decreto n° D.C.437/2012	€	27.840,45	
b.12	Imprevisti (< 10%)	€	9.516,00	
b.13	Spese generali e tecniche max 1% di cui € 287,50 impegnati con decreto 914/13	€	2.000,00	
b.14	compenso per D.L. C.S.E. oneri e IVA inclusi	€	134.359,39	
b.15	Attività di supporto tecnico alla struttura commissariale	€	31.720,00	
b.16	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	308.095,00	
b.17	Spese di funzionamento della struttura 1,5 % decreto 472/14	€	150.000,00	
b.18	Indagine geologiche integrative IVA compresa	€	12.506,88	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.235.817,94	€ 1.235.817,94
	<b>TOTALE A+B</b>			<b>€ 2.999.469,28</b>
	Impegnati come segue:			
	importo impegnato per AVCP	€	600,00	
	importi impegnati con decreti n° 914/13	€	287,50	
	importo € 27.840,45 impegnato con i decreto 247/13	€	27.840,45	
	A detrarre importo impegnato con i decreti 840/13, 1047/13, 1061/13,49/14 ( pubblicità e commissione gara)	€	28.137,84	
	importo per Spese di funzionamento della struttura 1,5 % decreto 472/14	€	150.000,00	
	importo per Spese attività di Invitalia e CGIAM decreto 382/14	€	308.095,00	
	IMPEGNATO CON DECRETO 218 del 16.04.2014 e successiva integrazione decreto n° 615 /14 e 14/2015, 185/16	€	2.484.508,49	

**Visto** il Decreto n. 293 del 16/06/2016 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 4 all'ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 06/06/2016, per un importo complessivo di € 78.707,29 IVA inclusa (già allegato al Decreto Commissariale n. 417 del 21/09/2016);

**Visto** il Decreto n. 417 del 21/09/2016 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 5 all'ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, per lavori eseguiti a tutto 08/09/2016 come da certificato di pagamento n. 5 del 09/09/2016, per un importo complessivo di € 466.989,07 IVA inclusa;

**Considerato** che:

- con nota prot. 2792 del 18/03/2015 acquisita agli atti in data 24/03/2015 con prot. 1591, il RUP ha concesso all'impresa appaltatrice ATI Pettinato Costruzioni srl - CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, una proroga di giorni 40 per l'ultimazione dei lavori, fissando la data del 23/05/2015 come termine ultimo;

- con Verbale di sospensione dei lavori del 20/05/2015, gli stessi sono stati sospesi a far data dal 21/05/2015;

- con Verbale n.1 di ripresa parziale dei lavori del 24/08/2015 è stata stabilita la ripresa parziale degli stessi a decorrere dal 27/08/2015;

- con Verbale di constatazione di avvenuta ultimazione dei lavori di ripristino della linea fognaria del 02/10/2015 si è certificato che il tempo impiegato per il ripristino della linea fognaria è stato di gg. 35, ovverosia dal 27/08/2015 al 30/09/2015 ed, al contempo, è stata disposta la sospensione dei lavori in attesa dell' approvazione della PVS;
- con Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 29/04/2016 sono stati concessi all'impresa n. 37 giorni di proroga in ragione dei maggiori lavori suppletivi;
- con Verbale n. 2 di ripresa parziale dei lavori del 04/05/2016 il Direttore dei Lavori ha fissato la ripresa parziale dei lavori a decorrere da giorno 05/05/2016 per la realizzazione delle opere di sostegno, drenaggio e sistemazione delle scarpate secondo quanto previsto dalla PVS;
- con Verbale di ripresa definitiva dei lavori del 24/08/2016 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa degli stessi a decorrere da giorno 25/08/2016;
- con Determinazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori a seguito della ripresa definitiva dei lavori, redatto dal DL in data 30/08/2016, è stato fissato il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 12/10/2016;

**Vista** la nota prot. n. 3874 del 19/09/2016, con la quale, facendo seguito alla nota del 11/09/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3814 del 13/09/2016, questo Ufficio ha rilevato alcune discrasie nella determinazione del nuovo termine contrattuale, e pertanto, ha sollecitato il Direttore dei Lavori a definire meglio i conteggi;

**Vista** la nota del 10/10/2016, acquisita agli atti in data 04/11/2016 con prot. n. 4620, con la quale il Direttore dei Lavori, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 3874/2016, ha trasmesso la Relazione esplicativa sulla determinazione del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

**Vista** la nota prot. n. 184 del 11/10/2016, acquisita agli atti in data 24/11/2016 con prot. n. 4906, con la quale il Rup, a seguito dell'istanza avanzata dall'impresa esecutrice dei lavori, accolta integralmente, ha concesso una proroga di 45 gg. per l'ultimazione dei lavori;

**Vista** la nota prot. n. 13769 del 12/12/2016, acquisita agli atti in data 14/12/2016 con prot. n. 5302, con la quale il Rup ha trasmesso il verbale del 21/11/2016 per la formalizzazione della sospensione parziale dei lavori dal 07/03/2015 al 20/05/2015, sottoscritto dalla DL e dall'impresa;

**Vista** la nota prot. n. 12848 del 21/11/2016 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 6 come di seguito elencata:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 6 a tutto il 15/11/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€ 2.388.665,99
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 22.936,56
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 2.365.729,43
Ribasso contrattuale del 32,6066%		€ 771.383,93
Oneri sicurezza		€ 22.936,56
Totale importo netto		€ 1.617.282,06



- Certificato di pagamento n. 6 del 15/12/2016 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Importo Lavori al netto		€ 1.594.345,50
Oneri afferenti la sicurezza		€ 22.936,56
Sommano		1.617.282,06
Ritenuta del 0,50% per infortuni su € 1.617.282,06		- € 8.086,41
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 1.255.597,65
Recupero anticipazione		€ 152.735,60
Totale deduzioni		€ 1.416.419,66
<b>Risulta a Credito dell'Impresa</b>		<b>€ 200.862,40</b>

- Vista** la fattura elettronica n. 3 del 15/12/2016, acquisita agli atti in data 21/12/2016 con prot. n. 5454 del 21/12/2016, emessa dalla ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti e relativa al SAL n. 6 per lavori a tutto il 15/11/2016, per un importo complessivo di € 245.052,13 IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti, rilasciato dalle autorità competenti in data 08/11/2016, acquisito agli atti al protocollo dell'ufficio in data 20/12/2016 con prot. n. 5422, in cui si dichiara che il soggetto identificato risulta essere regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, rilasciato dalle autorità competenti in data 09/11/2016, acquisito agli atti in data 20/12/2016 con prot. n. 5421, in cui si dichiara che il soggetto identificato risulta essere regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Pettinato Costruzioni srl rilasciato dalle autorità competenti in data 13/12/2016, acquisito agli atti in data 21/12/2016 con prot. 5453 in cui si dichiara che il soggetto identificato risulta essere regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 22/12/2016 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Considerato** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 3 del 15/12/2016, acquisita agli atti in data 21/12/2016 con prot. n. 5454 del 21/12/2016, emessa dalla ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti e relativa al SAL n. 6 per lavori a tutto il 15/11/2016, per un importo complessivo di € 245.052,13 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito "Drenaggi e consolidamenti - C.da Faranò" nel Comune di Sinagra, individuato con il codice di identificazione ME 119\_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, all'ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti con sede in Messina, Via Ugo Bassi, 31 98123, C.F./P.IVA 03289990834 - della fattura n. 3 del 15/12/2016, acquisita agli atti in data 21/12/2016 con prot. n. 5454 del 21/12/2016, emessa dalla **ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. - C.E.I.T. di Giuseppe Mammoliti - P.IVA 03289990834** - e relativa al SAL n. 6 per lavori a tutto il 15/11/2016, per un importo pari ad **€ 200.862,40 (duecentomilaottocentosessantadue/40)**, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 44.189,73** (quarantaquattromilacentottantanove/73) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 245.052,13 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 218/14 e ss.mm.ii. (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta - per un importo pari a € 199.935,00, Voce A.2 - Oneri di Sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso - per un importo pari ad € 927,40, voce B.1 - IVA - per un importo pari a € 44.189,73, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**  
Foti