



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

**DECRETO n. 134 del 21 MAR. 2016**

**ME088\_A\_Messina** - "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Lavori principali - **Pagamento stato finale all'ATI PETTINATO - CEIT di Mammoliti**  
**CUP: J45D12000090001 - CIG 4220705BFO**

**IL Soggetto Attuatore**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.lgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati

dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista**

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto**

il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

**Vista**

la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto**

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto**

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato**

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 088 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 192 del 26/04/2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

il Decreto Commissariale n. 203 del 04/07/2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale n. 235618 del 20 settembre 2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento di cui;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012 con cui è stato nominato l'ing. Antonino Sutura come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione per i sopracitati lavori;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 382 del 20/07/2012 con cui i lavori di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con



Bordonaro" sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina - CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;

- Visto** il contratto d'appalto stipulato il 24/07/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 169 del 08/03/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.448.350,41 ed, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto, corrispondenti ad € 208.410,67, si è impegnato l'ulteriore importo pari ad € 2.239.939,74 necessario alla realizzazione dell'intervento de quo;
- Visto** il succitato Decreto Commissariale n. 169/2013 con il quale si è disposto altresì il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 07/02/2013 come da Certificato di Pagamento n. 1 del 14/02/2013 per un importo pari ad € 411.521,00, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 372 del 21/05/2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P, che ha comportato un integrazione d' impegno di spesa di € 16.144,30, e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.464.494,71;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 382 del 23/05/2013 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 19/04/2013 come da Certificato di Pagamento n. 2 del 24/04/2013 per un importo complessivo pari ad € 510.015,00, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 636 del 02/08/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 21/06/2013 come da Certificato di Pagamento n. 3 del 04/07/2013 per un importo complessivo pari ad € 381.634,00, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 859 del 11/10/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 12/09/2013 come da Certificato di Pagamento n. 4 del 12/09/2013 per un importo complessivo pari ad € 454.476,00, IVA inclusa
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1068 del 06/12/2013 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P che ha comportato un ulteriore integrazione ed impegno di spesa di € 530.079,59 e una rimodulazione del Quadro economico riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 2.994.574,30;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1084 del 09/12/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013, come da Certificato di Pagamento n. 5 del 05/12/2013 per un importo complessivo pari ad € 370.758,00, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 172 del 01/04/2014 con il quale si è proceduto a prendere atto della perizia di variante n. 3 redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P comportante un ulteriore integrazione ed impegno pari ad € 5.038,56 e, quindi una rimodulazione del Quadro economico per un importo complessivo di spesa pari ad € 2.999.612,86;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 177 del 03/04/2014, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 6 per lavori eseguiti a tutto il 20/02/2014, come da Certificato di Pagamento n. 6 del 06/03/2014 per un importo complessivo pari ad € 330.805,44, IVA inclusa;

Visto

il Decreto Commissariale n. 592 del 03/12/2015 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e ritenuto ammissibile il certificato di collaudo inerente i lavori principali ed è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CUMIA BORSONARO ME 88			TOTALI
VOCI			
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 2.132.903,24	
	oneri per la sicurezza	€ 63.987,10	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.068.916,14	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 551.049,59	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.517.266,55	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 1.581.253,65	
	Importo lavori al lordo complessivo I perizia	€ 2.298.898,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.171.732,10	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 579.061,47	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.592.660,63	
	Oneri per la sicurezza	€ 67.166,66	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 1.659.827,29	
	Importo lavori al lordo complessivo II perizia	€ 2.759.422,37	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.676.639,67	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 713.691,17	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.962.948,50	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.782,70	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.045.731,20	
	Importo lavori al lordo complessivo III perizia	€ 2.759.244,27	
	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 2.676.646,94	
	Importo di ribasso d'asta (26,6637%)	€ 712.093,29	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.964.553,65	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 82.597,33	
	Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri	€ 2.047.150,98	€ 2.047.150,98
SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Iva sui lavori	€ 434.527,22	
2.1/B	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 12.940,82	
2.2/B	Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€ 12.100,00	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 b.lgs 163/2006) di cui € 10381,29 impegnati	€ 26.451,14	
4.1/B	Prestazione geologica in fase di progettazione Importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
4.2/B	Progettazione Definitiva-Esecutiva	€ 109.307,26	
4.3/B	D.L. misura di Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incluso iva e oneri)	€ 176.134,13	
4.4/B	Collaudi	€ 29.195,06	
4.5/B	Assistenza geologica alla D.L.	€ 23.304,13	
4.6/B	Competenze Tecniche per frazionamenti	€ 8.000,00	
5/B	Indagini geognostiche	€ 0,00	
6/B	Monitoraggio Inclinometrico e piezometrico	€ 30.000,00	
7/B	Spese di Pubblicazione Gara e Avcp	€ 24.632,45	
8/B	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 958.461,88	€ 958.461,88
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.999.612,86
IMPEGNATI COME SEGUE:			
	Spese Pubbliche Gara, Commissioni e AVCP DI CUI € 1861,89 IMPEGNATE CON DEC. 230/12, 393/12, 404/12, 405/12, 503/12 507/12	€ 24.632,45	
	Computo progettazione impegnata con decreto n°396/12	€ 109.307,26	
	Importo pagamento incentivi ex art. 92 Imp. 516/12	€ 10.381,29	
	Prestazione geologica in fase di progettazione Importo impegnato con dec. 725/12	€ 64.089,67	
	Importo impegnato con dec. 169/13 rimodulato ed integrato con dec. 372/13, 2068/13, 122/14 come da quadro economico d'intesa	€ 2.751.202,19	
D	FINANZIAMENTO con decreto 192/12		€ 3.000.000,00



**Vista**

la seguente documentazione:

- Verbale di consegna dei lavori del 31/07/2012, nel quale è fissata la data di ultimazione dei lavori al 26/07/2013;
- PVS n. 1 nell'ambito della quale è stato concesso un ulteriore tempo per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 30 rispetto a quello previsto per il progetto originario, fissando il termine ultimo dei lavori al 25/08/2013;
- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto in data 18/04/2013;
- Richiesta concessione di proroga del 01/08/2013 di 60gg avanzata dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- Concessione di Proroga del Rup, prot. n. 204679 del 03/09/2013, con la quale il Rup ha prorogato il termine ultimo dei lavori al 25/10/2013;
- PVS n. 2 nell'ambito della quale è stato concesso un ulteriore tempo pari a giorni 90, posticipando pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori al 23/01/2014;
- Atto aggiuntivo del 11/11/2013, redatto per variazioni superiori al quinto dell'importo dell'appalto;
- Richiesta di proroga del 20/01/2014 di 45 gg avanzata dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- Concessione di Proroga del Rup, prot. n. 15967 del 23/01/2014, con la quale il Rup ha prorogato il termine ultimo dei lavori al 21/02/2014;

**Visto**

il Certificato di ultimazione dei lavori del 25/02/2014, con il quale il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, fatta esclusione di alcune lavorazioni di finitura ritenute di piccola entità per le quali ha assegnato all'impresa ulteriori 50gg e pertanto il termine ultimo per completare le opere a regola d'arte resta fissato al giorno 12/04/2014;

**Vista**

la nota prot. n. 205877 del 04/09/2015, acquisita agli atti al prot. n. 4115 del 09/09/2015, con la quale il Rup trasmette la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei lavori come di seguito elencati:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stima incidenza manodopera;
- Libretto delle misure n. 7;
- Libretto dei ferri n. 7;
- Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 30, c. 3 Legge n. 109/94;
- Relazione sul Conto Finale;
- Conto finale come da tabella di seguito riportata:

Totale netto dei lavori	€ 2.041.150,98
A dedurre acconti già corrisposti:	
Certificato n. 1 del 14/02/2013	€ 340.100,00
Certificato n. 2 del 24/04/2013	€ 421.500,00
Certificato n. 3 del 04/07/2013	€ 315.400,00
Certificato n. 4 del 30/09/2013	€ 375.600,00
Certificato n. 5 del 05/12/2013	€ 303.900,00
Certificato n. 6 del 06/03/2014	€ 271.152,00
Sommano certificati di pagamento	€ 2.027.652,00
<b>Risulta il credito complessivo dell'impresa</b>	<b>€ 13.498,98</b>



- Vista** la fattura n. 3PA del 26/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5472 del 03/12/2015, emessa dall'ATI Pettinato Costruzioni srl - Ceit di Mammoliti Giuseppe e relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 16.468,76, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ATI PETTINATO COSTRUZIONI SRL - CEIT di Mammoliti Giuseppe, rilasciato dalle autorità competenti in data 08/03/2016 ed acquisito agli atti al prot. n. 1266 del 11/03/2016;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 11/03/2016, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/79, dalla quale risulta che l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI SRL - CEIT di Mammoliti Giuseppe è soggetto non inadempiente;
- Vista** la comunicazione del 24/10/2012, acquisita agli atti al prot. n. 4363 del 26/10/2012, con la quale l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI SRL - CEIT di Mammoliti Giuseppe comunica di aver ceduto con atto in data 19/10/2012, a favore di Unicredit Spa, il credito relativo al corrispettivo dell'appalto dei lavori aggiudicati per l'intervento in oggetto, per complessivi € 1.581.253,65, oltre IVA da corrispondere mediante accredito del conto corrente avente IBAN IT 24R 02008 16511 000102183981 - Ag. Messina;
- Vista** la comunicazione prot. n. 4397 del 30/10/2012, con la quale, in riferimento all'atto di cessione del credito sottoscritto in data 19/10/2012, si trasmette alla Unicredit Spa - Centro Imprese Messina - l'atto di accettazione della cessione del credito per complessivi € 1.581.253,65, oltre IVA;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dal medesimo secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 3PA del 26/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5472 del 03/12/2015, emessa dall'ATI Pettinato Costruzioni srl - Ceit di Mammoliti Giuseppe e relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 16.468,76, IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*



## DECRETA

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2**

Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Lavori principali, individuato con il codice ME 088\_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma - della fattura n. 3PA del 26/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5472 del 03/12/2015, emessa dall'ATI Pettinato Costruzioni srl - Ceit di Mammoliti Giuseppe **C.F./P.IVA 03217340839** e relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad **€ 13.498,98 (tredicimilaquattrocentonovantotto/98)** da liquidare, a seguito dell'accettazione della cessione di credito, sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 24R 02008

6 di 7

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **2.969,78 (duemilanovecentosessantanove/78)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma di cui ai superiori articoli per un importo complessivo pari ad € 16.468,76 si provvede a valere sul Decreto di impegno n. 169 del 08/03/2013, così come Integrato dai Decreti n. 372/2013, n. 1068/2013 e n. 172/2014 (Voce A/1 € 13.365,07 - Voce A/2 € 133,91 - Voce B/1 € 2.969,78) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso al Sett. Tec. Cont. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPG Sicilia**  
**Foti**



