



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO COMMISSARIALE n. 156 del 28 MAR. 2017

CT 022_A – “Opere di consolidamento frana” nel Comune di Bronte.

**- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO -
 DISIMPEGNO E DEFINANZIAMENTO.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per



l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 031 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco" per un importo di € 500.000,00 complessivamente;

Visto il Decreto Commissariale n. 326 del 10/07/2012 con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Santo Antonino Saitta;

Visto il Decreto Commissariale n. 1032 del 03/12/2013 con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.092.500,00 necessario per la realizzazione dell'intervento CT 022 A - "Opere di consolidamento frana" nel Comune di Bronte;

Visto il Decreto Commissariale n. 272 del 06/05/2014 con il quale si è proceduto alla conferma di quanto finanziato con il già citato Decreto Commissariale n. 1032/2013 e si è preso atto delle modifiche apportate al Quadro Economico dello stesso e della relativa validazione per un importo complessivo di € 1.092.500,00;

Visto il Decreto Commissariale 470/14 del 09/07/2014 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori CT 022 A Bronte (CT) - "Opere di consolidamento frana", ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori per la realizzazione CT022_A Bronte "Opere di consolidamento frana", nel Comune di Bronte (CT) a favore della EMA COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 34,6374% corrispondenti ad € 323.599,42 oltre a € 165.018,26 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 35.043,80 per oneri di sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso oltre IVA per un totale pari ad € 523.661,48;

Visto il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 con cui si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, ad imputare l'importo di € 100.000,00 (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale) nel quadro economico dell'intervento inserendo l'apposita voce B16 "Spese di funzionamento della struttura commissariale";

Visto il Decreto Commissariale n. 513 dell'8/08/2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva a favore dell'Ing. Sebastiano Sciacca;

- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 14/10/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la EMA COSTRUZIONI SRL, e registrato in data 27/10/2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n.4816 - serie 3;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 17/11/2014 e redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 62 del 04/02/2015 con il quale, alla luce della stipula del contratto, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.042.325,95, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 11.171,17, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 927.628,25 necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 133 del 02/03/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo all'Ing. Daniele Andronico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 18 del 20/01/2016 con il quale si è preso atto della PVS redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 c. 10 del DPR 207/10, ed al contempo, è stato rimodulato ed approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.092.500,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 342 del 20/07/2016 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la rimodulazione e l'approvazione di un nuovo quadro economico pur rimanendo invariato il costo totale dell'intervento pari ad € 1.092.500,00;
- Visti** i verbali di ripresa e di sospensione dei lavori, con i quali si attesta che gli stessi sono stati sospesi dal 02/02/2015 al 27/04/2015 e dal 23/11/2015 al 20/12/2015;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 07/01/2016, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 30/12/2015, quindi entro in tempo utile;
- Vista** la nota prot. n.21749 del 27/10/2016, acquisita agli atti in data 09/11/2016 con prot. n. 4725, con la quale il Rup ha trasmesso al Collaudatore la documentazione relativa al conto finale;
- Visto** lo stato finale dei lavori, redatto in data 10/06/2016, per un importo dei lavori al netto pari ad € 530.456,07;
- Vista** la relazione sul conto finale redatta in data 12/07/2016 dal Rup, dalla quale si evince che risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 16.934,07 come da tabella di seguito riportata:

Per lavori a misura netti	€ 530.456,07
Da cui sono dedotte	
anticipazioni	€ 53.366,00
Restano	€ 478.090,07
Da cui sono dedotte	



Per certificati d'acconto emessi	€ 461.156,00
Resta il credito netto dell'impresa	€ 16.934,07

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo, trasmesso dal collaudatore ed acquisito agli atti in data 28/02/2017 con prot. n. 1348, dal quale si evince che l'importo dei lavori autorizzato ammonta ad € 535.428,97 ed essendo l'importo dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 530.456,07, si è registrata una minore spesa di € 4.972,90, oltre IVA;

Rilevato che i lavori sopra citati sono stati regolarmente collaudati e che il collaudo è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa esecutrice senza aggiunta di domande, eccezioni e riserve;

Considerato che l'art. 21 comma 9 del D.P.C.M. 3886/10 come introdotto dall' O.P.C.M 3916/10 prevede che per far fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio commissariale il soggetto attuatore può disporre l'inserimento di una somma apposita nei quadri economici dei progetti;

Considerato che all'atto dell'impegno delle spese di funzionamento della struttura commissariale non era possibile suddividere ed imputare le stesse direttamente nei Q.E. degli interventi poiché alcuni in itinere e non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che:

- l'importo effettivamente finanziato con decreto commissariale n. 1032/2013 è pari ad € 1.092.500,00 e che ad oggi, rispetto all'importo effettivamente impegnato, pari ad € 1.042.325,95, risulta un'economia pari ad € 50.174,05;
- si è registrata una minore spesa, pari ad € 4.972,90, tra l'importo dei lavori autorizzato e l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra detto di disimpegnare, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 62/2015, l'importo di € 6.066,93, ed al contempo, definanziare l'importo complessivo di € 56.240,98, incrementando, pertanto, la voce B/16 inerente alle Spese di funzionamento della struttura commissariale, dell'ulteriore importo di € 56.240,98, come da quadro economico di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CT 022 BRONTE			
VOCI			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 695.145,51
	Oneri della sicurezza e costo del personale complessivi di cui:		€ 200.062,06
2/A	Oneri di sicurezza	€ 35.043,80	
3/A	Costo del personale	€ 165.018,26	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 495.083,45
	Importo del ribasso (34,6374%)		€ 171.484,03
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 323.599,42
	Oneri della sicurezza complessivi		€ 200.062,06
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi del personale		€ 523.661,48

A)	PVS Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi PVS		€ 711.244,96
	Oneri della sicurezza complessivi di cui:		€ 203.654,93
2/A	Oneri di sicurezza	€ 34.994,67	
3/A	Costo del personale	€ 168.660,26	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 507.590,03
	Importo del ribasso (34,6374%)		€ 175.815,99
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 331.774,04
	Oneri della sicurezza complessivi		€ 203.654,93
A)	PVS Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi del personale		€ 535.428,97
	STATO FINALE		€ 530.456,07
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Lavori		€ 116.700,34
2/B	oneri di accesso in discarica		€ 44.802,67
3/B	Spese di pubblicazione bando di gara e commissioni di gara di cui € 882,60 impegnati con dec.492/14, 2,268,93 con decreto 616/14		€ 3.151,53
4/b	Contributo A.V.C.P. importo impegnato con decreto 653/14		€ 375,00
5/B	spese per espropri-acquisizione aree		€ 47.821,67
6/B	per cessione volontaria		€ 16.390,00
7/B	spese tecniche 2% sui lavori		€ 8.480,78
8/B	Spese direttore lavori e cse compreso iva e oneri		€ 42.858,07
9/B	spese tecniche per geologo + iva e cassa		€ 14.985,49
10/B	spese per indagini geognostiche e geotecniche per progettazione		€ 10.000,00
11/B	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico+ iva e cassa		€ 10.777,82
12/B	Spese per frazionamento e rilievo		€ 8.000,00
13 /B	Spese per procedure espropriative+ spese per prove di laboratorio		€ 8.685,64
14/B	Accantonamento accordo bonario		€ 6.629,55
15/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11,171,17 impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14, 51/15 Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11,171,17 impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14, 51/15		€ 30.671,17
16/B	Spese funzionamento struttura commissariale Decreto 472/14		€ 156.240,98
	spese ufficio commissariale opcm 3916		€ 35.473,22
17/B	Imprevisti		€ 0,00
B	Somme a disposizione		€ 562.043,93
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 1.092.500,00
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	Spese di pubblicazione bando di gara e commissioni di gara	€ 3.151,53	
	Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14,	€ 11.171,17	

	51/15		
	Spese funzionamento struttura commissariale	€	156.240,98
	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 62/15	€	921.561,32
D	TOTALE FINANZIATO		€ 1.092.500,00 € 1.092.500,00
E	ECONOMIE DISPONIBILI		-

Ritenuto opportuno effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del regolamento 207/2010 la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di collaudo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Articolo 2 Di prendere atto del certificato di collaudo ed approvare, pertanto, gli atti di contabilità finale dell'intervento CT 022 A Bronte (CT) - "Opere di consolidamento frana", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 16.934,07 nei confronti della ditta EMA COSTRUZIONI SRL;

Articolo 3 Di disimpegnare l'importo di € 6.066,93 a valere sulle somme impegnate con decreto 62 del 04/02/2015 e ss.mm., di cui € 4.972,90 dai lavori ed € 1.094,03 dall'IVA;

Articolo 4 Di defanziare l'importo di € 56.240,98 a valere sulle somme finanziate con decreto n° 1032 del 03/12/2013;

Articolo 5 Di approvare il quadro economico finale dell'intervento che viene rimodulato, imputando nella voce B/16 "Spese di funzionamento della struttura commissariale" l'importo di € 56.240,98, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CT 022 BRONTE			
VOCI			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 695.145,51
	Oneri della sicurezza e costo del personale complessivi di cui:		€ 200.062,06
2/A	Oneri di sicurezza	€ 35.043,80	
3/A	Costo del personale	€ 165.018,26	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 495.083,45
	Importo del ribasso (34,6374%)		€ 171.484,03
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 323.599,42
	Oneri della sicurezza complessivi		€ 200.062,06
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi del personale		€ 523.661,48

A)	PVS Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi PVS		€ 711.244,96
	Oneri della sicurezza complessivi di cui:		€ 203.654,93
2/A	Oneri di sicurezza	€ 34.994,67	
3/A	Costo del personale	€ 168.660,26	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 507.590,03
	Importo del ribasso (34,6374%)		€ 175.815,99
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 331.774,04
	Oneri della sicurezza complessivi		€ 203.654,93
A)	PVS Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi del personale		€ 535.428,97
	STATO FINALE		€ 530.456,07
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Lavori		€ 116.700,34
2/B	oneri di accesso in discarica		€ 44.802,67
3/B	Spese di pubblicazione bando di gara e commissioni di gara di cui € 882,60 impegnati con dec.492/14, 2,268,93 con decreto 616/14		€ 3.151,53
4/b	Contributo A.V.C.P. importo impegnato con decreto 653/14		€ 375,00
5/B	spese per espropri-acquisizione aree		€ 47.821,67
6/B	per cessione volontaria		€ 16.390,00
7/B	spese tecniche 2% sui lavori		€ 8.480,78
8/B	Spese direttore lavori e cse compreso iva e oneri		€ 42.858,07
9/B	spese tecniche per geologo + iva e cassa		€ 14.985,49
10/B	spese per indagini geognostiche e geotecniche per progettazione		€ 10.000,00
11/B	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico+ iva e cassa		€ 10.777,82
12/B	Spese per frazionamento e rilievo		€ 8.000,00
13 /B	Spese per procedure espropriative+ spese per prove di laboratorio		€ 8.685,64
14/B	Accantonamento accordo bonario		€ 6.629,55
15/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11,171,17 impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14, 51/15 Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11,171,17 impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14, 51/15		€ 30.671,17
16/B	Spese funzionamento struttura commissariale Decreto 472/14		€ 156.240,98
	spese ufficio commissariale opcm 3916		€ 35.473,22
17/B	Imprevisti		€ 0,00
B)	Somme a disposizione		€ 562.043,93
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 1.092.500,00
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	Spese di pubblicazione bando di gara e commissioni di gara	€ 3.151,53	
	Contributo A.V.C.P.	€ 375,00	
	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui impegnati con dec. 450/14, 494/14, 546/14, 608/14, 676/14, 732/14,	€ 11.171,17	



	51/15		
	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 156.240,98	
	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO n° 62/15	€ 921.561,32	
D	TOTALE FINANZIATO	€ 1.092.500,00	€ 1.092.500,00
E	ECONOMIE DISPONIBILI		-

Articolo 6 Con successivo Decreto si provvederà a liquidare alla ditta EMA COSTRUZIONI SRL la somma complessiva di € 16.934,07 previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

Articolo 7 Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

RA

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Fot



