



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 191 del 12 APR. 2017

ME_119_A Sinagra - "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" - Presa d'atto certificato di collaudo ed approvazione atti contabili- Disimpegno somme - Approvazione nuovo quadro economico

CUP: J65D12000380001 CIG 5353681D4F

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra

l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista

la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME119 A "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel comune di Sinagra, per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

Richiamati

- il Decreto Commissariale 27 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Francesco Cappotto, Responsabile dell'Area tecnica del comune di Sinagra, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;

-il Decreto Commissariale n° 437 del 23/02/2013 con il quale è stata finanziata la somma di € 43.838,06 necessaria per la spesa relativa alle indagini geognostiche e geofisiche, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'Accordo di programma;

-il Decreto Commissariale n° 247 del 03.03.2013 con il quale si è disposto l'impegno di € 27.840,45, a valere sulle somme finanziate con decreto n° 437/2013, propedeutico al pagamento delle indagini geognostiche e geofisiche;

- il Decreto Commissariale 764 del 24/09/2013, con il quale si è proceduto a definanziare l'importo di €15.997,61, a valere sulle somme finanziate con decreto 437/2013 ed al contempo approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 119 A denominato "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" per un importo complessivo di € 2.972.159,55;

- il Decreto Commissariale n. 1089 del 09/12/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - C.E.I.T. DI ING. GIUSEPPE MAMMOLITI (Mandante), con sede in MESSINA Via Ugo Bassi, 31 98123 con un ribasso percentuale del 32,6066 % corrispondenti a € 1.518.081,08 oltre a € 9.274,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 1.527.355,98 oltre IVA;

- il contratto sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - C.E.I.T. DI ING. GIUSEPPE MAMMOLITI (Mandante), registrato in data 19/02/2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 36/8 - serie 1;

- il Decreto Commissariale n. 333 del 28/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e C.S.A. all'Ing. Nunzio Impellizzeri per un compenso di € 69.674,46 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 218 del 16/04/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 2.302.850,71, ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, corrispondenti ad € 98.465,82 si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro € 2.204.384,89 per la realizzazione dell'intervento de quo;

Considerato che con il decreto Commissariale n° 382 del 18.06.2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento dell'importo di euro 308.095,00 al fine di ripartirlo tra le somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società CGIAM ed imputare detta somma al quadro economico dell'intervento inserendo nel quadro economico l'apposita voce "spese attività svolte da INVITALIA e CGIAM";

Considerato che con il Decreto Commissariale n° 472 del 17 luglio 2014 si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, al definanziamento della somma di € 150.000,00 per imputarla, nel quadro economico, ad un' apposita voce 'Spese di funzionamento della struttura commissariale';

Visto il Decreto Commissariale n. 615 del 13/10/2014 con il quale si è provveduto ad integrare l'impegno già assunto con il sopra citato decreto n° 218/14, di un ulteriore importo pari ad € 22.568,03 e, tenuto conto anche di quanto disposto dai decreti 472/14 e 382/14, si è provveduto ad inserire le voci B15 e B16, rimodulando, pertanto il quadro economico generale dell'intervento, per un nuovo importo complessivo pari ad € 2.741.913,71;

Visto il Decreto Commissariale n. 14/2015 con il quale si è provveduto ad integrare l'impegno già assunto con il sopra citato decreto n° 218/14, già modificato dal decreto n° 615/14, di un ulteriore importo pari ad € 19.032,00 rimodulando, pertanto il quadro economico generale dell'intervento, per un nuovo importo complessivo pari ad € € 2.760.945,71;

Visto il Decreto Commissariale n. 28 del 20.01.2015 con il quale si è conferito l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per l'intervento ME119 A "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" all'Arch. Lucrezia Princigalli iscritta all'ordine degli architetti della provincia di Bari al n° 664 - C.F. PRN LRZ 45R58 B619M;

Visto il decreto Commissariale n° 185 del 18.04.2016 con cui si è Preso atto della Perizia di Variante approvata dal RUP per il progetto individuato con codice ME 119 A Comune di Sinagra - "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò, che ha comportato un ulteriore impegno di € 238.523,56 con nuovo quadro economico rimodulato d'ufficio per un nuovo importo pari ad € 2.999.469,28;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 29.11.2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 25.11.2016;

Vista la nota prot. 2290 del 03/03/2017 assunta al protocollo commissariale n° 1489 del 06/03/2017, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Cappotto ha trasmesso il certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Lavori:

Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo di sicurezza: **€ 1.761.462,12**

A Dedurre:

Certificati di acconto già corrisposti

Anticipazione in data 03/10/2014	€ 152.735,60
n. 1 del 18 novembre 2014 per	€ 358.712,05
n. 2 del 23 gennaio 2015 per	€ 317.557,27
n. 3 del 20 luglio 2015 per	€ 132.036,23
n. 4 del 06 giugno 2016 per	€ 64.514,17
n. 5 del 09 settembre 2016 per	€ 382.777,93
n. 6 del 15 dicembre 2016 per	€ 200.862,40
Somma Anticipazione e certificati in acconto	€ 1.609.195,65

Resta un credito dell'Impresa pari ad **€ 152.266,77 (centocinquantaduemiladuecentosessantasei/77)** che può essere corrisposto all' ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - C.E.I.T. DI ING. GIUSEPPE MAMMOLITI (Mandante) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ritenuto

pertanto, alla luce del certificato di collaudo di cui sopra, **approvare il seguente quadro Economico finale**, riportante un nuovo importo dei lavori effettivi pari ad € 1.761.642,12 che rispetto a quello autorizzato registra una minore spesa di € 2.189,21 oltre Iva, e al contempo, **disimpegnare l'importo complessivo pari ad 2.670,84 di cui € 2.189,21 dai lavori ed € 481,62 dall' IVA::**

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo	Totali
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO	€ 2.261.841,30	
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 9.274,90	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 2.252.566,40	
	Importo del Ribasso d'asta (32,6066%)	€ 734.485,32	
a1	Importo dei al netto del ribasso d'asta	€ 1.518.081,08	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 9.274,90	
A	Totale Lavori e oneri sicurezza	€ 1.527.355,98	€ 1.527.355,98
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO post perizia	€ 2.604.000,03	
	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 26.765,06	
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 2.577.234,97	
	Importo del Ribasso d'asta (32,6066%)	€ 840.348,70	
a1	Importo dei al netto del ribasso d'asta	€ 1.736.886,27	
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	€ 26.765,06	
A	Totale Lavori e oneri sicurezza	€ 1.763.651,33	€ 1.763.651,33
a1	Importo dei al netto del ribasso d'asta come da stato finale		1.737.554,96
a2	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso da stato finale		23.907,16
A	Totale Lavori e oneri sicurezza .effettiva spesa come da stato finale		€ 1.761.462,12
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui lavori, 22%	€ 387.521,67	
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006) 2%	€ 52.080,00	
b.3	rilevi topografici IVA e oneri inclusi	€ 2.641,38	
b.4	espropri e occupazione aree	€ 58.555,95	
b.5	Spese pubblicità e gara di cui € 2.023,97 impegnati con decreto n° 840/13, € 21.239,43 impegnati con decreto n° 1047/13, €3.991,84 impegnati con decreto n° 1061/13, € 882,60 con decreto 49/14	€ 32.276,08	
b.6	Contributo AVCP(impegnati con decreto n°121 del 05.03.2014)	€ 600,00	
b.7	Indagini geologiche IVA compresa	€ -	
b.8	prove di laboratorio in corsio d'opera e di collaudo	€ 11.000,00	
b.9	spostamento pali enel	€ -	
b.10	piano dimonitoraggio compreso IVA	€ 14.623,52	
b.11	Indagini geognostiche preliminari compreso iva e oneri impegnate con decreto n° D.C.437/2012	€ 27.840,45	
b.12	Imprevisti (< 10%)	€ 9.516,00	
b.13	Spese generali e tecniche max 1% di cui € 287,50 impegnati con decreto 914/13	€ 2.000,00	
b.14	compenso per D.L. C.S.E. oneri e IVA inclusi E COLLAUDO TEC -AMM E STATICO	€ 134.359,39	
b.15	Attività di supporto tecnico alla struttura commissariale	€ 31.720,00	

b.16	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€ 308.095,00	
b.17	Spese di funzionamento della struttura 1,5 % decreto 472/14	€ 150.000,00	
b.18	Indagini geologiche integrative IVA compre	€ 12.506,88	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.235.336,32	€ 1.235.336,32
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 2.996.798,44
	Impegnati come segue:		
	importo impegnato per AVCP	€ 600,00	
	importi impegnati con decreti n° 914/13	€ 287,50	
	importo € 27.840,45 impegnato con i decreto 247/13	€ 27.840,45	
	A detrarre importo impegnato con i decreti 840/13, 1047/13, 1061/13,49/14 (pubblicità e commissione gara)	€ 28.137,84	
D	Importo per Spese di funzionamento della struttura 1,5 % decreto 472/14	€ 150.000,00	
	Importo per Spese attività di Invitalia e CGIAM decreto /384/14	€ 308.095,00	
	IMPEGNATO CON DECRETO 218 del 16.04.2014 e successiva integrazione decreto n° 615 /14 e 14/2015...,185/16	€ 2.484.508,49	
	importo da disimpegnare con il presente decreto	-€ 2.670,84	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** Di prendere atto del certificato di collaudo ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice ME119 A "Drenaggi e consolidamenti in contrada Faranò" nel comune di Sinagra (ME), così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 152.266,77 oltre IVA.
- Articolo 3** Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta e, pertanto, disimpegnare l'importo complessivo pari ad 2.670,84 di cui € 2.189,21 dai lavori ed € 481,62 dall'IVA:
- Articolo 4** Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all' ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - C.E.I.T. DI ING. GIUSEPPE MAMMOLITI (Mandante) la somma complessiva di € 152.266,77 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii..



Articolo 5

Il presente Decreto pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà notificato al R.U.P. Ing. Francesco Cappotto, e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPG Sicilia
Foti



4

.

4

4