



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

**DECRETO n. 200 del 11/05/2012**

**ME 099\_1 A** – “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell’ambito dell’intervento “Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME) - **Pagamento SAL n.4 ed ultimo - TERRAMARE S.r.l**  
**CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447

- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...*" e "*per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Vista** la nota n. 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

**Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099\_A "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099\_A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 668.652,86;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), a favore dell'impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 89 del 07/02/2013, con il quale l'Ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), viene nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 Febbraio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5067, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 230 (duecentotrenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e all'art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad € 9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 490.440,95, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 4.128,91, si è provveduto ad impegnare l'importo di € 486.312,04 necessario per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Sarino Giuffrè, in sostituzione del Geom. Carmelo Leone nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011;
- Vista** la seguente documentazione, acquisita agli atti in data 09/09/2014 con prot. n. 4141:
- verbale di consegna del 13/05/2013 nel quale si specifica che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30/12/2013;
  - dichiarazione con la quale si fissa la data di ultimazione dei lavori al 25/05/2014 secondo quanto riportato nella dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori a firma del RUP in data 07/10/2013;
  - concessione di proroga di 30 gg., trasmessa con nota prot. n. 6342 del 22/05/2014 ed acquisita agli atti in data 29/05/2014 con prot. n. 2622;
  - il verbale del 16/06/2014 con il quale il Direttore dei Lavori, considerato che a causa della redazione di una Perizia di variante i lavori non potevano procedere con regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere, ha disposto la sospensione dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 6342 del 22/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2622 del 29/05/2014, con la quale il RUP trasmette la concessione di proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per cui la nuova scadenza del tempo utile viene fissata al 25/06/2014;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 167 del 01/04/2014 con il quale si è preso atto della PVS ed al contempo è stato rimodulato ed approvato il Q.E. dell'intervento, pur mantenendo lo stesso importo pari ad € € 486.312,04;

Visto

il Decreto Commissariale n. 536 del 11/11/2015 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante in diminuzione, ed al contempo, è stato rimodulato ed approvato il quadro economico dell'intervento, disimpegnando, tra l'altro, l'importo di € 86.095,28, e quindi per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 423.921,80, come da quadro economico di seguito riportato:

ME 099-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 510.723,40
	oneri complessivi di cui		€ 9.016,54
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 501.706,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 147.282,57
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 354.424,29
	Oneri e costi complessivi		€ 9.016,54
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 502.947,14
	oneri complessivi di cui		€ 27.729,51
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 475.217,63
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 139.506,31
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 335.711,32
	Oneri e costi complessivi		€ 27.729,51
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 363.440,83
	Importo lavori al lordo complessivo		€ 440.011,67
	oneri complessivi di cui		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 412.546,86
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)		€ 121.108,49
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 291.438,37
	Oneri e costi complessivi		€ 27.464,81
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 318.903,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE B</b>			
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
B3	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
B4	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B11	SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMMISSARIALE		

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	105.018,63	€	105.018,63
C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€	423.921,80
	IMPEGNATI COME SEGUE:				
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€	16.707,42		
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11	€	2.868,72		
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398/13	€	3.753,91		
	importo impegnato con dec. 202/13	€	375,00		
	Importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14 e 536/15	€	400.216,75		
D	FINANZIAMENTO CON DECRETI 66/11 ( € 23.210,64) e n° 306/11 (€ 3.049,32) dec 493/12 ( € 668.652,86)			€	694.912,82
	FINANZIAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI			€	247.919,73

**Visto** l'Atto di sottomissione, prot. n. 11298 del 29/07/2016, sottoscritto dall'impresa e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 26/05/2016 al n. 1166 - Serie 3;

**Vista** il verbale di consegna dei lavori del 28/04/2016 con il quale il D.L. ha stabilito che a partire dalla suddetta data, la fine dei Lavori complementari dovesse avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi, ed al contempo, ha stabilito che una volta ultimati i suddetti lavori, dovessero essere finiti entro 38 giorni anche i lavori previsti nella Perizia di Variante, relativa ai lavori principali di cui all'oggetto;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori complementari del 26/08/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati entro i termini prestabiliti;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori principali del 03/10/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

**Considerato** che ad oggi sono stati corrisposti n. 3 SAL alla ditta Terramare s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 250.964,88, IVA esclusa;

**Vista** la nota prot. n. 2944 del 27/02/2017, acquisita agli atti in data 06/03/2017 con prot. n. 1481, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 4 come di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro di confronto contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 03/10/2016 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 440.011,67
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	- € 27.464,81
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 412.546,86
Ribasso del 29,3563% su € 412.546,86	- € 121.108,49
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 291.438,37
Oneri della sicurezza	€ 27.464,81
<b>Totale</b>	<b>€ 318.903,18</b>

- Certificato di pagamento n. 4 del 10/10/2016 per gli importi riportati nella seguente tabella:



Lavori e somministrazioni	€ 318.903,18
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.594,52
Certificati di pagamento precedenti	€ 250.964,88
Sommano	€ 252.559,40
Credito impresa arrotondato a 100 euro	€ 66.343,78
Per IVA al 22%	€ 14.595,63
<b>Totale</b>	<b>€ 80.939,41</b>

- Vista** la fattura elettronica n. 1 del 15/03/2017, acquisita agli atti in data 22/03/2017 con prot. n. 1890, emessa dalla ditta Terramare s.r.l. e relativa al SAL n. 4, per un importo complessivo pari ad € 81.008,00, IVA inclusa;
- Vista** la nota di credito n. 3 del 12/04/2017, acquisita agli atti in data 13/04/2017 con prot. n. 2321, emessa dalla ditta Terramare s.r.l. a storno parziale della sopracitata fattura n. 1/2017, relativa al SAL n. 4, per un importo complessivo pari ad € 68,59, IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Terramare s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 24/01/2017, acquisito agli atti in data 21/03/2017 con prot. n. 1880;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta Terramare s.r.l. allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 13/04/2017 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Terramare s.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 1 del 15/03/2017, al netto della nota di credito n. 3 del 12/04/2017, emessa dalla ditta Terramare s.r.l. e relativa ai lavori eseguiti al SAL n. 4, per un importo complessivo pari ad € 80.939,41, IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 c.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n. 116*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - codice ME 099\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 1 del 15/03/2017, acquisita agli atti in data con prot. n. 1890, emessa dalla ditta **Terramare s.r.l. - P.IVA 03155970837** - e relativa ai lavori eseguiti al SAL n. 4, per un importo complessivo di **€ 66.343,78 (sessantaseimilatrecentoquarantatre/78)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3



della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

**Articolo 3** Di **disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 14.595,63 (quattordicimilacinquecentonovantacinque/63)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 80.939,41, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 (voce A/1 € 66.343,78, voce B/1 € 14.595,63), e ss.mm., mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features the coat of arms of Sicily and the text "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE SICILIANA".

