



COMMISSARIO di GOVERNO


*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 209 del 20 APR. 2017

SR 188_A – Siracusa – Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" – Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. **Presa d'atto certificato di collaudo ed approvazione atti contabili CUP J35D13000010001 - CIG 5087667B9D**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30



dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche – del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...”* e *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la



Visto

prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 188 A, riguardante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Visto il Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012 con il quale, l'Ing. Emanuele Fortunato, C. F. FRTMNL66M31I754M, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex Determina Sindacale n. 164 del 11/08//2006;

Visto il Decreto Commissariale n. 280 del 15/04/2013 con il quale si è provveduto a **finanziare** il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;

Visto il Decreto Commissariale n. 425 del 10/06/2013 con il quale è stata disposta **l'aggiudicazione definitiva** della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, a favore della Ditta PICARDI TECNICA S.R.L. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030 con un ribasso percentuale del 30,1370% corrispondenti a €1.546.689,34 (euro unomilioneinquecentoquaranta semilaseicentottantanove/34) oltre € 186.110,90 (euro centottantaseimila

centodieci/90) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.732.800,24, oltre IVA;

Visto

il **Contratto** dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PICARDI TECNICA S.R.L., in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 25/06/2013 alla serie 3 n. 13802, in cui all'art. 3 è stabilito il corrispettivo pari ad € 1.732.800,24 (unmilionesettecentotrentaduemilaottocento/24) oltre ad € 186.110,90 (centoottantaseimilacentodieci/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

Visto

il Decreto Commissariale n. 629 del 31/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il **quadro Economico per un importo complessivo di € 2.634.983,15** e, tenuto conto delle somme già impegnate precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti complessivamente ad € 6.472,94 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.628.510,21 per la realizzazione dell'intervento denominato SR 188 A "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa;

Visto

il Decreto Commissariale n. 532 del 08/09/2014 con il quale si è disposto il pagamento del **SAL n.1** per i lavori eseguiti a tutto il 07/07/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 08/07/2014, e del **SAL n.2** per i lavori eseguiti a tutto 31/07/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 18/08/2014 per un importo complessivo di € 909.433,14 IVA inclusa;

Visto

il Decreto Commissariale n. 726 del 02/12/2014 con il quale si è disposto il pagamento del **SAL n. 3** per i lavori eseguiti a tutto il 23/09/2014 come da certificato di pagamento n. 3 del 25/09/2014, e del **SAL n. 4** per i lavori eseguiti a tutto 04/11/2014 come da certificato di pagamento n. 4 del 06/11/2014 per un importo complessivo di € 758.988,63 IVA inclusa;

Visto

il Decreto Commissariale n. 338 del 07/07/2015 con il quale si è disposto il pagamento del **SAL n. 5** per i lavori eseguiti a tutto il 29/01/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 09/04/2015, per un importo complessivo pari ad € 308.401,36 IVA inclusa;

Visto

il Decreto n. 580 del 02/12/2015 con il quale si è **preso atto della perizia di variante**, già approvata da I RUP, relativa all'intervento SR 188 A - Siracusa - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", ed al contempo si è rimodulato il quadro Economico, integrando l'impegno già assunto con decreto n.629 del 31/07/2013;

Visto

il Decreto Commissariale n.170 del 08/04/2016 con il quale si è disposto il pagamento del **SAL n.6** per i lavori eseguiti a tutto il 21/03/2016 come da



certificato di pagamento n.6 del 23/03/2016, per un importo complessivo pari ad € 86.846,00 IVA inclusa;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 23.03.2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 21.03.2016;

Vista la nota prot. n.46794 del 11/04/2017, assunta agli atti di questo Ufficio in data 12/04/2017, con il n° 2293, con la quale il RUP ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con cui si certifica che i lavori sono:

Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo di sicurezza	€ 1 715 771,48
A Dedurre:	
n.6 Certificati di acconto già corrisposti	€ 1 707 192,00
Resta CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 8 579,48

Resta un credito dell'Impresa pari ad **€ 8.579,48 ottomilacinquecento settantanove/48)** che può essere corrisposto all'Impresa **PICARDI TECNICA S.R.L.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ritenuto pertanto, alla luce del certificato di collaudo di cui sopra, **approvare il seguente quadro Economico finale:**

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	LAVORI		
A.1.A)	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.400.000,00
A.1.B)	Per attuazione piano di sicurezza		€ 186.110,90
A.1.C)	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.213.889,10
A.1.D)	Ribasso d'asta del 30,137%		€ 667.199,76
A.1.E)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.546.689,34
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 1.732.800,24
A)	A) LAVORI PVS		
A.1.A)	A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.397.587,19
A.1.B)	A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza		€ 135.200,00
A.1.C)	A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.262.387,19
A.1.D)	A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137%		€ 681.815,63
A.1.E)	A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.580.571,56
	Totale Lavori al netto del ribasso +attuazione della sicurezza		€ 1.715.771,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A) come da stato finale		€ 1.715.771,48
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B.1)	Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1)	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	
B.1.2)	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3)	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4)	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	Competenze progettazione		
B.2.1)	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 25.289,00	
B.2.2)	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 46.222,00	
B.2.3)	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 14.096,50	
B.2.4)	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 36.602,50	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.994,00	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 48.000,00	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.491,26	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.266,02	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.050,00	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ 6.000,00	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 72.000,00	
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
B.16)	Imprevisti	€ 112.275,71	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,73	
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89	
B)	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
A+B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.124.837,95	€ 2.840.609,43
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 2.840.609,43
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013	€ 2.048,43	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013	€ 2.894,32	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013	€ 916,20	
	a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
	a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 modificato con integrazione da 580/2015 come da quadro economico d'impegno	€ 2.634.136,49	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di prendere atto del certificato di collaudo ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale** dell'intervento individuato con il codice SR 188



A - Siracusa- Accordo di Programma Integrativo ex D.CIPE n. 8/2012 - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 8.579,48 (ottomilacinquecentosettantanove/48) oltre IVA.

Articolo 3 Di approvare il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	LAVORI		
A.1.A)	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.400.000,00
A.1.B)	Per attuazione piano di sicurezza		€ 186.110,90
A.1.C)	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.213.889,10
A.1.D)	Ribasso d'asta del 30,137%		€ 667.199,76
A.1.E)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.546.689,34
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 1.732.800,24
A)	A) LAVORI PVS		
A.1.A)	A.1.A) Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 2.397.587,19
A.1.B)	A.1.B) Per attuazione piano di sicurezza		€ 135.200,00
A.1.C)	A.1.C) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza		€ 2.262.387,19
A.1.D)	A.1.D) Ribasso d'asta del 30,137%		€ 681.815,63
A.1.E)	A.1.E) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,137%		€ 1.580.571,56
	Toale Lavori al netto del ribasso +attuazione della sicurezza		€ 1.715.771,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A) come da stato finale		€ 1.715.771,48
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1)	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	
B.1.2)	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3)	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4)	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	Competenze progettazione		
B.2.1)	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 25.289,00	
B.2.2)	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 46.222,00	
B.2.3)	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 14.096,50	
B.2.4)	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 36.602,50	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.994,00	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 48.000,00	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.491,26	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.266,02	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 6.050,00	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ 6.000,00	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 72.000,00	



B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
B.16)	Imprevisti	€ 112.275,71	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,73	
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89	
B)	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
A+B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.124.837,95	€ 1.124.837,95
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 2.840.609,43
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	A detrarre importo impegnato con D.C. 345/2013	€ 2.048,43	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 399/2013	€ 2.894,32	
	A detrarre importo impegnato con D.C. 469/2013	€ 916,20	
	a detrarre Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (D.C. 472/2014)	€ 200.000,00	
	a detrarre importo impegnato con decreto n° 629/13 modificato con integrazione da 580/2015 come da quadro economico d'impegno	€ 2.634.136,49	

Articolo 4 Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa PICARDI TECNICA S.R.L. la somma complessiva di € 8.579,48 (ottomilacinquecentosettantanove/48) oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii..

Articolo 5 Il presente Decreto pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà notificato al R.U.P. Ing. Emanuele Fortunato, e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

