



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 314 del 31 GIU. 2017

ME_099_1A Piraino - "Opere Di Consolidamento In Contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere Di Consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre Delle Ciavole".

CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76

Preso d'atto certificato di collaudo ed approvazione atti contabili finali

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico



amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Vista la nota 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23.11.2016 con il quale al dott. Maurizio Croce, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui al D.P. num. 472/2015, sono state delegate le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099_A "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Cafami, Portiera, Torre delle Ciavote" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

Richiamati

-il Decreto Commissariale n. 089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;



- il Decreto Commissariale n. 493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099_1A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 668.652,86;

- il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), a favore dell'impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

- il Decreto Commissariale n. 89 del 07/02/2013, con il quale l'ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;

- il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 Febbraio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5067, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 230 (duecentotrenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e all'art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad € 9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 490.440,95, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato, pari ad € 4.128,91, si è provveduto ad impegnare l'importo di € 486.312,04 necessario per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Sarino Giuffrè, in sostituzione del Geom. Carmelo Leone nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011;

Visto il Decreto Commissariale n. 950 del 30.10.2013 con il quale si è proceduto a confermare l'incarico conferito con nota Prot.n. 6364/2013 del 23.10.2013 inerente all'espletamento della funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera per l'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) a favore dell'ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo nato a TORTORICI (ME) il 28 APR. 1970 residente in PATTI (ME) via AGLIASTRI, 99, C.F.: PRSGPP70D28L308I Partita IVA n. 02093160832, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Messina (ME) al n. 2234 dal 23.07.1998;

Vista la seguente documentazione, acquisita agli atti in data 09/09/2014 con prot. n. 4141:

- verbale di consegna del 13/05/2013 nel quale si specifica che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30/12/2013;

- dichiarazione con la quale si fissa la data di ultimazione dei lavori al 25/05/2014 secondo quanto riportato nella dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori a firma del RUP in data 07/10/2013;

- concessione di proroga di 30 gg., trasmessa con nota prot. n. 6342 del 22/05/2014 ed acquisita agli atti in data 29/05/2014 con prot. n. 2622;



- il verbale del 16/06/2014 con il quale il Direttore dei Lavori, considerato che a causa della redazione di una Perizia di variante i lavori non potevano procedere con regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere, ha disposto la sospensione dei lavori;

- Vista** la nota prot. n. 6342 del 22/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2622 del 29/05/2014, con la quale il RUP trasmette la concessione di proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per cui la nuova scadenza del tempo utile viene fissata al 25/06/2014;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 167 del 01/04/2014 con il quale si è preso atto della PVS ed al contempo è stato rimodulato ed approvato il Q.E. dell'intervento, pur mantenendo lo stesso importo pari ad € € 486.312,04;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 536 del 11/11/2015 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante in diminuzione, ed al contempo, è stato rimodulato ed approvato il quadro economico dell'intervento, disimpegnando, tra l'altro, l'importo di € 86.095,28, e quindi per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 423.921,80;
- Visto** l'Atto di sottomissione, prot. n. 11298 del 29/07/2016, sottoscritto dall'impresa e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 26/05/2016 al n. 1166 – Serie 3;
- Vista** il verbale di consegna dei lavori del 28/04/2016 con il quale il D.L. ha stabilito che a partire dalla suddetta data, la fine dei Lavori complementari dovesse avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi, ed al contempo, ha stabilito che una volta ultimati i suddetti lavori, dovessero essere finiti entro 38 giorni anche i lavori previsti nella Perizia di Variante, relativa ai lavori principali di cui all'oggetto;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori complementari del 26/08/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati entro i termini prestabiliti;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori principali del 03/10/2016, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;
- Considerato** che ad oggi sono stati corrisposti n. 4 SAL alla ditta Terramare s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 317.308,66, oltre IVA ;
- Vista** la nota prot. 2944 del 27/02/2017 assunta al protocollo commissariale n° 1481 del 06/03/2017, con la quale il RUP dell'intervento geom. Sarino Giuffrè ha trasmesso gli atti di contabilità finale oltre che il certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili liquidando il credito dell'impresa come segue:

Lavori:

+ Importo netto dei lavori eseguiti compreso oneri della sicurezza € 318.903,18

A Dedurre:

Certificati di acconto già corrisposti

+ n. 1 del 08 novembre 2013 per € 150.131,17

+ n. 2 del 01 aprile 2014 per € 60.842,70

+ n. 3 del 17 luglio 2014 per € 39.990,61

+ n. 4 del 10 ottobre 2016 per € 66.343,78

Sommano gli acconti corrisposti € 317.308,66

+ Resta il credito dell'Impresa in netti € 1.594,52

(millecinquecentonovantaquattro/52) che può essere corrisposto all'Impresa TERRAMARE S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

per tanto, alla luce del certificato di collaudo di cui sopra, di confermare il quadro Economico finale seguente, così come già approvato con decreto n° 536 del 11/11/2015;



Ritenuto

ME 099-1 PIRAINO			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 510.723,40	
	oneri complessivi di cui	€ 9.016,54	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 1.299,04	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 7.717,50	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 501.706,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 147.282,57	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 354.424,29	
	Oneri e costi complessivi	€ 9.016,54	
A1	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 502.947,14	
	oneri complessivi di cui	€ 27.729,51	
A2	oneri sicurezza diretti	€ 2.361,30	
A3	oneri sicurezza indiretti	€ 25.368,21	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 475.217,63	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 139.506,31	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335.711,32	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.729,51	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 363.440,83	
	Importo lavori al lordo complessivo	€ 440.011,67	
	oneri complessivi di cui	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 412.546,86	
	Importo di ribasso d'asta (29,3563%)	€ 121.108,49	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 291.438,37	
	Oneri e costi complessivi	€ 27.464,81	
A2	oneri sicurezza diretti	2.197,72	
A3	oneri sicurezza indiretti	25.267,09	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 318.903,18	€ 318.903,18
SOMME A DISPOSIZIONE B			
B1	Iva sui lavori	€ 70.158,70	
B2	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 8.800,23	
	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.354,65	
	Indagini Geognostiche giugno 2011 € 16.707,42 impegnati con dec. 79/11 di cui pagato con decreto 375/11 € 13.783,80	€ 16.707,42	
B5	Indagini Geognostiche dicembre 2011 importi impegnati con dec. 336/11	€ 2.868,72	
B6	Indennità occupazioni temporanee	€ -	
B7	rimborso oneri di trasferta e minute, spese personale ufficio DL	€ -	
B8	pubblicità gara importo impegnato con dec 25/13, 219/13, 261/13, 398,13	€ 3.753,91	
B9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
B10	Imprevisti	€ -	
B11			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 105.018,63	€ 105.018,63

C	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 423.921,81
	IMPEGNATI COME SEGUE:			
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 79/11	€	16.707,42	
	importo impegnato per le indagini geognostiche con dec. 336/11	€	2.868,73	
	importo complessivo impegnato con dec. 25/13, 219/13, 261/13, 398/13	€	3.753,91	
	importo impegnato con dec. 202/13	€	375,00	
	Importo impegnato con decreto n° 618/13 rimodulato con dec 167/14 E 536/15	€	400.216,75	

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 Di prendere atto del certificato di collaudo ed al contempo approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento individuato con il codice ME 099_1A - "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME), così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.594,52 oltre IVA.

Articolo 4 Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa TERRAMARE S.R.L. la somma complessiva di € 1.594,52 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii..

Articolo 5 Il presente Decreto pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà notificato al R.U.P. geom. Sarino Giuffrè, e al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per quanto di competenza.

Il Soggetto attuatore
Direttore Generale DPC Sicilia
 Foti

