



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECR. 810 DEL 16 NOV. 2017**

**ME 061 A – Castel di Lucio: "Consolidamento via Durante e via S. Lucia".**

**CUP: G59D11000030002 CIG: 2746936B49**

**Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di collaudo tecnico-amministrativo - Rimodulazione quadro economico ..**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli "accordi di programma" sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10.9.2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione- nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud, e l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendere



per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata una rimodulazione degli interventi della tabella B del "Patto per il Sud", finalizzata all'inserimento della sesta Area tematica "Rafforzamento della PA";
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - sulla predetta contabilità n. 5447, intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 32 del 7 marzo 2011 di finanziamento dell'importo di € 1.500.000,00 per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
- Visto** Il contratto dei lavori stipulato in data 10 agosto 2011, presso l'ufficio del Commissario e registrato in data 09 settembre 2011 a Roma con n. 17625 Serie 3 per l'importo complessivo di Euro 775.825,46 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 166 del 3 agosto 2011 con cui, alla luce del ribasso d'asta della stipula del contratto, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento impegnando l'importo complessivo di € 1.310.165,09;
- Visto** il decreto Commissariale n° 238 del 22.09.2011 con cui, a seguito della definizione degli importi, soggetti al ribasso a seguito della gara, inerenti alle spese previste per la Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per la relativa IVA, si è disposto il disimpegno della somma di € 70.908,51, approvando il nuovo quadro economico per un nuovo importo complessivo pari ad € 1.239.256,58;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 457 del 12.09.2012 con cui si è preso atto della perizia di variante comportante un maggiore importo netto dei Lavori di € 38.191,33, pertanto, un nuovo importo contrattuale pari ad € 814.016,79 oltre IVA, e, approvando un nuovo quadro economico che seppur rimodulato anche nelle somme a disposizione, ha mantenuto invariato l'importo complessivo di € 1.239.256,58;
- Visti** Il Certificazione di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con l'Esecutore il 06.02.2013 in cui si dichiaravano ultimati i lavori al 15.01.2013 ad eccezione di alcune lavorazioni di modesta entità, nonché il successivo Verbale di verifica ultimazione lavori di finitura redatto dal Direttore operativo e dall'Ispettore di cantiere il 19.03.2013 con cui congiuntamente all'Appaltatore "Certificano che le opere mancanti individuate dalla D.L. nel verbale di ultimazione superiormente citato (06.02.2013) possono considerarsi ultimate e che le stesse sono state eseguite in tempo utile;
- Considerato** che sono stati pagati i certificati di acconto n. 1 dell'11/09/2012 per € 182.641,48 e n. 2 del 04/06/2013 per Euro 623.454,39 e quindi per complessivi Euro 806.095,87;
- Visto** Lo stato finale dei lavori del 16.07.2013 per l'importo netto di **Euro 814.005,46**, firmato con riserva dall'Impresa il 23.07.2013 da cui si desume un **credito dell'Impresa (escluso riserve) di Euro 7.909,59**;
- Viste** Le riserve dell'Impresa per **€ 233.958,15 LORDI** oltre IVA;

- Vista** la risoluzione consensuale tra le parti, relativa al contratto per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori, sottoscritta dal Commissario Straordinario Delegato pro-tempore Ing. Calogero Foti e dall'ex Collaudatore Ing. Marcello D'Alia con cui è stato riconosciuto all'ex collaudatore la somma di € 1.300,00 oltre I.V.A. e oneri, determinato in via forfettaria;
- Visto** Il Decreto n. 502 del 3 novembre 2016 con cui è stato conferito il nuovo incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori all'arch. Giuseppe Liuzzo per l'importo complessivo di € 9.392,98 di cui: € 2.083,10 per collaudo tecnico-amministrativo, € 5.319,94 per collaudo statico, € 296,12 per oneri ed € 1.693,82 per IVA 22%.
- Visto** Il Certificato di collaudo statico del 03.04.2017;
- Visto** Il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 05.07.2017;
- Visto** L'accordo bonario del 13.09.2017, trasmesso e firmato dal Rup e dal delegato dell'affidataria con riserva, acquisito agli atti di quest'ufficio in pari data con prot. n° 4904 con cui il RUP ha riconosciuto all'Impresa, a causa di una discordanza tra la contabilità e l'esecuzione, **le riserve nn° 3, 6, 17, 18, 19, 26, 29, 34, 38 e 40 per l'importo netto complessivo di € 8.480,92,;**
- Vista** La nota dell'Impresa del 07.10.2017 acquisita agli atti in data 10.10.2017 con prot. 5545, con cui la stessa ha accettato la superiore proposta di accordo bonario;
- Vista** La nota del RUP prot. 5550 del 12.10.2017 con cui, a seguito dell'accettazione dell'esecutore delle determinazioni dell'accordo bonario, ha invitato il Collaudatore ad apportare le opportune correzioni agli atti di contabilità finale nonché al collaudo tecnico-amministrativo;
- Vista** La nota del Collaudatore acquisita agli atti di questo ufficio in data 16.10.2017 con prot. n. 5676 del 16.10.2017 con cui sono stati ritrasmessi gli atti contabili opportunamente corretti a seguito delle determinazioni dell'accordo bonario, unitamente a un'appendice al Certificato di collaudo tecnico-amministrativo con cui, è stato rettificato il credito residuo dell'Impresa in complessivi **€ 16.390,51 oltre IVA 22% € 3.605,91**, quindi per l'importo complessivo di **€ 19.996,42;**
- Vista** **la nota prot. 5781 del 20.10.2017 con cui il RUP ha proposto l'approvazione degli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo con relativa appendice (a seguito accordo bonario) così come prescritto dall'art. 234 del D.P.R. 207/2010, e ha trasmesso un nuovo Quadro economico rimodulato come sotto riportato:**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 934.021,22	
1.a	importo oneri di sicurezza	€ 22.576,82	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 911.444,40	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 158.195,76	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 753.248,64	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 22.576,82	
<b>A</b>	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 775.825,46	€ 775.825,46
<b>A</b>	<b>LAVORI a seguito di perizia n° 1</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 980.000,00	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.688,20	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 956.311,80	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 165.983,21	
<b>A1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 790.328,59	
<b>A2</b>	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 23.688,20	
<b>A</b>	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 814.016,79	€ 814.016,79
<b>A</b>	<b>LAVORI a seguito di accordo bonario</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 990.272,02	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.575,57	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 966.696,45	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 167.785,64	
<b>A1</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	€ 798.910,81	

A2	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	€ 23.575,57	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	€ 822.486,38	<b>€ 822.486,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
B.2	Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
B.3	Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,00	
B.4	Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
B.5	Competenze Tec. D.L., mis e cont., secur. escl. IVA e oneri	€ 36.908,42	
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza (375+30)	€ 405,00	
B.7	Gara lavori e Pubblicità di gara	€ 991,76	
B.8	Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 7.212,62	
B.9	Assicurazione RUP	€ 453,31	
B.10	IVA ed oneri (su indag., Grol., Prog., D.L. e comp. Perizia)	€ 36.501,39	
B.11	IVA sui lavori, di 21% su 806.095,87 e 22% su 16.390,51	€ 172.886,04	
B.12	Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 11.042,42	
B.13	R.U.P. (2%*25%*990.272,02)	€ 4.951,36	
B.14	Supporto al R.U.P. (2%*9%*990.272,02)	€ 1.782,49	
B.15	Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 7.224,76	
B.16	Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
B.17	Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
B.18	Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 22.500,00	
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 419.605,09</b>	<b>€ 419.605,09</b>
<b>C</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( a+b)</b>		<b>€ 1.242.091,47</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare gli atti di contabilità finale e di prendere atto del Certificato di collaudo Statico nonché quello Tecnico-Amministrativo, inerenti all'intervento codificato ME 061 A - Castel di Lucio: "Consolidamento via Durante e via S. Lucia", e contestualmente approvare in linea amministrativa il quadro economico rimodulato, come segue, a seguito di collaudo tecnico amministrativo:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 934.021,22	
1.a	importo oneri di sicurezza	€ 22.576,82	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 911.444,40	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 158.195,76	
<b>A1</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 753.248,64</b>	
<b>A2</b>	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	<b>€ 22.576,82</b>	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	<b>€ 775.825,46</b>	<b>€ 775.825,46</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI a seguito di perizia n° 1</b>		
1	Importo LORDO dei lavori di cui:	€ 980.000,00	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.688,20	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 956.311,80	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 165.983,21	
<b>A1</b>	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 790.328,59</b>	
<b>A2</b>	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	<b>€ 23.688,20</b>	
<b>A</b>	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	<b>€ 814.016,79</b>	<b>€ 814.016,79</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI a seguito di accordo bonario</b>		

1	Importo LORDO dei lavori i cui:	€ 990.272,02	
1.a	attuazione dei piani di sicurezza	€ 23.575,57	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.a)	€ 966.696,45	
	importo da ribasso (17,3566%)	€ 167.785,64	
A1	<b>Lavori al netto del ribasso</b>	€ 798.910,81	
A2	<b>Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)</b>	€ 23.575,57	
A	<b>Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	€ 822.486,38	<b>€ 822.486,38</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Accertamenti e indagini escluso IVA	€ 19.500,00	
B.2	Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri	€ 67.818,21	
B.3	Studio Geologico escluso IVA ed oneri	€ 6.902,00	
B.4	Commissione per affidamento lavori	€ 880,80	
B.5	Competenze Tec. D.L., mis e cont., sicur. escl. IVA e oneri	€ 36.908,42	
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza (375+30)	€ 405,00	
B.7	Gara lavori e Pubblicità di gara	€ 991,76	
B.8	Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)	€ 7.212,62	
B.9	Assicurazione RUP	€ 453,31	
B.10	IVA ed oneri (su indag., Gril., Prog., D.L. e comp. Perizia)	€ 36.501,39	
B.11	IVA sui lavori, di 21% su 806.095,87 e 22% su 16.390,51	€ 172.886,04	
B.12	Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri	€ 11.042,42	
B.13	R.U.P. (2%*25%*990.272,02)	€ 4.951,36	
B.14	Supporto al R.U.P. (2%*3%*990.272,02)	€ 1.782,49	
B.15	Verifiche tecniche (art. 157 c. 7 DPR 207/2010) con IVA	€ 7.224,76	
B.16	Indagini supplementari IVA compresa	€ 10.477,31	
B.17	Competenze di perizia escluso IVA e oneri	€ 11.167,20	
B.18	Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 22.500,00	
B	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 419.605,09	<b>€ 419.605,09</b>
C	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO ( a+b)</b>		<b>€ 1.242.091,47</b>

**Articolo 3** Di provvedere a liquidare, con successivo decreto all'impresa Torsten Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di **€ 16.390,51** oltre IVA quale rata di saldo, a seguito di accordo bonario, previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'ex art. 235 comma 2 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

**Articolo 4** Di trasmettere il presente Decreto al Responsabile del Procedimento, al Settore finanziario ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza;

**Articolo 5** Di pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al responsabile Unico del Procedimento e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto attuatore

( Dott. Maurizio Croce )