




COMMISSARIO di GOVERNO
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO N. 136 del 14 FEB. 2018

ME 095_A – Naso (Me) "Consolidamento del versante in località Gattina"-
Pagamento Stato finale – Ditta Ever Green S.r.l.
CUP: J75D1300000001 CIG : 5051675615

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere"*



tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 095 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento del versante in località Gattina", nel comune di Naso per un importo complessivo di € 1.650.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012 con il quale è stato confermato l'arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile Unico del Procedimento, ed è stato conferito l'incarico di Supporto al Rup, all'Ing. Rossella Zumbè in servizio presso la Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 191 del 14/03/2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento ME 095 A - "Consolidamento del

versante in località Gattina", nel comune di Naso, per un importo complessivo pari ad € 1.635.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 341 del 13/05/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore della ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, con sede in Messina, Viale San Martino, 373, isolato 26/C – 98124, con un ribasso percentuale del 30,6998%, corrispondenti ad € 746.148,31, oltre ad € 28.611,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 459 del 18/06/2013 con il quale è disposta la nomina del Direttore dei Lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'arch. Mario Messina funzionario U.T.C del Comune di Naso;

Visto il contratto d'appalto, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento ME 095_A Comune di Naso – Consolidamento del versante in località Gattina, stipulato in Palermo il 11/07/2013 tra il Commissario Straordinario e la ditta EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, registrato in data 22/07/2013 presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma al n. 15990 – serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il Quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 1.235.044,58 e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.232.005,50 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 91 del 11/02/2015, con il quale si è preso atto della prima perizia di variante ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento pur mantenendo invariato l'importo complessivamente impegnato con decreto n. 579/2013 pari ad € 1.232.005,50;

Considerato che:

- con Decreto Commissariale n. 1090 del 09/12/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 26/09/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 04/12/2013, per un importo complessivo di € 214.198,59 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 192 del 03/04/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 23/02/2015 come da certificato di pagamento n. 2 del 19/03/2015, per un importo complessivo di € 182.268,05 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 296 del 11/06/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 17/04/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 07/04/2015, per un importo complessivo di € 229.882,99 IVA inclusa;

- con Decreto Commissariale n. 362 del 24/07/2015 è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 26/06/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 30/06/2015, per un importo complessivo di € 260.160,29 IVA inclusa;



- con Decreto Commissariale n. 32 del 23/01/2017 è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 a tutto il 08/07/2015 come da certificato di pagamento n. 5 del 23/09/2016, per un importo complessivo di € 27.978,86 IVA inclusa;
- la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, giusto verbale redatto in data 01/07/2013;
- con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi a far data dal 15/10/2013;
- con verbale di ripresa dei lavori del 07/01/2015 è stata fissata la nuova data per l'ultimazione degli stessi al 19/03/2015;
- con nota prot. n. 3172 del 26/03/2015, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa, il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 60 gg, fissando pertanto la nuova data di ultimazione degli stessi al 25/05/2015;
- con nota prot. n. 5741 del 25/05/2015 il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione lavori di 45 gg., fissando con ciò la nuova scadenza contrattuale al 10/07/2015;
- con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi a far data dal 08/07/2015
- con verbale di ripresa lavori del 22/05/2017 il Rup ha concesso una proroga del termine di ultimazione lavori di 30 gg., fissando la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori per il 22/06/2017;

Visto il Decreto n. 552 del 13/12/2016 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata una ulteriore somma di € 13.183,09, e approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.398.227,68.


Visto il II Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori suppletivi di cui alla seconda Perizia di variante e assestamento somme del 22/05/2017, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori, nonché dal RUP, con il quale viene rideterminato l'importo dei lavori in € 809.112,79 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 29.886,55;

Vista la nota 04/12/2017, acquisita agli atti in data 11/12/2017 con prot. n. 6892 con la quale il collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che rimane un credito d'impresa pari ad € 59.531,82 che può essere corrisposto all'impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE.

Visto il Decreto n. 42 del 11/01/2018 con il quale si è preso atto della seconda perizia di variante e di assestamento somme, redatta dalla Direzione Lavori e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 e, contestualmente, è stato approvato il seguente nuovo quadro economico d'intervento per un importo complessivo di € 1.395.788,59, disimpegnando l'importo di € 2.439,08:

QUADRO ECONOMICO - ME 095_A		
Num. Voce	Tipologia Voce	Importo impegnato
A	Lavori al lordo compreso oneri	€ 1.105.301,78
	a Detrarre oneri di sicurezza	€ 28.611,80

	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.076.689,98	
	importo di ribasso (30,69998%)	€	330.541,67	
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	746.148,31	
02/A	Oneri per la sicurezza	€	29.294,67	
A	totale Lavori compresi oneri della sicurezza	€	775.442,98	
	Lavori al lordo compreso oneri POST P.V.S N.1	€	1.131.681,86	
	a Detrarre oneri di sicurezza	€	29.294,67	
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.102.387,19	
	importo di ribasso (30,69998%)	€	338.430,66	
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	763.956,53	
02/A	Oneri per la sicurezza	€	29.294,67	
A	totale Lavori compresi oneri della sicurezza	€	793.251,20	€ 793.251,20
	Lavori al lordo compreso oneri POST P.V.S N.2 e Assestamento Somme	€	1.154.307,90	
	a Detrarre oneri di sicurezza	€	29.886,55	
	Importo dei lavori a base d'asta	€	1.124.421,35	
	importo di ribasso (30,69998%)	€	345.195,11	
01/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	779.226,24	
02/A	Oneri per la sicurezza	€	29.886,55	
A	totale Lavori compresi oneri della sicurezza	€	809.112,79	€ 809.112,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
01/B	IVA su lavori 0,22 %		€ 178.004,81	
02/B	Imprevisti		€ 24.503,40	
03a/B	competenze CSP e geotecniche incl. IVA		€ 33.333,48	
03b/B	Geologo compreso IVA e oneri		€ 11.460,01	
03c/B	Ufficio della DL		€ 29.824,48	
03d/B	Assistenza geologica alla DL		€ 8.083,33	
03e/B	Incentivi 2%		€ 16.164,31	
03h/B	CSE compresi oneri e IVA		€ 0,00	
04a/B	Collaudo amministrativo incl. IVA e oneri		€ 2.416,13	
04b/B	Collaudo statico		€ 7.756,78	
05/B	Indagini geognostiche comprensive di iva		€ 89.946,51	
6/B	Oneri di conferimento in discarica		€ 10.648,80	
7/B	Pubblicità gara DI CUI : € 1.083,94 impegnati con decr.363/2013,€726 impegnati con decr. 493/2013, €629,14 impegnati con decr. 497/13		€ 2.792,40	
8/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n.572 del 17/07/2013		€ 600,00	
9/B	Prove in corso d'opera		€ 21.141,36	
10/B	Accantonamento 1,5% spese di struttura decr. 472/14		€ 150.000,00	
B	Totale Somme a disposizione		€ 586.675,80	€ 586.675,80
C	Totale Generale			€ 1.395.788,59
	Impegnati come segue:			
	Contributo AVCP impegnati con decreto n.572 del 17/07/2013	€	600,00	
	importo impegnato per le spese di pubblicità con decreti 363/13,493/13, 497/13	€	2.439,08	



	Accantonamento 1,5% spese di struttura decreto 472/14	€	150.000,00
	importo impegnato con decreto 579/13 come modificato dal dec. 91/2015 e dal dec. 552/2016	€	1.245.188,60
	Importo da disimpegnare con il presente Decreto	€	2.439,09

Visto il Decreto n. 68 del 25/01/2018 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo ed al contempo sono stati approvati gli atti di contabilità finale, dell'intervento individuato con il codice ME 095 A, "Consolidamento del versante in località Gattina" nel Comune di Naso;

Vista la nota del 27/11/2017, acquisita agli atti in data 01/02/2018 con prot. n. 706, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso, tra l'altro, lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2017 come da tabella di seguito riportata:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.154.307,90
A dedurre Oneri della sicurezza inclusi nei lavori pari al 2,58859687574917%	- € 29.886,55
Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.124.421,35
Ribasso d'asta del 30,6998% su 1.124.421,35	- € 345.195,11
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 779.226,24
Importo Oneri della sicurezza e Costo personale inclusi nei lavori	€ 29.886,55
Importo lavori a misura al netto e compensi oneri sicurezza	€ 809.112,79
A detrarre certificati acconto emessi:	
Certificato acconto n. 1 del 04/12/2013	€ 175.572,62
Certificato acconto n. 2 del 23/03/2015	€ 149.400,04
Certificato acconto n. 3 del 17/04/2015	€ 188.428,68
Certificato acconto n. 4 del 30/06/2015	€ 213.246,14
Certificato acconto n. 5 del 23/09/2016	€ 22.933,49
Sommano certificati di pagamento	€ 749.580,97
Totale a Detrarre	€ 749.580,97
Resta il credito netto dell'impresa	€ 59.531,82

Vista la fattura elettronica n. 16/E del 21/12/2017, acquisita agli atti in data 15/01/2018 con prot. n. 308, emessa dalla ditta Ever Green S.r.l. e relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2017, per un importo complessivo pari ad € 72.628,82 IVA inclusa;

Vista la polizza n.0994405732 del 24.01.2018 acquisita agli atti in data 25/01/2018 con prot. n. 479, relativa allo svincolo della rata di saldo;

Vista la pec dell'08/02/2018, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 827, con la quale la ditta Ever Green s.r.l inoltra la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai

sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136, e l'appendice alla polizza n.0994405732 del 24.01.2018 con la quale viene esteso il periodo di copertura fino al 24/01/2020;

- Visto** Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Ever Green s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 22/11/2017, acquisito agli atti in data 01/02/2017 con prot. n. 697;
- Vista** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 13/02/2018, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Ever Green s.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 16/E del 21/12/2017, emessa dalla ditta Ever Green S.r.l. e relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2017, per un importo complessivo pari ad € 72.628,82 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento del versante in località Gattina", individuato con il codice di identificazione ME 095 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 16/E del 21/12/2017, emesse dalla Ditta **Ever Green s.r.l.** con sede in Messina Viale San Martino n. 373 isolato 26/C - cap 98124, **C.F./P IVA 02535770834**, e relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2017, per un importo pari ad **€ 59.531,82 (cinquantanovemilacinquecento-trentuno/82)** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **13.097,00**

(tredicimilanovantasette/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4 Di **provvedere** al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 72.628,82, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 579 del 18/07/2013 e ss.mm.ii. (voce A/1 € 58.938,35, voce A/2 € 593,47, voce B/1 € 13.097,00), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

