



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 230 del 08 Maggio 2017

AG 006_A “Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)” –**Rimodulazione quadro economico finale. Modifiche ed integrazioni al decreto n° 91 del 20.02.2017**

CUP J25D12000050001 - CIG Z4813CC563

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all’accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l’Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla



realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 006 A riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)" per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Considerato** che:
- con nota prot.n. 369 del 12/10/2010 il Commissario Straordinario Delegato autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione del predetto intervento;

- con nota prot.n. 89975 del 3/11/2010 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, prendendo atto della disponibilità ad espletare le attività tecnico-amministrative da parte del Genio Civile di Agrigento, ha disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori nella persona dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Ing. Domenico Armenio;
- con nota prot.n. 121258 del 28/03/2012 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento riguardante le "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis" nel Comune di Favara (AG) per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 175 del 18/04/2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento relativo a "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore della ditta BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop., con sede in Nova Siri (Matera), via Regio Tratturo Zona P.I.P. snc 75020, con un prezzo offerto pari a € 711.102,05, oltre a € 30.253,92 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo di € 741.355,97 oltre IVA, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 26,0561 % sull'importo posto a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza;

Visto il contratto sottoscritto in data 03/07/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop., registrato in data 16/07/2012 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 15515 - serie 3;


Visto il Decreto Commissariale n. 568 del 31/10/2012 di conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico all'Ing. Pietro Agnello, per un importo complessivo pari ad € 10.642,19, inclusi IVA ed oneri;

Visto il Decreto Commissariale n. 581 del 6/11/2012 con il quale, alla luce della stipula del contratto e degli impegni già esitati, per un importo pari ad € 3.991,50, è stato impegnata l'ulteriore somma utile alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, corrispondente ad € 1.188.820,38 e quindi per un totale complessivo di € 1.192.811,88, a valere sulle somme finanziate con il sopracitato decreto n. 175 del 18/04/2012;

Visto il Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/10/2012 e relativo al certificato di pagamento n. 1 del 14/11/2012, nonché del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2012 e relativo al certificato di pagamento n. 2 del 30/11/2012 per un importo complessivo pari ad € 411.316,00, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 389 del 03/06/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 28/03/2013 e relativo certificato di pagamento n. 3 del 13/05/2013 per un importo complessivo pari ad € 191.328,43, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 671 del 22/08/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 19/07/2013 e relativo



certificato di pagamento n. 4 del 09/08/2013, per un importo complessivo pari ad € 274.384,43, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 62 del 11/02/2014 di presa d'atto della perizia di variante e di rimodulazione dell'impegno per un importo complessivo pari ad € 1.192.811,88;

Visto il Decreto Commissariale n. 108 del 26/02/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 dei lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013 e relativo certificato di pagamento n. 5 del 29/11/2013, per un importo complessivo pari ad € 46.083,54, IVA inclusa;

Visto il Decreto Commissariale n. 382 del 18/06/2014 con cui si è provveduto, relativamente all'intervento de quo, ad imputare l'importo di € 280.696,62, (inerente alle somme già finanziate, impegnate e liquidate alla società Invitalia) nel quadro economico dell'intervento;

Visto il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto il definanziamento della somma pari ad € 22.500,00, imputando tale importo alla voce "Spese di funzionamento della struttura commissariale" del quadro economico dell'intervento;

Visto il Decreto Commissariale n. 406 del 02/09/2015 con il quale si è preso atto del Certificato di Collaudo e sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori inerenti all'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto commissariale n° 91 del 20.02.2017 con cui, tra l'altro, si è disposta la chiusura amministrativa dell'intervento dal titolo "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel comune di Favara (AG)", individuato con il codice AG 006 A ,stante che i relativi pagamenti sono stati tutti esitati;

Considerato che, a seguito delle attività di collaudo effettuate, il collaudatore ha apportato variazioni alle relative partite contabili determinando, pertanto ,un importo netto dei lavori effettivo pari complessivamente ad € 751.563,49 oltre IVA;

Appurato che gli acconti già corrisposti all'impresa per l'esecuzione dei lavori in argomento ammontavano complessivamente ad € 762.590,63 e che, conseguentemente, l'impresa ha provveduto a restituire alla Stazione Appaltante la somma non dovuta di € 11.027,14, senza l'addebito di IVA, ai sensi dell'art. 26 comma 3° del DPR 633/72 con quietanze n. 13/2015 e n°14/2015 rispettivamente di € 5.700,00 e € 5.327,14

Ritenuto pertanto, di specificare, con il presente decreto, che alla luce di quanto esposto sopra, **l'importo dei lavori effettivo da rendicontare è pari ad € 751.563,49 oltre IVA e non € 762.590,63;**

Ritenuto di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento, riducendo l'importo dei lavori (A) della somma di €11.027,14 e imputando la stessa alla voce B13 inerente alle spese di struttura commissariale, come di seguito riportato:

QUADRO FINALE AG 006_A			
	VOCI	IMPORTI	
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 961.677,77	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.253,92	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 991.931,69	

	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 250.575,72	
a.1	Lavori al netto del r.a.	€ 711.102,05	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.253,92	
A)	Totale lavori compreso sicurezza	€ 741.355,97	€ 741.355,97
	LAVORI POST PVS		
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
a.1	Lavori al netto del r.a.	€ 735.574,94	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
A)	Totale lavori compreso sicurezza	€ 766.870,06	€ 766.870,06
a.1	Lavori al netto del r.a. effettivamente speso	€ 731.313,77	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti al ribasso effettivamente speso	€ 31.276,86	
A)	Totale lavori compreso sicurezza effettivamente impegnati e pagati (come da certificati di pagamento SAL)		€ 762.590,63
A)	TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA DA RENDICONTARE COME DA COLLAUDO (al netto del rimborso di €11.027,14 da parte dell'impresa avvenuto con quietanze n°13 e n°14)		€ 751.563,49
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 160.521,77	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 17.259,61	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 0,00	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.667,57	
B5)	collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.147,71	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	
B8)	Spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche di cui € 937,17 impegnate e pagate con D.C. 271/12 ed € 2.268,75 impegnate e pagate con D.C. 403/12 ed € 410,58 impegnate e pagate con D.C. 335/12	€ 3.616,50	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 0,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 13.793,30	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza impegnate e pagate con D.C. 577/2012	€ 375,00	
B12)	Imprevisti	€ 0,00	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 2.485,34	
B.14)	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 59.936,40	
B.15)	INVITALIA e CGIAM	€ 280.696,62	
			€ 748.436,51
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di confermare la chiusura amministrativa dell'intervento AG 006_A "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara, già disposta con il decreto n° 91/2017 ed approvare** il seguente quadro economico finale dell'intervento, rimodulato così come di seguito riportato, specificando che l'importo dei lavori effettivamente certificabile ai fini della rendicontazione è pari ad € 751.563,49 (atteso che la somma di €11.027,14 precedentemente corrisposta all'impresa è stata debitamente restituita con quietanze n° 13 e n°14) e conseguentemente inputando l'importo di € 11.027,14, introitato nella Contabilità Speciale alla voce B13 inerente alle spese di struttura commissariale:

QUADRO FINALE AG 006_A			
	VOCI	IMPORTI	
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 961.677,77	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.253,92	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 991.931,69	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 250.575,72	
a.1	Lavori al netto del r.a.	€ 711.102,05	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.253,92	
A)	Totale lavori compreso sicurezza	€ 741.355,97	€ 741.355,97
LAVORI POST PVS			
A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 994.774,33	
	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 1.026.069,45	
	Ribasso d'asta (26,0561 %)	€ 259.199,39	
a.1	Lavori al netto del r.a.	€ 735.574,94	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.295,12	
A)	Totale lavori compreso sicurezza	€ 766.870,06	€ 766.870,06
a.1	Lavori al netto del r.a. effettivamente speso	€ 731.313,77	
a.2	Oneri per sicurezza non soggetti al ribasso effettivamente speso	€ 31.276,86	
A)	Totale lavori compreso sicurezza effettivamente impegnati e pagati (come da certificati di pagamento SAL)		€ 762.590,63
A)	TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA DA RENDICONTARE COME DA COLLAUDO (al netto del rimborso di €11.027,14 da parte dell'impresa avvenuto con quietanze n°13 e n°14)		€ 751.563,49
B)	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui Lavori	€ 160.521,77	
B2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 17.259,61	
B3)	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)	€ 0,00	
B4)	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)	€ 10.667,57	
B5)	collaudo statico e amministrativo	€ 10.642,19	
B6)	indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.147,71	
B7)	Indennità di esproprio	€ 158.294,50	

B8)	Spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche di cui € 937,17 impegnate e pagate con D.C. 271/12 ed € 2.268,75 impegnate e pagate con D.C. 403/12 ed € 410,58 impegnate e pagate con D.C. 335/12	€ 3.616,50	
B9)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 0,00	
B10)	Oneri accesso a discarica	€ 13.793,30	
B11)	Contributo Autorità di vigilanza impegnate e pagate con D.C. 577/2012	€ 375,00	
B12)	Imprevisti	€ 0,00	
B13)	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio	€ 2.485,34	
B.14)	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 59.936,40	
B.15)	INVITALIA e CGIAM	€ 280.696,62	
			€ 748.436,51
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.500.000,00

Articolo 3

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont. e al Settore tecnico nonché all'ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il funzionario
(Arnone)

Il responsabile del servizio
(Di Maggio)

Il coordinatore
(Puccio)

Il soggetto attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

