

**COMMISSARIO di GOVERNO**


contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 244 del 09 MAR. 2018

ME 073_A - Galati Mamertino - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante antistante la scuola materna, del centro urbano e aree limitrofe in località "Piliari" - **Rimodulazione Quadro Economico e saldo competenze Direzione lavori e CSE - Ing. Mario Saitta**
CUP J49H12000480001 CIG 4528988F1D

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 073 A riguardante l'esecuzione di lavori di "Opere di

consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino" - per un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 262 del 07/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Arch. Giuseppa Cavolo, in servizio presso l'U.T.C. di Galati Mamertino;

Visto il Decreto Commissariale n. 406 del 02/08/2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino" per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 514 del 04/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al succitato intervento, a favore dell'Arcobaleno 3000 s.r.l., con sede in Terme Vigliatore, via II stretto Maceo s.n.c. - CAP 98050, al prezzo offerto di € 454.837,78, escl. IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,6986 % sull'importo posto a base d'asta oltre ad € 17.616,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 472.453,94, escl. IVA;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo il 10/10/2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Arcobaleno 3000 s.r.l, debitamente registrato in data 22/10/2012 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al n. 21965 - serie 3;

Visto il Decreto Commissariale n. 527 del 10/10/2012 con cui è stato conferito all'ing. Mario Saitta, mediante stipula di apposito contratto, l'incarico per la Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento in oggetto, per l'importo di € 36.046,09, escl. IVA ed oneri;

Visto il disciplinare per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione per lavori, stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ing. Mario Saitta, C.F. STTMRA64D15F251Q - P.IVA 01839760830 - in cui all'art. 7, è stabilito l'importo da corrispondere pari ad € 45.360,40, comprensivi di spese, IVA (al 21%) ed oneri previdenziali;

Considerato che:


- con verbale di consegna dei lavori del 19/10/2012, è stato stabilito che i lavori dovevano essere realizzati in 8 mesi naturali e consecutivi fissando pertanto il termine ultimo di fine lavori al 18/06/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 13/12/2012, il Direttore dei lavori ha sospeso gli stessi per l'impraticabilità dei luoghi di lavoro, dovuta alle avversità atmosferiche verificatesi;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 07/01/2013, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 13/07/2013;

- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 07/02/2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi a causa delle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano la prosecuzione dei lavori in sicurezza;

- con verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 22/02/2013, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 28/07/2013;




- con verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 10/07/2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso gli stessi nelle more della redazione di una Perizia di variante;
- con verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 18/06/2014, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi al 19/08/2014, tenendo conto anche della proroga di 45 gg prevista dalla PVS;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 05/08/2014, il Direttore dei Lavori di concerto con il Rup ha sospeso i lavori per tutto il mese di agosto, poiché sopraggiunto il periodo feriale.
- con verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 08/09/2014, cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori ed è stato fissato quindi il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi entro e non oltre il 22/09/2014;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 495 del 28/06/2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 767.340,53 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 541 del 10/07/2013 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta Arcobaleno 3000 SRL dei SAL n. 1 e n. 2, per un importo complessivo di € 306.328,32 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 573 del 17/07/2013 con il quale è stato disposto il pagamento delle competenze relative alla Direzione Lavori, misure e contabilità al SAL n. 2 all'Ing. Mario Saitta, per l'importo complessivo di € 18.876,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 786 del 27/09/2013 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta Arcobaleno 3000 SRL del SAL n. 3, per un importo complessivo di € 193.559,73 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 181 del 04/04/2014 con il quale si è disposto il pagamento delle competenze relative alla Direzione Lavori, misure e contabilità relative al SAL n. 3 all'Ing. Mario Saitta, per l'importo complessivo di € 12.688,00 inclusi IVA ed oneri;
- Vista** la nota prot. n. 4012 del 03/06/2014 assunta in pari data al prot.n. 2830, con la quale il RUP arch. Cavolo ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Saitta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 161 comma 12 DPR 207/2010;
- Considerato** l' Atto di sottomissione del 09/06/2014, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2014 al n. 550, serie III e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 414 del 01/07/2014 con il quale si è preso atto della PVS, si è approvato il nuovo quadro Tecnico economico dell'intervento e, al contempo, si è rimodulato il quadro economico d'impegno di cui al Decreto n. 495/2013 per un importo complessivo di € 767.340,53;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a definanziare l'importo di € 16.500,00, propedeutico all'accantonamento dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 506 del 01/08/2014 con il quale si è disposto il pagamento delle competenze relative alla redazione della PVS all'Ing. Mario Saitta, per un importo complessivo pari ad € 6.571,71 inclusi IVA ed oneri;

- Considerato** il certificato di Ultimazione dei Lavori del 13/10/2014, sottoscritto dall'impresa, dal DL e dal Rup, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 716 del 27/11/2014 con il quale si è disposto il pagamento delle competenze relative alla Direzione Lavori, misure e contabilità relative al SAL n. 4 ed ultimo all'Ing. Mario Saitta, per l'importo complessivo di € 8.881,60 ;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 790 del 18/12/2014 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta Arcobaleno 3000 SRL del SAL n. 4, per un importo complessivo di € 145.440,71 IVA inclusa;
- Considerato che:**
- con nota prot. n. 1313 del 10/07/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3678 del 27/07/2015, il Rup ha trasmesso gli atti di contabilità finale dell'intervento e relativi allegati;
 - con nota del 30/11/2015, acquisita agli atti al prot. n. 5699 del 18/12/2015, l'Ing. Alberto Franchina, collaudatore dell'intervento, ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale si certifica che i lavori sono collaudabili e che si può liquidare il credito dell'impresa di € 10.682,24, salvo approvazione degli atti di contabilità finale ;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 315 del 01/07/2016, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo, è stato disimpegnato l'importo di € 924,76 e, al contempo, è stato approvato il quadro economico dell'intervento rimodulato così come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO ME 073_A		TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	629.085,71
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.616,16
	importo soggetto a ribasso	€	611.469,55
	Importo di ribasso 27,6986%	€	169.368,50
A/1	Importo netto	€	442.101,05
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	17.616,16
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	459.717,21
	perizia di variante I		
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	743.243,02
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
	importo soggetto a ribasso	€	722.839,63
	Importo di ribasso 25,6200%	€	200.216,46
A/1	Importo netto	€	522.623,17
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	543.026,56
A/1	Lavori al netto come da certificato di regolare esecuzione al netto degli oneri	€	522.623,17
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso come da certificato di reg esecuzione	€	20.403,39
A	Importo dei lavori effettivo comprensivo di oneri come da certificato di regolare esecuzione	€	543.026,56 € 543.026,56
	SOMME A DISPOSIZIONE		
1/B	Iva sui lavori	€	115.334,54



2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€	49.459,46	
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€	47.509,91	
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€	6.003,19	
5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€	1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€	5.000,00	
9/B	Piano di Monitoraggio	€	21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€	-	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€	-	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€	555,15	
15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	
	importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
	importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
	importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
	importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014 e con Decr. n. 315/2016	€	766.415,77	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
	tot. Importo finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Vista la fattura n. 01E/2016 del 22/01/2016, acquisita agli atti con prot. n. 790 del 16/02/2016, emessa dall'Ing. Mario Saitta quale saldo per l'espletamento delle attività relative alla Direzione Lavori e CSE, per un importo complessivo pari ad € 5.133,69, IVA ed oneri inclusi;


Vista la nota ricevuta a mezzo pec in data 11/01/2018, acquisita agli atti in data 12/01/2018 con prot. n. 297, con la quale il RUP, acclarato che il corrispettivo della prestazione del Direttore dei Lavori risulta maggiore di quanto previsto nel quadro economico dell'intervento -"voce 3/B"- , ha richiesto una rimodulazione del quadro economico che preveda un incremento della voce inerente alle spese previste per il pagamento della D.L. e CSE , attingendo l'importo necessario dalla voce B8 inerente alle spese per le prove di laboratorio non utilizzate;

Vista la determina n. 27 del 01/02/2018, con la quale il Rup ha proposto la liquidazione dell'importo pari ad € 5.133,69, IVA ed oneri inclusi, spettanti all'Ing. Mario Saitta quale saldo per l'espletamento delle attività relative alla Direzione Lavori e CSE;

Considerato che occorre procedere al pagamento della fattura 01E del 22/01/2016, emessa dall'Ing. Mario Saitta quale saldo per l'espletamento delle attività relative alla Direzione Lavori e CSE, per un importo complessivo pari ad € 5.133,69, IVA ed oneri inclusi;

Ritenuto di dover rimodulare il quadro economico, al fine di provvedere al suddetto pagamento, così come richiesto dal RUP con la sopra citata nota n° 297/18, incrementando la voce B3 di € 4.641,09 e attingendo lo stesso importo dalla voce 8/B, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 073_A			TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 629.085,71	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.616,16	
	importo soggetto a ribasso	€ 611.469,55	
	Importo di ribasso 27,6986%	€ 169.368,50	
A/1	Importo netto	€ 442.101,05	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 17.616,16	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 459.717,21	
perizia di variante I			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 743.243,02	
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 20.403,39	
	importo soggetto a ribasso	€ 722.839,63	
	Importo di ribasso 25,6200%	€ 200.216,46	
A/1	Importo netto	€ 522.623,17	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 20.403,39	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 543.026,56	€ 543.026,56
SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Iva sui lavori	€ 115.334,54	
2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€ 49.459,46	
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€ 52.151,00	
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€ 6.003,19	
5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€ 6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€ 1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€ 24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€ 358,91	
9/B	Piano di Monitoraggio	€ 21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€ -	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€ -	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€ -	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€ 555,15	



15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	
	importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
	importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
	importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
	importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014		766415,77	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
D	finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Mario Saitta rilasciata dall'Inarcassa in data 04/12/2017 e acquisita agli atti in data 11/12/2017 con prot. n. 6887;

Vista la pec del 02/03/2017, acquisita agli atti in data 05/03/2018 al prot. n. 1397, con la quale l'ing. Mario Saitta trasmette:

- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la dichiarazione che nell'esercizio della propria attività non si avvale di personale dipendente;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di rimodulare e approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento denominato **"Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pillieri" nel Comune di Galati Mamertino"**, individuato con il codice **ME 073 A**, rimodulato d'ufficio, così come richiesto dal Rup con nota n° 297/18, incrementando la voce B3 di ulteriori € 4.641,09 e contestualmente, attingendo detto importo dalla voce B8 inerente alle spese per le prove di laboratorio non utilizzate, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ME 073_A		TOTALI	
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	629.085,71

	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.616,16	
	importo soggetto a ribasso	€	611.469,55	
	Importo di ribasso 27,6986%	€	169.368,50	
A/1	Importo netto	€	442.101,05	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	17.616,16	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	459.717,21	
	perizia di variante I			
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	743.243,02	
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39	
	importo soggetto a ribasso	€	722.839,63	
	Importo di ribasso 25,6200%	€	200.216,46	
A/1	Importo netto	€	522.623,17	
A/2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	20.403,39	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri	€	543.026,56	€ 543.026,56
	SOMME A DISPOSIZIONE			
1/B	Iva sui lavori	€	115.334,54	
2/B	spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri ed IVA	€	49.459,46	
3/B	spese tecniche DL +CSE + progettazione PVS + oneri ed IVA	€	52.151,00	
4/B	Competenze Direttore operativo, oneri ed IVA inclusi	€	6.003,19	
5/B	Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27	
6/B	Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusi	€	1.190,04	
7/B	Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	24.862,47	
8/B	prove di laboratorio	€	358,91	
9/B	Piano di Monitoraggio	€	21.978,60	
10/B	Espropri ed occupazioni	€	-	
11/B	Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	3.716,22	
12/B	Oneri di conferimento in discarica	€	-	
13/B	allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
14/B	Spese per pubblicità e gara	€	555,15	
15/B	contributo AVCP	€	375,00	
16/B	Imprevisti	€	-	
17/B	Competenze assistenza geologica alla DL oneri ed IVA inclusi	€	4.475,48	
18/B	Indagini geognostiche per PVS IVA inclusa	€	2.424,70	
19/B	Lavori in economia	€	8.904,26	
20/B	Spese per Struttura Commissariale	€	16.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	315.141,29	€ 315.141,29
C	COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 858.167,85
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	importo impegnato con Decr. n. 673/2012 per acquisizione progettazione	€	49.459,46	

	importo impegnato con Decr. n. 150/2013 per indagini geologiche	€	24.862,47	
	importo impegnato con Decr. n. 202/2013 per AVCP	€	375,00	
	importo impegnato con Decr. n. 212/2013 per commissione di gara	€	555,15	
	importo impegnato con Decr. n. 495/2013, modificato con Decr. 414/2014		766415,77	
	importo impegnato con Decr. n. 472/2014 per accantonamento spese strutt. Comm.	€	16.500,00	
D	finanziato con Decr. n. 15/2012	€	1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Articolo 3 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante località "Pileri" nel Comune di Galati Mamertino", individuato con il codice ME 073 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma - della **fattura n. 01E/2016 del 22/01/2016** emessa dall'Ing. **Mario Saitta - CF STTMRA64D15F251Q - P.IVA 01839760830** - quale saldo per l'espletamento delle attività relative alla Direzione Lavori e CSE, per un importo al netto della ritenuta d'acconto pari ad **€ 4.324,47 (quattromilatrecentoventiquattro/47)** da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Articolo 4 Di disporre il versamento delle ritenute erariali per l'importo complessivo di **€ 809,22 (ottocentonove/22)** a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo - C.F. 00997670583 - da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP;

Articolo 5 Al pagamento della somma di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di **€ 5.133,69** si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 495 del 28/06/2013 e ss.mm. (voce B/3) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

