

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 319 del 10 APR. 2018

CT 025_A – Giarre "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" – Pagamento rata di saldo – ditta **EFFE COSTRUZIONI SRL**

CUP J88D14000220001 - CIG 5791842B35

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli




interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 025 A "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012 con il quale è confermato il geom. Sebastiano D'Anna dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (CT), Responsabile Unico del Procedimento, già nominato con Determina Sindacale n.111 del 02/12/2011 con il supporto del Prof. Ing. Antonino Cancelliere, già nominato con Determina Sindacale n. 29 del 10/03/2011;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 128 del 13/03/2014, con il quale è approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 025 A "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT), per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 668.249,87 per lavori ed € 331.750,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 473 del 17/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) - codice CT 025 A, a favore dell'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL con un ribasso percentuale del 34,6513% corrispondenti a € 332.422,83 oltre a € 140.179,82 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 19.379,25 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un totale di € 491.981,90, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario e l'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL, registrato in data 02/10/2014 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al nr. 4632 - serie 3;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 30/09/2014 con cui è confermato l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità a favore dell'Ing. Leonardi Giuseppa Rita, di Direttore Operativo al geometra Turrisi Carmelo, e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geometra Virgilio Alfio, tutti dipendenti dell'Amministrazione comunale di Giarre;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/11/2014 dal D.L., sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e vistato dal Rup, nel quale è stabilito che i lavori di cui all'oggetto, dovranno essere compiuti in giorni 240 naturali e consecutivi dalla redazione dello stesso, dunque entro il 09/07/2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 787 del 18/12/2014 con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 09/08/2013 all'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 63 del 04/02/2015 con il quale, alla luce del ribasso d'asta è stato rimodulato il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € **783.065,65** e, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto, corrispondenti ad € **63.114,09**, si è disposto l'impegno della rimanente somma di € **719.951,56** necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 145 del 11/03/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2015, così come da certificato di pagamento n. 1 del 05/03/2015, per un importo pari ad € 180.931,49 IVA inclusa;
- Vista** la nota prot. n. 20934 del 25/06/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3266 del 01/07/2015, con la quale il Rup ha concesso una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori all'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 03/07/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2015, così come da certificato di pagamento n. 2 del 25/06/2015, per un importo pari ad € 140.452,74 IVA inclusa;

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
 Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
 C. F. 97250980824



- Visto** l'Atto di sottomissione e concordamento nuovo prezzo del 27/07/2015, nel quale, all'art. 3, è specificato che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori 15 giorni fissando il termine ultimo al 22/09/2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 401 del 17/08/2015 di presa atto perizia di variante, con il quale si è approvato il nuovo Quadro Economico Generale, pur restando invariato l'importo complessivo pari ad € 783.065,65;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 402 del 24/08/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 29/07/2015, così come da certificato di pagamento n. 3 del 29/07/2015, per un importo pari ad € 140.775,42 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 505 del 23/10/2015 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 24/09/2015, così come da certificato di pagamento n. 4 del 09/10/2015, per un importo pari ad € 93.342,14 IVA inclusa;
- Vista** la nota prot. n. 0033530 del 12/10/2015 acquisita agli atti in data 19/10/2015 con prot. n. 4642 con la quale il RUP ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 29/09/2015, con il quale si è certificato che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 24/09/2015;
- Vista** la nota acquisita agli atti in data 08/03/2016 con prot. n. 1195 con la quale il Collaudatore Tecnico Amministrativo ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sottoelencata:
- Stato Finale dei lavori redatto in data 16/11/2015 dal quale si evince il riepilogo finale dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo netto totale dei lavori	€ 507.062,84
A dedurre acconti già corrisposti:	
Anticipazione del 10%	€ 49.198,19
Certificato acconto n. 1 del 05/03/2015	€ 148.304,50
Certificato acconto n. 2 del 25/06/2015	€ 115.125,20
Certificato acconto n. 3 del 30/07/2015	€ 115.389,69
Certificato acconto n. 4 del 09/10/2015	€ 76.509,95
Sommano le detrazioni	€ 504.527,53
Risulta il credito complessivo dell'impresa	€ 2.535,31

- relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 16/11/2015;
 - N. 5 copie della relazione di collaudo tecnico amministrativo redatta dal collaudatore in data 25/01/2016, di cui una in marca da bollo, con la quale si è certificato, tra l'altro, che i lavori di cui all'oggetto sono collaudabili e che resta un credito residuo netto da liquidare all'impresa pari ad € 2.535,31 oltre IVA;
- Vista** la nota del 09/06/2016, acquisita agli atti in data 30/06/2016 con prot. n. 2936 con la quale il Collaudatore, Ing. Marco Calogero, ha dichiarato di avere riscontrato alcune anomalie in merito alla valutazione della tempistica di esecuzione dei lavori e, avendo verificato d'intesa con il RUP ed il DL, che i

lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati con due giorni di ritardo rispetto ai termini previsti, ha rimodulato e trasmesso la relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo, in sostituzione della precedente;

Considerato che, per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, sono stati corrisposti complessivamente acconti pari ad € 504.527,53 e che risulta un credito residuo netto dell'impresa pari ad € € 2.535,31 oltre IVA;


Preso atto che, dalla relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo rimodulata in data 09/06/2016 e acquisita agli atti con prot. 2936/2016, risulta una penale dell'importo di € 304,74 relativa al ritardo nella consegna dei lavori da parte della ditta appaltatrice, e che il credito residuo da corrispondere all'impresa, al netto di quest'ultima, è pari ad € 2.230,57 oltre IVA;

Visto il Decreto Commissariale n. 343 del 20/07/2016, con il quale si sono approvati gli atti di contabilità finale, così come revisionati dal collaudatore, ed il Certificato di Collaudo dei lavori inerenti ai lavori di che trattasi, ed al contempo, si è disimpegnato l'importo di € 1.020,57, approvando quindi il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE GIARRE CT 025			
VOCI		Importi progetto	
		TOTALI	
A	Importo lavori al lordo complessivo	€ 668.249,87	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 159.559,07	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 508.690,80	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)	€ 176.267,98	
A	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 332.422,82	
	Oneri e costi complessivi	€ 159.559,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 491.981,89	
A	Importo lavori al lordo complessivo post perizia	€ 689.869,90	
	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 164.722,16	
	Per lavori soggetti al ribasso	€ 525.147,74	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)	€ 181.970,52	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 343.177,22	
A2	Oneri e costi complessivi	€ 164.722,16	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi autorizzati di cui € 49.998,18 impegnati con dec.787/14	€ 507.899,38	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi effettivamente spesi di cui € 49.998,18 impegnati con dec. 787/14 (minore spesa di € 836,74)	€ 507.062,84	€ 507.062,84
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 342.612,73	
A2	Oneri e costi complessivi	€ 164.450,11	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori di cui €10.823,60 impegnati con dec. 78/7/14	€ 111.553,82	
2/B	Oneri per Conferimento a Discarica	€ 56.596,53	
3/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 13.797,40	
4/B	Spese pubblicità e comm. gara impegnati con decreto 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
5/B	Collaudo Amministrativo e statico compreso oneri e IVA	€ 10.277,71	
6/B	Imprevisti	€ -	
7/B	Supporto al RUP	€ 8.429,84	
8/B	Indennità di espropriazione	€ 66.970,37	
9/B	Spese notarili e frazionamento	€ 4.264,27	
10/B	Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 274.982,23	€ 274.982,23
TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 782.045,07
impegnato come segue:			
	-Importo impegnato (voce A e voce 1B) con decreto n° 787/14	€ 60.021,79	
	-Spese AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
	-Importi impegnati con decreti 49/14 e 603/14	€ 2.717,29	
	-Importo impegnato con decreto n° 63/2015	€ 718.930,99	

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
 Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
 C. F. 97250980824



- Vista** la fattura n. 3 del 15/02/2018, acquisita agli atti in data 20/02/2018 con prot. 1054, emessa dalla ditta EFFE COSTRUZIONI SRL e relativa alla rata di saldo, per l'importo complessivo di € 2.721,30 IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 27/02/2018, acquisito agli atti in data 30/03/2018 con prot. n. 2020;
- Considerato** che sono trascorsi due anni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione e che pertanto non è più necessario lo svincolo della polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 c. 3 del Dgls 207/2010;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 3 del 15/02/2018, emessa dalla ditta EFFE COSTRUZIONI SRL e relativa alla rata di saldo, per l'importo complessivo di € 2.721,30 IVA inclusa;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada" Giarre (CT) individuato con il codice di identificazione CT 025 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 3 del 15/02/2018, relativa alla rata di saldo dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo netto di **€ 2.230,57** (duemiladuecentotrenta/57) da liquidare alla ditta **EFFE COSTRUZIONI SRL**, con sede in Via Regina Margherita 484 - 98028 - Santa Teresa di Riva (ME), **C.F./P.IVA 02825680834** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 490,73** (quattrocentonovanta/73) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.721,30, a valere sul Decreto di impegno n. 63 del 04/02/2015 e ss.mm. (€ 2.230,57 voce A/1, € 490,73 voce B/1) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

