

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 407 del 08.05.2014**

**PA 203\_A** "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel comune di **Castronovo di Sicilia- Pagamento SAL n. 2 – Ditta Di Piazza Srl**

**CUP: J67B14000700001 CIG: 674692B75**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di



programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017- con cui è disposto che le risorse

destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il codice identificativo PA 203 A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) per un importo complessivo di € 800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 458 del 2 ottobre 2015 con il quale il Geom. Giovanni Gattuso, in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Castronovo di Sicilia, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 40 del 3 febbraio 2016 con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico ed, al contempo, è stato disposto il finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 548 del 12 dicembre 2016 con il quale si è confermato l'incarico di D.L., misura e CSE in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione, già conferito con nota prot. n. 4988 del 29 novembre 2016, all'Ing. Cettina Buccheri;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 43 del 24 gennaio 2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento contraddistinto con codice identificativo PA 203 A "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA), in favore della ditta DI PIAZZA Srl, con un ribasso percentuale del 8,7017% sull'importo a base di gara pari ad € 495.684,37;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 278 del 25 maggio 2017 con il quale il Dott. Vitale Giuseppe Fausto Alfonso, responsabile del settore tecnico LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Gattuso Giovanni, collocato in pensione;
- Visto** il Contratto stipulato in data 5 giugno 2017 tra il Soggetto Attuatore, nella persona dell'Ing. Calogero Foti e la ditta DI PIAZZA Srl, C.F. 02565950843 con sede in via Padre Girolamo Caruso n. 6/D - 92022 Cammarata (AG), repertoriato al n. 151/2017 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 8



giugno 2017, al n. 7075, serie 1/T, per un importo pari ad € 453.094,20 di cui € 446.856,34 per lavori, ed € 6.237,86 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA;

**Visto**

il Decreto Commissariale n. 538 del 4 agosto 2017 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è ritenuto di rimodulare ed approvare il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 744.562,24 e, contestualmente, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 45.567,77, è stato disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo, pari ad e € 698.994,47, come di seguito riportati:

<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		
A.1	Lavori	€ 489.446,51	
A.2	Costi della sicurezza	€ 6.237,86	
<b>A</b>	<b>Sommano lavori</b>	€ 495.684,37	€ 495.684,37
A.3	Oneri della sicurezza (inclusi nei lavori)	€ 6.237,86	
A.4	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 129.065,14	
A.5	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 489.446,51	
	Importo del ribasso pari ad 8,7017%	€ 42.590,17	
	Importo dei lavori al netto	<b>€ 446.856,34</b>	
	Oneri della sicurezza (inclusi nei lavori)	<b>€ 6.237,86</b>	
	Importo dei lavori al netto compreso oneri	<b>€ 453.094,20</b>	<b>€ 453.094,20</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 99.680,72	
B.2	Imprevisti	€ 12.134,15	
B.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione	€ 9.913,69	
B.4	Per competenze progettazione esecutiva compreso IVA e oneri -importo già impegnato con Decreto Commissariale n. 194/2016	€ 22.236,84	
B.5	Per competenze D.L., mis. contabilità e CSE (giusto Decreto d'incarico n. 548/2016)	€ 34.411,38	
B.6	Per competenze collaudo statico	€ 9.454,76	
B.7	Per competenze geologiche e geotecniche Iva e oneri inclusi di cui € 23.105,93 già impegnati con Decreto Commissariale n. 26/2017	€ 30.553,56	
B.8	Per indagini e prove di laboratorio IVA inclusa	€ 42.052,11	
B.9	Per oneri di conferimento a discarica	€ 4.000,00	
B.10	AVCP - ANAC importo impegnato con Decreto Commissariale n. 104/2017	€ 225,00	
B.11	Per prove di laboratorio e accet. materiali	€ 4.805,82	
B.12	Per monitoraggio post intervento	€ 10.000,00	
B.13	Spese funzionamento ufficio commissariale	€ 12.000,00	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 291.468,03	<b>€ 291.468,03</b>
	<b>Costo Totale intervento</b>		<b>€ 744.562,24</b>
	di cui già impegnati:		
	<i>importo impegnato per anac</i>	€ 225,00	
	<i>importo per il pagamento della progettazione esecutiva</i>	€ 22.236,84	
	<i>importo impegnato per pagamento geologo</i>	€ 23.105,93	
	<i>importo impegnato con Decreto Commissariale n. 538/2017</i>	€ 698.994,47	

**Visto**

il Verbale di Consegna dei lavori redatto dal D.L. in data 14/06/2017 e sottoscritto dal Rup e dall'impresa appaltatrice, nel quale è stabilito, tra l'altro, che i lavori di cui all'oggetto dovranno essere compiuti in 244 giorni

naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale, e dunque ultimati entro il 12/02/2018;

**Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di sospendere temporaneamente i lavori a far data dal 11/07/2017;

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di riprendere i lavori di cui all'oggetto, a far data dal 10/11/2017 e pertanto il termine ultimo per la consegna degli stessi, è prorogato al 14/06/2018;

**Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di sospendere nuovamente i lavori a far data dal 13/12/2017;

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con il quale si è stabilito di riprendere i lavori di cui all'oggetto, a far data dal 08/01/2018 e pertanto il termine ultimo per la consegna degli stessi, è stato prorogato al 09/07/2018;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 330 del 12 aprile 2018 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 alla ditta DI PIAZZA SRL per lavori a tutto il 25/01/2018, per un importo complessivo pari ad 124.693,36 IVA inclusa IVA inclusa;

**Vista** la nota prot. n. 2412 del 14/03/2018 acquisita agli atti in data 27/03/2018 con prot. n. 1864, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa la SAL n. 2 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Verbale di misurazione distanza Kilometrica n. 2;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 12/03/2018 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 249.545,92
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€ 2.358,09
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 247.187,83
Ribasso del 8,7017% su € 247.187,83	€ 21.509,54
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 225.678,83
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.358,09
<b>Importo netto totale dei lavori</b>	<b>€ 228.036,38</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 15/03/2018 per gli importi riportati nella seguente tabella:



Lavori e somministrazione	€ 225.678,29
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 2.358,09
Sommano	€ 228.036,38
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 1.140,18
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 102.207,67
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 124.688,53</b>

**Vista** la fattura n. 2\_18 del 14/03/2018, acquisita agli atti in data 29/03/2018 con prot. 1993, emessa dalla ditta DI PIAZZA SRL e relativa al SAL n. 2 a tutto il 12/03/2018, per l'importo complessivo di € 152.120,01 IVA inclusa;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa DI PIAZZA SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/03/2018, acquisito agli atti in data 30/03/2018 con prot. n. 2010;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" ricevuta a mezzo pec in data 22/02/2018 e acquisita agli atti in data 26/02/2018 con prot. n. 1196;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04/05/2018, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta DI PIAZZA SRL risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 2\_18 del 14/03/2018, emessa dalla ditta DI PIAZZA SRL e relativa al SAL n. 2 per lavori a tutto il 12/03/2018, per un importo complessivo pari ad € 152.120,01 IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato **PA 203** "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua" da realizzare nel Comune di Castronovo di Sicilia", della fattura n. 2\_18 del

14/03/2018 emessa dalla **ditta DI PIAZZA SRL - C.F. 02565950843** relativa al SAL n.2\_18 del 14/03/2018, per l'importo di **€ 124.668,53** (centoventiquattromilaseicentosessantotto/53) IVA esclusa, da liquidare alla ditta, con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente decreto;

**Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 27.431,48 (ventisette mila quattrocento trentuno/48)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 152.100,01, IVA inclusa, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 538 del 4 agosto 2017 e ss.mm., (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - €124.144,83, voce A.2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - € 543,70, voce B.13 - IVA - € 27.431,48) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**



