

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 425 del 10 MAG. 2018

ME 066_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto"- Pagamento prove sui materiali e indagini sulle strutture - **Laboratorio Dismat srl**


CUP E32J09000090002 CIG Z0B1D8B857

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

Visto il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";


Visto l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017- con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

Visto il Decreto Commissariale n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell' intervento - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" Cod. Intervento ME 066 A, per un importo complessivo di € 1.358.580,64;

Visto il Decreto Commissariale n. 198 del 25/08/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra (ME) a favore dell'impresa RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti, con un prezzo offerto pari a € 597.191,52 oltre a € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, del 23,0811%;

Visto il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario e la ditta RENZO COSTRUZIONI SRL in data 01/09/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 19/09/2011 alla serie 3 n. 18089;




- Visto** il Decreto Commissariale n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di DL, misura e contabilità e CSE, all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento, all'ing. Fabio Marino, già affidato con Determina Dirigenziale del Comune n. 90 del 16/04/2009;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 379 del 14/12/2011 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.090.414,16 e al contempo, in considerazione di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 1.089.005,82 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 066 A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";

Richiamata la documentazione sottoelencata:

- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 24/02/2012 con il quale il DL ha ordinato all'impresa la sospensione dei lavori in località S. Noto per le avverse condizioni metereologiche, fermo restando il regolare svolgimento delle lavorazioni previste in località Rinella;
- Verbale di ripresa dei lavori del 30/03/2012 con il quale il DL ha ordinato all'impresa la ripresa dei lavori in località S. Noto a decorrere dal 02/04/2012, dando atto che la conclusione dei lavori resta fissata al 18/06/2012;
- Concessione di una proroga di quaranta giorni per l'ultimazione dei lavori, sottoscritta dal RUP a seguito della richiesta effettuata dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L., con la quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, resta fissato al 28/07/2012;
- Verbale di sospensione dei lavori del 11/07/2012 col il quale il DL, ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ha ordinato la sospensione dei lavori alla ditta;
- Atto di sottomissione del 14/03/2013 redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa e vistato dal rup, registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti in data 21/03/2013 alla serie 3 - n. 340, con il quale, tra l'altro, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, viene prorogato di giorni trenta;
- Verbale di ripresa del 08/04/2013 con il quale, considerato che con atto di sottomissione di cui alla PVS n. 1 sono stati concessi ulteriori 30 gg per l'esecuzione delle opere in variante e, cessate le cause che impedivano di procedere la regolare esecuzione dei lavori, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 24/05/2013;
- Verbale di sospensione dei lavori con il quale il DL, considerato che ha relazionato al RUP sulla urgente necessità di approntare un'ulteriore perizia di variante per poter utilmente proseguire i lavori senza recarne pregiudizio, ha disposto la sospensione degli stessi a decorrere dal 07/05/2013;

- verbale di ripresa dei lavori redatto in data 11/05/2015, con il quale il DL, ha ordinato la ripresa degli stessi a decorrere dal 18/05/2015, fissando il tempo utile per l'ultimazione delle opere al 04/06/2015;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 161 del 07/03/2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e suppletiva e si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno con lo stesso importo complessivo di euro 1.089.005,82;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 con il quale si è disposto il definanziamento dell'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto n. 44/2011 relativo ai lavori principali, propedeutico al finanziamento dei lavori complementari attribuendo il codice identificativo ME 066_A_1 "Lavori di completamento del Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", per un importo complessivo di € 350.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a definanziare, nell'ambito dell'intervento con codice identificativo ME 066_A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto", l'importo di € 9.585,84 da imputare alla voce B11 "spese di funzionamento della struttura commissariale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 595 del 03/10/2014 con il quale si è rimodulato il Q.E. di impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 1.089.005,82, tenendo conto, oltre che dell'adeguamento dell'IVA al 22%, anche di una nuova voce B11 alla quale imputare l'importo di € 9.585,84 relativa all'accantonamento dell'1,5% per spese funzionamento della struttura;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 689 del 14/11/2014 con il quale, tra l'altro, si è rimodulato il Q.E. d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379/2011 così come modificato dal decreto n. 595/2014, per un importo complessivo di € 1.083.009,60, e, contestualmente, disimpegnato l'importo di € 5.996,22;
- Vista** la nota prot. n. 7287 del 09/12/2015, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5540 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la perizia di assestamento somme redatta dal D.L., al fine di poter dare avvio alle procedure di scelta del contraente per l'esecuzione delle Prove sui materiali e indagini sulle strutture;
- Visto** il Decreto n. 174 del 12/04/2016 con il quale si è preso atto, nell'ambito dell'intervento denominato ME 066_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto", della perizia di assestamento somme redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR del 05/10/2010 n. 207 e, al contempo, si è approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.094.003,78;
- Vista** la pec del 17/02/2017 acquisita agli atti in data 20/02/2017 con prot. n. 1230 con la quale il RUP, in riferimento alla sopra citata nota di trasmissione di perizia di assestamento prot. n. 7287/2015, al fine di poter concludere i lavori di cui all'oggetto in tempi brevi, ha richiesto l'autorizzazione per poter avviare le



procedure di scelta del contraente per l'esecuzione delle Prove sui materiali e indagini sulle strutture, per un importo pari ad € 19.059,43 oltre IVA;

Vista la determinazione a contrarre n. 1154 del 23/02/2017 per l'affidamento dell'esecuzione di prove sui materiali e indagini sulle strutture relative all'intervento di cui all'oggetto, redatta dal RUP in data 23/02/2017 con la quale, tra l'altro, è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del dglr 50/2016 ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento diretto del servizio di cui sopra con aggiudicazione al prezzo più basso, ex c. 3 e 4 dell'art. 95 del dglr 50/2016, disponendo di scegliere dall'Albo delle imprese costituito con D.C. n. 167/15 del 26/03/2015 o dall'Albo del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o con indagine di mercato di operatori specializzati nel settore, n. 3 ditte specializzate a cui richiedere l'offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per un importo complessivo pari ad € 23.252,20 IVA inclusa, previsti nella perizia di assestamento somme della quale si è preso atto con il sopra citato Decreto n. 174/2016;

Vista la nota prot. n. 1294 del 24/02/2017 con la quale il Soggetto Attuatore, stante l'urgenza di definire la conclusione delle attività correlate al collaudo dei lavori di cui all'oggetto, ha autorizzato l'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'esecuzione delle Prove sui materiali e indagini sulle strutture, come rappresentata e proposta nella succitata Determina a contrarre;

Visto il Decreto n. 642 del 25/09/2017 con il quale si è preso atto del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo vistati dal RUP, ed approvato gli atti di contabilità finale relativi all'intervento di cui all'oggetto;

Vista la nota prot. n. 702 del 29/01/2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 562 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Determina per "l'Affidamento prove di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie disposte dalla D.L. e dall'organo di collaudo sui materiali da costruzione", redatta dal RUP in data 02/03/2017, con la quale ha determinato, tra l'altro, di affidare il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/16, al Laboratorio Dismat srl con sede in C/da Andolina - 92024 Canicattì, P.IVA 04534491008, per un importo complessivo pari ad € 9.045,49 IVA esclusa, al netto del ribasso del ribasso del 52,54%;
- Relazione a struttura ultimata, ex art. 6 L. 05/11/1971 n. 1086, redatta dal D.L. in data 13/11/2017 con allegato l'attestazione di avvenuto deposito;
- Computo delle prove di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, disposte dalla D.L. e dall'organo di collaudo sui materiali da costruzione utilizzati, redatto dal laboratorio Dismat srl;

Vista la pec del 01/03/2018, acquisita agli atti in data 05/03/2018 con prot. n. 1418 con la quale il RUP ha trasmesso la determina di liquidazione relativa alle "prove sui materiali e indagini sulle strutture" per un importo pari ad € 11.035,50 IVA inclusa, spettante alla Dismat srl per l'espletamento del suddetto incarico, e, contestualmente, la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";


Visto il Decreto Commissariale n. 232 del 08/03/2018 con il quale è stato disposto il pagamento alla Ditta Renzo Costruzioni s.r.l., della somma di € 13.696,34 IVA inclusa, relativa alla rata di saldo dei lavori di cui all'oggetto;

Visto il Decreto n. 259 del 13/03/2018 con il quale, tra l'altro, è stato rimodulato ed approvato il quadro tecnico economico relativo all'intervento denominato ME 066_A - Comune di Ficarra - "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto, pur mantenendo invariato l'importo dei lavori pari ad € 1.094.003,78, dei come di seguito riportato:

A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri	€	824.216,35	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	776.391,14	
Importo del ribasso	€	179.199,62	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	597.191,52	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	47.825,21	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€	645.016,73	€ 645.016,73
A) Lavori complessivi al lordo compresi oneri Post perizia	€	947.074,76	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75	
Lavori soggetti al ribasso d'asta del 23,0811%	€	895.581,01	
Importo del ribasso	€	206.709,95	
A1 Lavori al netto del ribasso	€	688.871,06	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	51.493,75	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A) post-perizia	€	740.364,81	€ 740.364,81
B) Somme a disposizione			
1a) Incentivi RUP art. 18 L.109/94	€	4.735,37	
1b) Incentivo D.L. (824.216,35*2%*16%)	€	6.488,44	
2a) Comp. Tec. prog. esec., sicur. e geotec. (compr. oneri)	€	55.846,79	
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€	15.214,99	
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€	16.992,22	
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€	10.422,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€	33.500,00	
6) Contributo Autorità di vigilanza importo impegnato con decreto n° 312/2011	€	375,00	
7) Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94) di cui € 1033,34 impegnatio con decreto n° 209/2011	€	2.947,58	
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€	-	

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
 Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
 C. F. 97250980824



9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€	11.165,66	
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94	€	9.243,37	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%	€	9.585,84	
12) IVA su lavori già pagati (21%)	€	121.600,67	
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€	35.489,08	
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€	11.068,82	
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€	3.101,93	
16) IVA su Indagini	€	3.568,37	
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€	2.292,84	
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi	€	-	
Totale somme a disposizione (B)	€	353.638,97	€ 353.638,97
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.094.003,78
IMPEGNATO COME SEGUE			
AVCP importo impegnato con decreto n° 312/11	€	375,00	
importo impegnato con decreto n° 209//2011	€	1.033,34	
importo impegnato con decreto n° 379/11, già modificato dai decreti n° 161/2013, n°595/14, n° 689/14, 174/16 e 642/17 come da quadro economico	€	1.083.009,60	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5% decreto 472/14	€	9.585,84	
Finanziato con decreto 44/2011			€ 1.358.580,64
Definanziato con decreto n° 397/2014			€ 258.580,64

Vista la fattura elettronica n. 57 del 06/12/2017, acquisita agli atti in data 08/01/2018 con prot. n. 96, emessa dalla Dismat srl, dell'importo complessivo di € 11.035,50 IVA inclusa, relativa all'esecuzione delle prove di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, disposte dalla D.L. e dall'organo di collaudo sui materiali da costruzione";

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del laboratorio Dismat srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/04/2018 e acquisito agli atti in data 23/04/2018 con prot. n. 2633;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 09/05/2018, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta Dismat srl risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i

suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fattura elettronica n. 57 del 06/12/2017, emessa dalla Dismat srl, dell'importo complessivo di € 11.035,50 IVA inclusa, relativa all'esecuzione delle prove di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, disposte dalla D.L. e dall'organo di collaudo sui materiali da costruzione";

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto", individuato con il codice di identificazione ME 066 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta Dismat srl con sede in con sede in C/da Andolina - 92024 Canicattì, **P.IVA 04534491008** - della fattura n. 57 del 06/12/2017, relativa all'esecuzione delle prove di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, disposte dalla D.L. e dall'organo di collaudo sui materiali da costruzione, dell'importo netto di **€ 9.045,49 (novemilaquarantacinque/49)**, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.990,01 (millenovecentonovanta/01)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 11.035,50, a valere sul Decreto di impegno n. 379 del 14/12/2011 e ss.mm. (voce B 19) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo

e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

