



### COMMISSARIO DI GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO N. 588 del 12.06.2018

**ME 219\_1A NASO** "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento – I° stralcio funzionale"

**Pagamento SAL 2 ed ultimo - Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L**  
**CIG: 6941592EEB CUP: J76J16000380001**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopraccitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca

COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa Piazza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO*

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C.F. 97250980824




d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel III Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010 con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME\_219\_A NASO: "Consolidamento del centro abitato versante sud - I° stralcio zona Municipio" - Importo complessivo € 3.841.010,50;
- Considerato** che il suddetto intervento generale consta di due macro-categorie di lavori (esproprio e demolizione di un fabbricato e opere di messa in sicurezza del

versante);

- Considerato** che al fine di porre in essere ogni azione di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché di messa in sicurezza dell'area interessata dalla demolizione del fabbricato, si è ritenuto di stralciare la parte relativa all'intervento oggetto del presente Decreto per un importo di € 258.875,56, attribuendogli il codice ME 219\_1A;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 12/02/2016 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Ivan Joseph Duca;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 21 del 18/01/2017, con il quale si è proceduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo e il quadro economico, nonché a finanziare l'intervento di cui in oggetto, codificato ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale" per un importo complessivo di € 258.875,56;
- Visto** il Decreto n. 160 del 28/03/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale", a favore del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., con un ribasso percentuale del 22,3333% corrispondenti ad € 85.120,10 (ottantacinquemilacentoveventieuro/10) di cui € 67.288,36 per lavori ed € 17.831,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 18/05/2017 tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L con sede legale in Via San Leonardo n.17 - 43100 Parma (PR), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 19/05/2017 al n. 6188;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal RUP in data 31/05/2017, acquisito agli atti il 06/09/2017 al prot. n.4741;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 29/08/2017 ed acquisito agli atti al protocollo commissariale n.5217 del 26/09/2017, finalizzato prevalentemente ad ottenere l'approvazione da parte della struttura commissariale della variazione esecutiva dei lavori, precedentemente avvenuta in via provvisoria in data 13/07/2017 da parte del Rup nonché DL;
- Vista** la nota del RUP inviata tramite pec in data 13.09.2017 e acquisita agli atti al prot. n. 4989 del 15/09/2017 con la quale lo stesso ha trasmesso l'atto di approvazione della variazione esecutiva dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., precisando che in attesa dei provvedimenti consequenziali il completamento dei lavori rimane sospeso;
- Visto** il decreto n. 650 del 26/09/2017 con cui, a seguito del ribasso d'asta, nonché della presa d'atto della variazione esecutiva del contratto, si è rimodulato il



quadro economico per un importo complessivo pari ad € 258.875,56, così come di seguito riportato ed, al contempo, tenuto conto dell'importo pari a € 30,00 già impegnato con decreto 382/17 nella fase precedente la stipula del contratto per il pagamento del contributo ANAC, si è disposto di impegnare l'importo complessivo di € 258.845,56 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 21 del 18.01.2017;

**Visto** l'Atto di sottomissione relativo alla variazione esecutiva del contratto, debitamente sottoscritto dall'Impresa e dal RUP, acquisito agli atti in data 16/10/2017 al prot. n. 5631, nel quale, in virtù di tale variazione, il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di 30 gg;

**Visto** il decreto n° 763 del 02/11/2017 con cui si è disposto il pagamento della fattura n. 6 del 13/10/2017, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L e relativa al SAL 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 80.191,60 IVA esclusa (pari a € 97.833,75, IVA inclusa);

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 06/12/2017, con il quale il RUP nonché DL stabilisce che il tempo utile per dare ultimati i lavori ricomincia a decorrere dal 11/12/2017;

**Vista** la nota n° 3564 del 12.03.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 14.03.2018 con prot n° 1689, con cui il RUP dell'intervento in oggetto ha trasmesso:

- il Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
- il certificato di pagamento n. 2 del 01/02/2018;
- il certificato di regolare esecuzione del 01.02.2018;
- il certificato di regolare esecuzione;
- il libretto delle misure;
- il registro delle misure;
- il Registro di contabilità stato finale;
- lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017 da cui si evince che rispetto all'importo dei lavori autorizzato, pari ad € 88.689,56, l'importo netto totale dei lavori effettivo è di € 85.683,86 netti da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera, pari ad € 80.191,60, resta un credito netto di € 5.492,26;
- il verbale di chiusura lavori;
- la determina di liquidazione stato finale e di approvazione degli atti contabili;

**Visto** il decreto n. 471 del 23/05/2018 con cui, è stato ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione, sono stati approvati gli atti di contabilità finale relativi ai lavori dell'intervento de quo e al contempo si è disposto di disimpegnare l'importo complessivo di € 3.666,95 approvando il seguente quadro economico finale dell'intervento il cui importo complessivo è pari ad € 255.208,61:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€	113.004,81
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40
	Importo dei lavori soggetti al ribasso comprensivi	€	108.874,41

	Importo del ribasso ( 0,223333%)	€	24.315,25	
	Lavori al netto del ribasso	€	84.559,16	
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40	
	<b>TOTALE LAVORI al netto compresi oneri</b>	€	88.689,56	€ 88.689,56
	<b>LAVORI STATO FINALE</b>			
	Importo lavori al lordo + oneri	€	109.134,81	
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso comprensivi	€	105.004,41	
	Importo del ribasso ( 0,223333%)	€	23.450,95	
	Lavori al netto del ribasso	€	81.553,46	
	Oneri per la sicurezza	€	4.130,40	
	<b>TOTALE LAVORI al netto compresi oneri</b>	€	85.683,86	€ 85.683,86
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	I.V.A. (22%)	€	18.850,45	
B.2	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	-	
B.3	Acquisizione aree e immobili - Occupazioni, ecc.	€	112.400,00	
B.4	Spese per procedure espropriative	€	1.042,77	
B.5	Spese per Responsabile del Procedimento e struttura Amministrativa (2%)	€	2.255,87	
B.6	smontaggio e smaltimento opera amianto iva compresa	€	2.000,00	
B.7	recinzione parziale area da cantierizzare provvisoria	€	2.556,83	
B.8	Oneri di conferimento a discarica materiali provenienti dalla demolizione	€	29.390,87	
B.9	Oneri di conferimento smaltimento rifiuti vari iva inclusa	€	997,96	
B.10	Economie	€	-	
B.10	Coontributo ANAC ( già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00	
b.11	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	169.524,75	€ 169.524,75
C	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			€ 255.208,61
	impegnato come segue:			
	Coontributo ANAC ( già impegnato con dec. 382 del 19.06.2017	€	30,00	
	impegnato con decreto 650/2017 così come modificato dal disimpegno di € 3.666,95 del decreta n. 471/2018	€	255.182,84	
	Finanziato con decreto n° 21 del 18.01.2017			€ 258.875,56


**Vista** la fattura n. 2 del 19/02/2018, acquisita agli atti al prot. n. 1598 del 12/03/2018, emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L e relativa al SAL 2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 5.492,26 IVA esclusa (pari a € 6.700,56, IVA inclusa);

**Vista** la polizza fidejussoria n. 00A0730177 rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni in data 11/05/2018, relativa allo svincolo della rata di saldo del Consorzio Aurora S.C.A.R.L;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/05/2018 ed acquisito agli atti al prot. n.3383 del 25/05/2018;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Suprema Appalti s.r.l, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/05/2018 ed acquisito agli atti al prot. n. 3794 del 19/06/2018;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L allegato al Contratto sottoscritto con la stessa e acquisita agli atti in data 31/08/2017 al prot. n. 4666;



- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/06/2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 2 del 19/02/2018 emessa dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L relativamente al SAL 2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come da certificato di pagamento il certificato di pagamento n. 2 del 01/02/2018, di importo totale pari ad € 6.700,56, IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

#### DECRETA

- Articolo 1** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **di disporre la liquidazione e il pagamento** nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 219\_1A - Naso (ME) - "Stralcio Esecutivo inerente all'esproprio e alla demolizione di un fabbricato per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane del centro e/o il loro potenziamento - I° stralcio funzionale", della fattura n. 2 del 19/02/2018 emessa dalla Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L, relativamente al SAL 2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2017 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 5.492,26 (cinquemilaquattrocentonovantadue/26)** da liquidare al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L - C.F/P.IVA 07751331005 - con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.208,30 (milleduecentootto/30)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 6.700,56 di cui ai superiori articoli a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 650 del

26/09/2017, (voce A/1 € 5.492,26, voce B/1 € 1.208,30) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

**Articolo 5** **di pubblicare il presente decreto** sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., Uff. Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

