



COMMISSARIO di GOVERNO
 contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
 ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 695 del 13.7.2012

EN 175_A Barrafranca (EN) – “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)” – **Rimborso prove di laboratorio – I.G.C. Spa**

CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo,



parzialmente disponibile;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24 giugno 2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";


Visto

il Decreto Commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da

2

programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato Decreto n. 573/2016;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 175 A, riguardante la "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale" nel Comune di Enna - per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28 novembre 2011, con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Arch. Francesco Costa, già avvenuta con Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 352 del 1 dicembre 2011, con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione Bivio Catena -



Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione EN 175_ A, a favore dell'impresa SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L. con sede in Maletto (Ct), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 (euro ottocentosettemilaquattrocentosedici/80) oltre a € 5.615,98 (cinquemilaseicentoquindici/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,8484%;

Visto il Decreto Commissariale n. 45 del 1 febbraio 2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi l'intervento in oggetto a favore dell'Arch. La Terra Salvatore;

Visto il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società Lavori Pubblici S.r.l., in data 28 gennaio 2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01 febbraio 2012 alla serie 3 n.2497;

Visto il Decreto Commissariale n. 245 del 28 maggio 2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento dei EN0175 A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";

Considerato che:

- con nota prot. n. 7382/2013 la ditta I.G.C. S.p.A. - C.F./P.IVA 04962480879, ha comunicato di aver acquisito la proprietà dell'azienda SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L., aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ed al contempo, ha trasmesso una copia dell'Atto di Cessione del 28 novembre 2013;
- con nota prot. n. 1487/2014, la Società Lavori Pubblici S.r.l., ha trasmesso scrittura privata autenticata inerente alla cessione del credito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Commissariale n. 222 del 17 aprile 2014 con il quale si è preso Atto della I Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006 e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.210.270,93;

Visto il Decreto Commissariale n. 327 del 28 maggio 2014, con il quale si è disposto il pagamento delle analisi chimiche di laboratorio ed è stato rimodulato e

approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.208.482,14;

Richiamati:

- il Decreto Commissariale n. 300 del 20 maggio 2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20 gennaio 2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 21 marzo 2014, a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 366.350,64, IVA inclusa;
- il Decreto Commissariale n. 553 del 12 settembre 2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 02 aprile 2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 02 aprile 2014, a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 439.642,80, IVA inclusa;

Considerato

che, con nota acquisita in data 26 gennaio 2016 al prot.n. 309, il direttore dei Lavori ha trasmesso la II perizia di variante e suppletiva nella quale è stata inserita, tre l'altro, la voce "Prove sui lavori" a seguito della necessità di dover eseguire le prove di carico sul collettore C;

Visto

il Decreto Commissariale n. 494 del 28 ottobre 2016 con il quale si è preso atto della II Perizia di Variante e Suppletiva ed, al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 180.658,39 ed approvato il nuovo quadro economico;

Richiamati

- il Decreto Commissariale n. 98 del 23 febbraio 2017 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 292.049,97, da corrispondere alla ditta I.G.C. S.p.A., di cui € 248.771,21, IVA inclusa, per la fattura n.1 del 06 febbraio 2017 relativa al SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 15 aprile 2014, ed € 43.278,76, IVA inclusa, per la fattura n. 2 del 06 febbraio 2017, relativa ai lavori in economia;
- la data di consegna dei lavori avvenuta in data 23 marzo 2012;
- il verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto in data 22 maggio 2012;
- l'atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 21 agosto 2013, registrato in data 19/09/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 11575 - serie 3;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26 agosto 2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 08 agosto 2014;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2, redatto in data 13 novembre 2013;



- il verbale di ripresa dei lavori del 25 novembre 2013, con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 25 giugno 2014;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3, redatto in data 14 aprile 2014;
- il Verbale di ripresa dei lavori del 17 novembre 2016, con il quale si è stabilita la ripresa dei lavori a far data dal 3 gennaio 2017;
- l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 17 novembre 2016, registrato in data 23 novembre 2016, registrato a Messina al n. 2241 nel quale all'art. 5 il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 74 gg;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante n.2 sono stati rinvenuti ulteriori Sottoservizi e che per le fuoriuscite idriche alla base dello scavo, il cedimento delle pareti di scavo e il cedimento del sovrastante marciapiede si è reso impossibile proseguire i lavori, come comunicato dalla ditta appaltatrice e accertato dal Direttore dei Lavori, Arch. La Terra, nonché dal Geologo, Dott. Palillo, in occasione dei sopralluoghi effettuati in cantiere rispettivamente il 21 marzo 2017 e il 05 aprile 2017;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori n. 4 redatto il 25 maggio 2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 901 del 13 dicembre 2017 con il quale si è preso atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori il 27 novembre 2017, relativa all'intervento individuato con il codice EN175A - "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", nel territorio comunale di Barrafranca (EN), ed al contempo è stata impegnata un'ulteriore somma di € 109.064,25 ed approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.499.993,58 di cui € 912.376,51 per Lavori ed € 587.617,07 per Somme a disposizione, così come di seguito riportato:

1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso	€ 5.615,98	

d'asta		
SOMMANO	€ 813.032,78	
1. Lavori al lordo Perizia n°1	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 806.476,75	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
SOMMANO	€ 811.867,11	
1. Lavori al lordo Perizia n°2	€ 1.211.971,00	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,88	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
1. Lavori al lordo Perizia d'asestamento somme	€ 1.211.970,89	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.688,81	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,38	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,43	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
SOMMANO	€ 912.376,51	€ 912.376,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,83	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	



4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 24.202,36	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7. Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app.	€ 0,00	
9. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app.	€ 0,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€ 110.427,90	
11. Per allacciamenti, lavori in economia, ripristino sottoservizi compreso IVA ed oneri	€ 60.337,84	
12. imprevisti	€ 0,00	
13. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 1.459,36	
14. Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 95/12	€ 600,00	
15. Lavori edili in economia: (sottofondo, marciapiedi ecc.)	33.598,15	
16. Esecuzione di parti d'opera del collettore "D", IVA compresa	57.138,83	
SOMMANO	€ 587.617,07	€ 587.617,07
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME	€ 1.499.993,58	€ 1.499.993,58
Impegnati come segue:		
<i>Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12</i>	€ 600,00	
<i>Spese pubblicità gara impegnati con decreto 19/12</i>	€ 1.188,78	
<i>Importo impegnato con decreto n.245/12 modificato dai DD. CC. nn.222/14, n.327/14 e 494/2016 e 901/2017</i>	€ 1.498.204,79	

Viste le note del 20/02/2018, acquisite agli atti in data 21/02/2018 ai prot. n. 1101 e n. 1102, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAI n.4;

Richiamata la nota prot.n.1331 del 28 febbraio 2018 con la quale il Rup dell'intervento ha, tra l'altro, richiamato il D.L. a voler ordinare la ripresa dei lavori al fine del completamento degli stessi;

Vista la nota prot. n. 4920 del 20 aprile 2018, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita agli atti in data 24 aprile 2018, al prot. n. 2678, con la quale il

Rup ha trasmesso, tra l'altro, la proposta di rimborso delle prove di laboratorio all'impresa esecutrice dei lavori, per un importo complessivo pari ad € 1.010,36, IVA inclusa, di cui alle fatture già trasmesse dal D.L. e debitamente allegate;

- Vista** la fattura elettronica n. 13/PA/2018 del 15 maggio 2018, acquisita agli atti in data 24 maggio 2018 con prot. n. 3318, emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A. quale rimborso spese per prove di laboratorio nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.010,36, IVA inclusa;
- Richiamate**
- la pec del 30 maggio 2018 , acquisita agli atti al prot. 3519 del 01/06/2018 , con la quale il Direttore dei lavori dell'intervento ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori n.4 del 30/05/2018.
 - la pec del 31/05/2018, acquisita agli atti al prot.n. 3679 del 11/06/2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il certificato di ultimazione lavori nel quale certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30/05/2018, come da nota trasmessa dall'impresa, ed in tempo utile;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta I.C.G. srl allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta I.C.G. Spa, rilasciato dalle autorità competenti in data 11 luglio 2018, acquisito al prot. n. 4515 del 12 luglio 2018;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della elettronica n. 13/PA/2018 del 15 maggio 2018, acquisita agli atti in data 24 maggio 2018 con prot. n. 3318 emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A., quale rimborso spese per prove di laboratorio nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.010,36, IVA inclusa;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)" individuato con il codice EN 175 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo – della fattura n. 13/PA/2018 del 15 maggio 2018, acquisita agli atti in data 24 maggio 2018 con prot. n. 3318 emessa dalla ditta **I.G.C. S.p.A. C.F./P.IVA 04962480879** - e relativa al rimborso delle spese per prove di laboratorio, per un importo pari ad **€ 828,16 (ottocentoventotto/16)**, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella

9

dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 182,20 (centottantadue/20)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 1.010,36 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 (voce B.13), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5 Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

