



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO N. 805 del 29 AGO. 2018

ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" - Presa atto certificato di collaudo tecnico amministrativo e approvazione atti contabili,- rimodulazione quadro economico-disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297 e successivi Allegati;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. I Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. 144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";



- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 15 maggio 2018 con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse previste nell'allegato "B" al "Patto per il sud della Regione Siciliana", area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico", in conformità alla proposta di cui alla nota prot.n.3084 del 15 maggio 2018 del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, ai sensi delle leggi 11 agosto 2014, n.116 e 11 novembre 2014, n.164;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 3 agosto 2018 con la quale sono stati modificati gli allegati A e B di cui al Patto per la Sicilia, relativamente al settore prioritario "Ambiente", per l'implementazione delle risorse necessarie a supporto dell'Ufficio del Commissario, individuando nell'ambito del settore di intervento "Dissesto idrogeologico" l'intervento strategico "rafforzamento PA" per il sostenimento della spesa dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
 - nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_2A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 381 del 20/07/2012, con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Amato, già avvenuta con Determina Sindacale n. 295690 del 17/11/2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 308 del 21/05/2014 con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089_2A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 471 del 16/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA, con sede in Sora (FR), all'indirizzo Via Campovarigno snc, con un ribasso percentuale del 34,6824 % corrispondenti a € 429.119,24 oltre a € 217.708,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 25.318,36 per costi della sicurezza aziendali non assoggettabili a ribasso, e € 6.032,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 678.178,23 oltre IVA;

- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTALAVORI S.P.A., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/10/2014 al n. 4627 Serie 3;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto in data 12/01/2015 tra l'impresa DELTA LAVORI S.P.A. e l'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L., acquisito agli atti il 23/01/2015 al prot. n. 391;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 69 del 05/02/2015 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.223.022,09, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 168.331,60, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di euro 954.690,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 98 del 17/02/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all' Arch. Teresa Donato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 24/01/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettere b. e c. e comma 3 del D.Lgs. 163/06, rimodulando ed approvando, al contempo, il nuovo quadro economico per un importo totale di € 1.223.022,09;
- Visto** il Decreto Commissariale n.131 del 02/03/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai lavori specificati in oggetto all'Ing. Salvatore Zaccaro;
- Vista** la nota del 12/05/2017 assunta agli atti in data 16.05.2017 con protocollo commissariale n. 2753 , con la quale l'Ing. Salvatore Zaccaro, nella sua qualità di collaudatore statico ha trasmesso il certificato di collaudo statico completo di relazione a struttura ultimata - quest'ultima a firma del Direttore dei Lavori Arch. Teresa Donato - con attestazione di avvenuto deposito ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 1086/71, con il quale si certifica che le opere di protezione delle colate detritiche inerenti al progetto di consolidamento in località Mili San Marco eseguite dall'impresa Delta Lavori spa sono collaudate;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 440 del 10/07/2017 di presa d'atto del certificato di collaudo statico dell'intervento individuato con il codice ME89_2A "Opere di consolidamento in località Mili San Marco", nel Comune di Messina;
- Visto** il decreto commissariale n° 36 del 10.01.2018 con cui si è preso atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori il 21/11/2017 e si è approvato il quadro economico, per un importo complessivo di € 1.189.016,44, di cui € 637.772,38 per lavori e € 551.244,06 per somme a disposizione, disimpegnando, al contempo l'importo di euro 34.005,66; così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO_089-2 MILI SAN MARCO		
Num. Voce	Tipologia Voce	Importi
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA	€ 906.032,37
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 656.973,38
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 227.854,14
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 429.119,24
1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 217.708,26
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 25.318,36
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E INCIDENZA MANODOPERA	€ 678.178,23
	LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI e INCIDENZA MANODOPERA a seguito perizia di variante	€ 894.173,90
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.473,12
	LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 608.063,27
	Importo del Ribasso d'asta (34,6824%)	€ 210.890,94
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 397.172,33



Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo

Segreteria tel.091 9768705 – fax 091 2510542 – C.F. 97250980824

email: info@ucomidrogeosicilia.it – pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

1.1/A	Costo del personale non soggetto al ribasso	€ 260.908,89
1.2/A	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 11.696,25
1.3/A	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 6.032,37
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI E MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA	€ 683.282,96
	Lavori a misura DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME	€ 819.778,67
	lavori soggetti al ribasso	€ 566.021,42
	a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€ 196.309,86
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 369.711,56
1.1/A	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€ 242.869,75
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€ 10.887,50
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€ 2.597,50
	lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.438,37
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	-€ 516,03
	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€ 4.783,73
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME	€ 637.772,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 140.309,92
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€ 22.000,00
3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri impegnato con decreto n° 659/14	€ 42.282,00
4/B	spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n° 505/14	€ 113.724,87
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri	€ 15.426,03
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri	€ 67.659,47
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 3 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 1.603,00
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451.,504,545,610,697, 733/2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00
13/B	Imprevisti	0
	Prove sui materiali da computo (I.V.A. 22% inclusa)	€ 6.329,68
B	COSTO TOTALE INTERVENTO	€ 551.244,06
		€ 1.189.016,44

Vista

la nota inviata tramite pec dal Comune di Messina in data 07.05.2018, acquisita agli atti in data 08.05.2018 con prot. n° 2946, con cui sono stati trasmessi tutti gli atti contabili, tra cui la **Relazione sul conto finale e lo Stato finale dei lavori a tutto il 05.06.2017, redatti dal direttore dei Lavori in data 13.04.2018**, da cui si evince che:

rispetto all'importo netto autorizzato, pari ad € 637.772,38, l'importo netto dei lavori eseguiti è minore, ed è pari ad € 632.988,65;

che l'importo netto dei lavori eseguiti, per danni di forza maggiore è risultato pari ad € 4721,17, quindi minore anch'esso rispetto a quello autorizzato, pari ad € 4.783,66;

che sono stati eseguiti ulteriori lavori quantificati in € 2.676,73, in eccedenza all'ordine di servizio n°3, necessari per riparare i danni di forza maggiore,

Vista

la nota del 18.07.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 27.07.2018 con prot n° 4836 con cui il collaudatore dell'intervento in oggetto ha trasmesso -il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 16.07.2018 a firma congiunta del Direttore dei lavori, dell'impresa e del RUP con cui si certifica che:

- i lavori sono collaudabili e sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Delta Lavori s.p.a. in considerazione dell'ulteriore spesa sostenuta per danni di forza maggiore ammontano complessivamente ad € 640.386,55;
- l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve, comprensivo dei danni di forza maggiore è pari complessivamente ad € 640.386,55;
- che la maggiore spesa dovuta ai lavori eseguiti per danni di forza maggiore di cui sopra, pari ad € 2.614,17 ha comportato, a seguito dello Stato Finale una rimodulazione delle voci del quadro economico, già approvato dal RUP, , il cui importo complessivo è pari ad € 1.189.016,06;
- a seguito della rimodulazione del quadro economico si è registrata una contrazione contabile di 38 centesimi rispetto al quadro economico approvato con decreto 36/2016 con cui si è stata approvata la perizia di
- che ,in considerazione del fatto che sono stati emessi certificati di pagamento per un importo complessivo di € 629.823,00, resta un importo netto a credito dell'impresa pari ad € 10.563,55 oltre IVA;

Ritenuto

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo inerenti all'intervento codificato ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 10.563,55 nei confronti dell'impresa Delta Lavori s.p.a. che verrà liquidato previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

Ritenuto

di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico , rimodulato e approvato dal RUP a seguito dello STATO FINALE e riportato negli atti di collaudo, il cui importo complessivo è pari ad € 1.189.016,06, (di cui € 640386,55 per Lavori, €548.629,51 per Somme a disposizione) e pertanto registra una minore spesa di e 0.38 centesimi ,rispetto alla somma impegnata con decreto n° 69/2015

	LAVORI		Totali parziali
	Lavori a misura	€	819.778,67
	lavori soggetti al ribasso	€	566.021,55
	a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€	196.309,86
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	369.711,69
	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€	242.869,55
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€	10.887,57
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€	2.597,50
1.4/A	lavori in economia contemplati nell'appalto da rindicontare con le liste	€	7.438,37
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	-€	516,03
1.5/A	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€	4.721,17
1.6/A	Liste per danni FM in eccedenza all'OS n° 3	€	2.676,73
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA e danni di forza maggiore come da STATO FINALE		€ 640.386,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	Iva 22% sui lavori	€	140.885,04
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€	21.290,09

3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri, di cui € 34.697,58 impegnati con decreto n. 659/14 e € 7.584,42 per maggiorazione compenso Geologo	€ 42.282,00
4/B	spese tecniche per progettazione compresa iva impegnati con decreto n° 505/14	€ 113.724,87
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri (di cui € 2.469,02 per maggiorazione compenso a seguito di P.V.S, compresi di IVA e oneri)	€ 15.426,03
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso iva e oneri di cui € 18255,94 per maggiorazione compenso per redazione P.V.S compreso IVA e Oneri	€ 66.518,46
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 1.602,62
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,733,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00
13/B	Imprevisti	-
14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 4.991,31
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 548.629,51
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)		€ 1.189.016,06

Ritenuto

necessario, pertanto di disimpegnare l'importo complessivo di € 0,38 quale economia derivante dalla rimodulazione delle voci del quadro economico di cui sopra

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo** inerenti all'intervento codificato ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 10.563,55 nei confronti dell'Impresa Delta Lavori s.p.a. che verrà liquidato previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

Articolo 3 **Di approvare in linea amministrativa il seguente quadro economico rimodulato**, a seguito dello STATO FINALE, per un importo complessivo di € 1.189.016,06, di cui € 640386,55 per Lavori, €548.629,51 per Somme a disposizione :

LAVORI		Totali parziali
Lavori a misura	€	819.778,67
lavori soggetti al ribasso	€	566.021,55
a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€	196.309,86
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	369.711,69
Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€	242.869,55
1.2/A Oneri per la sicurezza diretti	€	10.887,57
1.3/A Oneri per la sicurezza da P.S.C	€	2.597,50
1.4/A lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€	7.438,37
a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	-€	516,03

1.5/A	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€	4.721,17
1.6/A	Liste per danni FM in eccedenza all'OS n° 3	€	2.676,73
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA e danni di forza maggiore come da STATO FINALE		€ 640.386,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	Iva 22% sui lavori	€	140.885,04
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€	21.290,09
3/B	Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri, di cui € 34.697,58 impegnati con decreto n. 659/14 e € 7.584,42 per miglioramento compenso Geologo	€	42.282,00
4/B	spese tecniche per progettazione compresa iva impegnati con decreto n° 505/14	€	113.724,87
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri (di cui € 2.469,02 per miglioramento compenso a seguito di P.V.S, compresi di IVA e oneri)	€	15.426,03
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso iva e oneri di cui € 18255,94 per maggiorazione compenso per redazione P.V.S compreso IVA e Oneri	€	66.518,46
7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€	8.154,29
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€	3.349,80
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€	405,00
10/B	oneri di conferimento in discarica	€	1.602,62
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,733,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€	30.000,00
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€	100.000,00
13/B	Imprevisti	-	
14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€	4.991,31
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 548.629,51
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 1.189.016,06

Articolo 3

Di disimpegnare l'importo di € 0,38 (a valere sulle somme impegnate con decreto commissariale n°69/2015) , quale economia derivante dalle variazioni delle voci del quadro economico approvato all'art.2 del presente decreto:

Articolo

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Collaudatore in corso d'opera, nonché al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

