

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 971 del 15 OTT. 2018**

**ME089\_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" - Pagamento rata di saldo e lavori eseguiti per riparazione danni di forza maggiore - DELTA LAVORI S.P.A.**

**CUP J48D14000090001 - CIG 50619694F6**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l'art. 5, co. 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, co. 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17 dicembre 2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;



- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, co. 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7, co. 2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
  - nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089\_2A\_Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 381 del 20 luglio 2012, con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Amato, già avvenuta con Determina Sindacale n. 295690 del 17 novembre 2010;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 308 del 21 maggio 2014 con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089\_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 471 del 16 luglio 2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA, con sede in Sora (FR), all'indirizzo Via Campovarigno snc, con un ribasso percentuale del 34,6824% corrispondenti ad € 429.119,24, oltre a € 217.708,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 25.318,36 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 678.178,23, oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 22 settembre 2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTA LAVORI S.P.A., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02 ottobre 2014 al n. 4627 Serie 3;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto in data 12 gennaio 2015 tra l'impresa DELTA LAVORI S.P.A. e l'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L.;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 69 del 05 febbraio 2015 con il quale è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 1.123.022,09, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 168.331,60, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di € 954.690,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 98 del 17 febbraio 2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Teresa Donato;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 24 marzo 2016;
- Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 28 aprile 2016;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 23 novembre 2016 nel quale è stata ordinata la ripresa dei lavori solo a seguito del recepimento del Decreto di presa d'Atto della Perizia di Variante;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 28 dicembre 2016, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 24 gennaio 2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. b. e c. e co. 3 del D. Lgs. 163/06, rimodulando ed approvando, al contempo, il nuovo quadro economico dell'intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 64 del 3 febbraio 2017 con il quale si è provveduto ad effettuare il pagamento del SAL I e II in favore della ditta DELTA LAVORI SPA, per un importo complessivo pari ad € 279.179,00;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 21 febbraio 2017 con il quale è stata disposta la ripresa parziale dei lavori, specificando che il tempo utile per dare i lavori compiuti, tenuto conto anche dei tempi di proroga previsti nello Schema dell'Atto di Sottomissione è stabilito in giorni 86, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna e ripresa definitiva;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16 marzo 2017 con il quale, considerato il venir meno delle cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera, il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori per le rimanenti attività previste in progetto ed in PVS, precisando che la data per dare ultimati i lavori è quella del 10 giugno 2017;
- Vista** la nota del 5 giugno 2017 con la quale la ditta DELTA LAVORI SPA ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto in pari data;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei lavori del 19 giugno 2017, con il quale il D.L., visto l'ulteriore termine di giorni sessanta concessi con PVS per il completamento dei lavori in oggetto (fissato al 10 giugno 2017), nonché vista la comunicazione relativa all'ultimazione dei lavori dell'impresa incaricata (del

5 giugno 2017), ha comunicato che i lavori medesimi sono stati ultimati in tutte le parti nel rispetto del termine contrattuale fissato;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 437 del 7 luglio 2017 con il quale si è provveduto ad effettuare il pagamento del SAL III in favore della ditta DELTA LAVORI SPA, per un importo complessivo pari ad € 231.600,00;

**Visto** l'Ordine di Servizio n. 3 del 20 settembre 2017 con il quale il D.L., in considerazione del fatto che parte delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto sono state dapprima percorse da un incendio - che ha reso necessario un sopralluogo per verificare la funzionalità delle opere eseguite a seguito dell'evento calamitoso - ed in seguito sono state colpite da piogge, in data 10 settembre 2017 (dunque a seguito dell'ultimazione dei lavori) che hanno innescato dei principi di erosione, in particolar modo in corrispondenza del 1° e 2° salto (procedendo da monte verso valle) del canale di nuova realizzazione, ha ordinato all'impresa DELTA LAVORI SPA di eseguire le lavorazioni necessarie a ripristinare la funzionalità dell'opera eseguita, da compensare ex art. 58, co. 4 del CSA;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 641 del 25 settembre 2017 con il quale si è provveduto ad effettuare il pagamento del SAL IV in favore della ditta DELTA LAVORI SPA, per un importo complessivo pari ad € 119.044,00;

**Vista** la lista dei lavori in economia per la riparazione dei Danni di Forza Maggiore n. 1 (manodopera) - da martedì 7 novembre 2017 a mercoledì 15 novembre 2017 - redatta dal D.L. in data 13 aprile 2018 per un importo complessivo pari ad € 4.158,13, come da prospetto sotto riportato:

Lista degli operai e/o mezzi d'opera	€	3.659,04
Spese Generali 13,64%	€	499,09
Sommano	€	4.158,13
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>4.158,13</b>

**Vista** la lista dei lavori a misura per la riparazione dei Danni di Forza Maggiore n. 2 (materiali) redatta dal D.L. in data 13 aprile 2018 per un importo complessivo pari ad € 563,04, come da prospetto sotto riportato:

Lista delle provviste e/o forniture a fattura	€	625,60
Utili Impresa - 10%	- €	62,56
Sommano	€	563,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>563,04</b>



**Vista** la lista dei lavori di riparazione eseguiti autonomamente dall'impresa, non inclusi nell'O.S. n. 3 relativo alla riparazione dei Danni di Forza maggiore - periodo di esecuzione dal 7 novembre 2017 al 15 novembre 2017 - redatta dal D.L. in data 13 aprile 2018 per un importo complessivo pari ad € 2.676,63, come da prospetto sotto riportato:

Lista degli operai e/o mezzi d'opera	€	2.355,36
Spese Generali 13,64%	€	321,27
Sommano	€	2.676,63
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>2.676,63</b>

**Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 10 gennaio 2018 con il quale in uno si è provveduto a prendere atto della perizia di assestamento somme, redatta dal D.L. - ex art. 132, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - in considerazione della necessità di rimodulare alcune delle voci di spesa allineando il progetto agli scostamenti verificatisi durante l'esecuzione dell'appalto (c.d. danni di forza maggiore), ed al contempo si è approvato il nuovo quadro economico dell'intervento disimpegnando al contempo l'importo di € 34.005,66;

**Visto** lo Stato Finale dei lavori, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa pari ad € 3.165,65;

**Vista** la Relazione del RUP sullo stato finale del 28 giugno 2018 dalla quale si evince, tra l'altro:

-che i lavori sono stati eseguiti entro il termine contrattuale e pertanto non sono state applicate penali;

- che durante l'esecuzione dei lavori si sono verificati danni di forza maggiore dovuti ad un incendio, che la riparazione degli stessi è stata disposta dalla D.L. con O.S. n. 3 del 20 settembre 2017 e quantificate per un importo complessivo di € 4.721,17 distinto in € 4.158,13 per lavori in economia ed € 563,04 per lavori a misura;

-che la ditta ha eseguito ulteriori lavori per riparare i danni di forza maggiore, quantificati per un importo complessivo pari ad € 2.676,73, lavori poi ritenuti ammissibili dal Collaudatore verificato il rispetto dell'art. 228, co. 1, del DPR 207/2010;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 805 del 29 agosto 2018 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento *de quo*, dando atto che è stato accertato un residuo credito di € 10.563,55 nei confronti della ditta DELTA LAVORI SPA, ed

è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico rimodulato per un importo complessivo pari ad € 1.189.016,06, come sotto riportato:

LAVORI		Totali parziali	
	Lavori a misura	€	819.778,67
	Lavori soggetti al ribasso	€	566.021,55
	a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€	196.309,86
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	369.711,69
	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€	242.869,55
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€	10.887,57
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€	2.597,50
1.4/A	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€	7.438,37
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	-€	516,03
1.5/A	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€	4.721,17
1.6/A	Liste per danni FM in eccedenza all'OS n° 3	€	2.676,73
<b>A</b>	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA e danni di forza maggiore come da STATO FINALE</b>		<b>€ 640.386,55</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1/B	Iva 22% sui lavori		€ 140.885,04
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti		€ 21.290,09
3/B	<i>Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri, di cui € 34.697,58 impegnati con decreto n. 659/14 e € 7.584,42 per maggiorazione compenso Geologo</i>		€ 42.282,00
4/B	<i>Spese tecniche per progettazione compresa iva impegnati con decreto n° 505/14</i>		€ 113.724,87
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri ( di cui € 2.469,02 per maggiorazione compenso a seguito di P.V.S, compresi di IVA e oneri)		€ 15.426,03
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso iva e oneri di cui € 18255,94 per maggiorazione compenso per redazione P.V.S compreso IVA e Oneri		€ 66.518,46



7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n° 650/14	€ 8.154,29	
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n° 493/14 e 604/14	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n° 653/14	€ 405,00	
10/B	Oneri di conferimento in discarica	€ 1.602,62	
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,733,504,545,610,697 /2014 e n° 52/2015	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	-	
14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 4.991,31	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 548.629,51
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 1.189.016,06

**Vista** la fattura elettronica n. 12/2018 del 6 settembre 2018, acquisita agli atti in data 10 settembre 2018, al prot. n. 5742, emessa dalla ditta DELTA LAVORI SPA, per un importo complessivo pari ad € 10.563,55, oltre IVA e relativa alla rata di saldo dei lavori inerenti l'intervento *de quo* - per un importo pari ad € 3.165,65 - nonché al ripristino dei danni di forza maggiore - per un importo pari ad € 7.397,90;

**Vista** la nota prot. n. 243680 del 20 settembre 2018, trasmessa ed assunta agli atti di questo Ufficio in pari data, al prot. n. 5994, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione delle competenze spettanti alla ditta DELTA LAVORI SPA quale rata di saldo ed al ripristino dei danni di forza maggiore per un importo complessivo pari ad € 10.563,55, oltre IVA;

**Vista** la polizza n. 2018/50/2479526 del 19 luglio 2018 assunta agli atti al prot. n. 5689 del 7 settembre 2018, relativa allo svincolo della rata di saldo;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta DELTA LAVORI SPA, rilasciato dalle autorità competenti in data 30 agosto 2018, con prot. n. INPS\_11246185 ed acquisito agli atti giusta nota prot. n. 5749 del 11 settembre 2018;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta CHIOFALO GROUP S.R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 26 giugno 2018, con prot. n. INPS\_11198382 ed acquisito agli atti giusta nota prot. n. 5755 del 11 settembre 2018;

- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta DELTA LAVORI SPA ed acquisita giusta nota prot. n. 4505 del 10 agosto 2017;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1, comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta PMP COSTRUZIONI S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.....per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento della fattura n. 12/2018 del 6 settembre 2018 emessa dalla ditta DELTA LAVORI SPA e relativa alla rata di saldo dei lavori inerenti l'intervento *de quo* nonché il ripristino dei danni di forza maggiore per un importo complessivo pari ad € 10.563,55, oltre IVA;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre **la liquidazione ed il pagamento**, alla ditta **DELTA LAVORI SPA – C.F./P.IVA 01480740602** – della fattura n. 12/2018 del 6 settembre 2018, di importo pari ad **€ 10.563,55 (diecimilacinquecentosessantatre/55)**, per il pagamento della rata di saldo e dei lavori eseguiti per la riparazione dei danni di forza maggiore nell'ambito dell'intervento denominato ME089\_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco";
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo complessivo di **€ 2.323,98 (duemilatrecentoventitre/98)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 12.887,53 (dodicimilaottocentottantasette/53)**, di cui ai precedenti articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 69 del 05 febbraio 2015 e ss.mm. (voce A.1 – per rata di saldo pari ad € 3.165,65; voce 1.5/A per € 9.721,88) per lavori di riparazione danni di forza maggiore previsti dall'O.S. n. 31/15/15.



4.721,17; voce 1.6/A per danni di forza maggiore in eccedenza rispetto all'O.S. n. 3, per € 2.676,73); voce 1.B per IVA sui lavori pari ad € 2.323,98, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

#### **Articolo 5**

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza;

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

