

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO COMMISSARIALE n. 189 del 16/02/2019

**EN 175_A Barrafranca (EN) – “Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)” – CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5
Pagamento SAL n. 4 Ditta I.G.C. S.p.A.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824




regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN 175 A, riguardante la *“Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da*

confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale” nel Comune di Enna - per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28/11/2011, con il quale è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Arch. Francesco Costa, già avvenuta con Determina Sindacale n. 42 del 4 agosto 2011;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 352 del 01/12/2011, con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare l'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)", individuato con il codice di identificazione EN 175_A, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 10 del 16/01/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "*Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale*", individuato con il codice di identificazione EN 175_A, a favore dell'impresa SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L. con sede in Maletto (Ct), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 oltre a € 5.615,98 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,8484%;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 45 del 01/02/2012 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Terra Salvatore;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Società Lavori Pubblici S.r.l., in data 28.01.2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01.02.2012 alla serie 3 n.2497;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento dei EN0175 A Barrafranca "*Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale*";
- Considerato** che:
- con nota prot. n. 7382/2013 la ditta I.G.C. S.p.A. ha comunicato di aver acquisito la proprietà dell'azienda SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L., aggiudicataria dei lavori dell'intervento in oggetto, ed al contempo, ha trasmesso una copia dell'Atto di Cessione del 28/11/2013;
 - con nota prot. n. 1487/2014, la SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L. ha trasmesso scrittura privata autenticata inerente alla cessione del credito dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 con il quale si è preso Atto della I Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006, e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad € 1.210.270,93;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 300 del 20/05/2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014, a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 366.350,64, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 327 del 28/05/2014, con il quale, tra l'altro è stato rimodulato e approvato il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.208.482,14;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 553 del 12/09/2014 con il quale si è disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 02/04/2014 a favore della ditta I.G.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 439.642,80, IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 494 del 28/10/2016 con il quale si è preso atto della II Perizia di Variante e Suppletiva ed, al contempo, è stato impegnato l'ulteriore importo di € 180.658,39 approvando il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.390.929,33;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 98 del 23/02/2017 con il quale si è disposto il pagamento complessivo di € 292.049,97, IVA inclusa, alla ditta I.G.C. S.p.A., di cui € 248.771,21 , relativo al SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 15/04/2014 ,ed € 43.278,76 per i lavori realizzati in economia al SAL n. 3;
- Richiamata** la data di consegna dei lavori avvenuta in data 23/03/2012;
- Vista** la seguente documentazione:
- Verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto in data 22/05/2012;
 - Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 21/08/2013, registrato in data 19/09/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania con n. 11575 – serie 3;
 - Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26/08/2013 con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 08/06/2014;
 - Verbale di sospensione dei lavori n. 2, redatto in data 13/11/2013;
 - Verbale di ripresa dei lavori del 25/11/2013 con il quale si è stabilita l'immediata ripresa dei lavori ed è stata prorogata la data di ultimazione degli stessi al 25/06/2014;
 - Verbale di sospensione dei lavori n. 3 redatto in data 14/04/2014;
 - verbale di ripresa dei lavori del 17/11/2016 con il quale si è stabilita la ripresa dei lavori a far data dal 3 gennaio 2017;
 - Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto in data 17/11/2016, registrato in data 23/11/2016, registrato a Messina al n. 2241 nel quale all'art.5 il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 74 gg;
- Vista** la richiesta dell'impresa I.G.C. S.p.A di essere autorizzata al subappalto, delle opere rientranti nella categoria prevalente OG8 , nei limiti del 20% dell'importo contrattuale ,alla ditta SOTER S.R.L.;
- Vista** la nota prot. n.1619 del 9.03.2017 con cui lo scrivente ufficio ha autorizzato l'impresa ICG S.p.a a subappaltare alla ditta SOTER S.R.L le opere rientranti nella categoria prevalente OG8 , nei limiti del 20% dell'importo contrattuale;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 4 redatto il 25/05/2017;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 901 del 13/12/2017 con il quale si è preso atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori il 27/11/2017, relativa all'intervento individuato con il codice EN175A – dal titolo "*Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale*", nel territorio comunale di Barrafranca (EN), ed al contempo è stata impegnata un'ulteriore somma di

€ 109.064,25 approvando, pertanto, un quadro economico per un importo complessivo di € 1.499.993,58;

		Totali parziali
1. Lavori al lordo Perizia d'asestamento somme	€ 1.211.970,89	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.688,81	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,38	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 906.094,43	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.282,08	
SOMMANO		€ 912.376,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,83	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 24.202,36	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7. Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9. Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10. Oneri conferimento a discarica	€ 110.427,90	
11. Per allacciamenti, lavori in economia, ripristino sottoservizi compreso IVA ed oneri	€ 60.337,84	
12. imprevisti	€ 0,00	
13. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 1.459,36	
14. Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec. 95/12	€ 600,00	
15. Lavori edili in economia: (sottofondo, marciapiedi ecc.)	33.598,15	
16. Esecuzione di parti d'opera del collettore "D", IVA compresa	57.138,83	
SOMMANO		€ 587.617,07
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		€ 1.499.993,58

Viste le note del 20/02/2018, acquisite agli atti in data 21/02/2018 con prot. n. 1101 e n. 1102, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n.4, tra cui:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Libretto dei Ferri;
- Quadro di raffronto;
- SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 23/03/2017 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori come da tabella di seguito riportata:

Importo lordo lavori compresa sicurezza	€ 1.211.970,89
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	- € 6.282,08
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.205.688,81


COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



Ribasso del 24,8484% su € 1.205.688,81	€ 299.594,38
Lavori a misura al netto del r.a.	€ 906.094,43
Oneri sicurezza	€ 6.282,08
Importo netto totale dei lavori	€ 912.376,51

- Certificato di pagamento n. 4 del 12/02/2018 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 906.094,43
Oneri sicurezza		€ 6.282,08
Sommano		€ 912.376,51
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 4.561,88
Ammontare dei certificati precedenti		€ 864.561,19
Totale deduzioni		€ 869.123,07
Risulta a credito dell'impresa		€ 43.253,44

- Vista** la fattura elettronica n. 5/PA/2018 del 20/02/2018, acquisita agli atti in data 27/02/2018 con prot. n. 1239, emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A. e relativa al SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 23/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 52.769,20, IVA inclusa;
- Vista** la pec del 20/04/2018, acquisita agli atti al prot.n. 2678 del 24 aprile 2018, con la quale il Rup, tra l'altro, ha trasmesso:
- la proposta di liquidazione del Sal 4;
 - lista economia 1 al Sal 3 corretta;
- Vista** la nota di credito n. 12/PA/2018 del 15/05/2018, acquisita agli atti in data 24/05/2018 con prot. n. 3319, emessa dalla ditta I.G.C. S.p.A. a storno parziale della fattura n. 2/PA/2017 del 06/02/2017 per errata contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia al Sal 3, per un importo complessivo pari ad € 4.827,95 IVA inclusa;
- Vista** la pec del 30 maggio 2018, acquisita agli atti al prot. 3519 del 01/06/2018, con la quale il Direttore dei lavori dell'intervento ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori n.4 del 30/05/2018.
- Vista** la nota del 13.07.2018 acquisita agli atti in data 18.07.2018 con prot. n. 4631, con cui il direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, ha attestato che per i Lavori al IV SAL non risultano somme impiegate per subappalto o noli;
- Vista** la nota prot. n. 7791 del 19.11.2018 con la quale **questo Ufficio**, in riferimento alla detrazione di complessivi € 4.827,95 relativi ai lavori in economia contabilizzati in più sull'importo maturato al SAL n. 4, al fine di regolarizzare i documenti tecno-contabili, **ha chiesto al RUP di provvedere all'emissione del certificato di Pagamento** a favore dell'impresa per le attività già eseguite, che indicasse un importo di pagamento finale corrispondente a quello della fattura emessa dall'impresa creditrice stornato successivamente dalla relativa nota di credito, ovvero **pari ad € 39.296,10**;
- Visto** il certificato di pagamento n 4 del 3.12.2018, trasmesso con nota prot.8339 del 5.11.2018, in sostituzione di quello emesso in data 12/02/2018 per un importo corretto pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 906.094,43
Oneri sicurezza		€ 6.282,08
	Sommano	€ 912.376,51
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 4.561,88
Ammontare dei certificati precedenti		€ 864.561,19
Totale deduzioni		€ 869.123,07
	Risulta a credito dell'impresa	€ 43.253,44
	Erroneamente cont..nella lista n° 1 e n° 3 al 3°SAL	€ -3.957,34
	Risulta il credito dell'impresa	€ 39.296,10

- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dalla ditta I.C.G. srl allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta I.C.G. S.p.A, rilasciato dalle autorità competenti in data 09/11/2018, acquisito agli atti in data 06.02.2019 prot.n. 902;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 14.02.2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta I.C.G. srl risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 47.941,25 relativo alla fattura 5/PA/2018 del 20/02/2018 relativa al SAL 4 per lavori eseguiti a tutto il 23/03/2017 di € 52.769,20, IVA inclusa, al netto della nota di credito n. 12/PA/2018 del 15/05/2018 di € 4.827,95 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice EN 175 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma Integrativo denominato *"Mitigazione Bivio Catena – Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca (En)"* dell'importo di **€ 39.296,10 (trentanovemiladuecentonovantasei/10)** relativo alla fattura 5/PA/2018 del 20/02/2018 relativa al SAL 4 per lavori eseguiti a tutto il 23/ 03/2017 di € 43.253,44 oltre IVA, (SDI 95849610) al netto della nota di credito n. 12/PA/2018 (SDI 104229349) del 15/05/2018 di € 3.957,34 oltre IVA emessa dalla Ditta I.G.C. S.p.A. C.F./P.IVA

7/8

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

04962480879 da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 8.645,15 (ottomilaseicentoquarantacinque/15) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai superiori articoli dell'ammontare complessivo di € 47.941,25, a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 e ss.mm. (voce A/1 € 42.343,36, voce A/2 € 910,08, voce B/1 € 9.515,76, voce B/11 € - 4.827,95),, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dot. Maurizio Croce)

