



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 420 del 02 APR. 2019

AG 015_A – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca” - Pagamento rata di saldo –
Ditta PLSA.NI. SRL

CUP J89D14001180001 – CIG 6526594BBD

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e



all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

Vista la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 015 – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca”, per un importo complessivo di €800.000,00;

Richiamate

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- la nota prot. n. 5455 del 19 dicembre 2012 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha affidato l'incarico per l'adeguamento progettuale dell'intervento all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed ha inoltre nominato l'Ingegnere Capo del medesimo Ufficio come Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 561 del 22 settembre 2014 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento AG 015_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" per un importo complessivo pari ad € 800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 220 del 05 maggio 2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG 015_A Sciacca - "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" a favore della ditta PI.SA.NI S.R.L., con un ribasso percentuale del 38,5722%, corrispondenti ad € 472.000,34 oltre IVA, di cui € 216.222,46 quale importo lavori al netto del ribasso d'asta, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.137,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n. 126576 del 29 giugno 2016, trasmessa tramite pec, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 1° luglio 2016, al prot. n. 2989, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, Ing. Duilio Alongi, ha espresso - in virtù della Convenzione del 10 novembre 2010 stipulata tra l'Ufficio del Genio Civile e l'Ingegnere Capo pro tempore del medesimo - la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Rup dell'intervento in oggetto, denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" e contrassegnato dal codice identificativo AG 015_A;
- Visto** il contratto stipulato in data 21 novembre 2016 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PI.SA.NI S.R.L. con sede in Mussomeli (CL), C.da Germano 93014 e registrato in data 23 novembre 2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Palermo 2 - Serie 1T al n.12599;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 83 del 13 febbraio 2017 con cui, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 578.087,01 ed al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 3.358,67, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 574.728,34 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 561/2014;
- Visto** il contratto di Subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS21 classifica 1, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 10 marzo 2017 tra l'impresa PI.SA.NI Srl appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, e la ditta subappaltatrice NO LIMITS CONSOLIDAMENTI Srl, nel quale all'art. 4, è determinato l'importo complessivo presunto dei lavori in € 84.983,06;
- la nota pervenuta per mezzo pec in data 23 novembre 2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data, con prot. n. 6592, con la quale la ditta PI.SA.NI. Srl ha trasmesso la dichiarazione vistata dal Direttore dei Lavori, relativa all'elenco dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice i quali al 15 novembre 2017 corrispondono ad una percentuale pari all'intero importo del subappalto autorizzato, detratto il 5% a titolo di garanzia, dunque per un importo complessivo pari ad € 80.733,90;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 366 del 13 giugno 2017 con cui si è preso atto della PVS, ed, al contempo, in considerazione di un errore di trascrizione relativo all'importo dell'IVA riportato nel quadro economico approvato con D.C. n. 83/2017 di cui sopra, è stato disposto l'ulteriore impegno della somma di € 34.877,03, ad integrazione di quanto già impegnato con il summenzionato D.C. n. 83/2017, approvando il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.964,04;



- Visto** l'Atto di Sottomissione del 20 giugno 2017 trasmesso tramite pec in data 23 novembre 2017 ed acquisito agli atti di questo Ufficio in pari data al prot. n. 6590;
- Visto** il Decreto n. 856 del 4 dicembre 2017 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n.1 per lavori a tutto il 16 ottobre 2017 alla ditta Pi.SA.NI. srl, per un importo complessivo di € 253.483,21 oltre IVA;
- Visto** il decreto n° 948 del 04 ottobre 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca" identificato con il codice AG015_A, si è preso atto della perizia variante di assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Ignazio Puccio ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06, già approvata dal RUP e, contestualmente si è disposto, il disimpegno dell'importo di € 38.535,90, approvando pertanto, il quadro economico già approvato dal RUP e rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € € 574.428,14 nel modo di seguito riportato:

	Importo complessivo dei lavori a seguito di perizia di assestamento finale	€ 606.355,45	
	di cui:		
	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	
	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
	Lavori da porre al Ribasso del 38,5722%	€ 407.865,48	
	importo del ribasso	€ 157.322,69	
A1	importo al netto del ribasso d'asta	€ 250.542,79	
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 165.076,94	
A.3	Costi di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 33.413,03	
A	TOTALE LAVORI		€ 449.032,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 98.787,21	
B.2	Incentivi progettazione 2% (art. 92 c.5 del D.P.R. 163/06) di cui € 914,94 impegnati con Decr. n. 116/2015	€ 12.155,45	
B.3	Rimborso spese ufficio del RUP art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/06 (1%)	€ 6.077,72	
B.4)	Assicurazione Prog. E D.L. (art. 90 c.5 art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/06 Assicurazione RUP per verifica progetto (art. 112 c. 4 bis D.Lgs. ,163/06	€ 0,00	
B.5	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.200,00	
B.6	Contributo AVCP già impegnato con Decr. n. 98/2016	€ 375,00	
B.7	Oneri di conferimento in discarica e test di cessione	€ 3.500,00	
B.8	Spese per pubblicità, pubblicazione bando di gara di cui € 2.068,73 già impegnato con Decr.275/2016	€ 2.300,00	
B.9	Spese per sopralluoghi soprintendenza del mare (ispezioni subacquee)	€ 0,00	
B.10	Imprevisti < 5%	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 125.395,38
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 574.428,14

Visto il Decreto n. 1140 del 20 novembre 2018 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n.2 per lavori a tutto il 27 febbraio 2018 alla ditta Pi.SA.NI. srl, per un importo complessivo di € 170.852,75 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 24044 del 30/01/2019, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 20/02/2019 con prot. n. 1294 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, gli atti relativi allo Stato finale di seguito elencati:

-Stato finale dei Lavori eseguiti a tutto il 27/02/2018 dal quale si evince il riepilogo finale dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo netto totale dei lavori	€ 449.032,76
Certificati acconto emessi:	
n. 1 del 25/10/2017	€ 253.483,21
n. 2 del 08/06/2018	€ 170.852,75
Sommano	€ 424.335,96
Resta il credito netto dell'impresa	€ 24.696,80

- Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 26/04/2018 con il quale ha certificato che le opere di che trattasi, sono state ultimate il giorno 27/02/2018 dunque entro i termini contrattuali;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/01/2019 e sottoscritto dal Rup e dall'Impresa appaltatrice con cui è stato certificato che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto resta un credito da corrispondere alla suddetta ditta pari ad € 24.696,80 oltre IVA;

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 dell'11/03/2019, acquisita agli atti in data 15/03/2019 con prot. n. 1924, emessa dalla ditta PI.SA.NI Srl, relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 30.130,10, IVA inclusa;
- Vista** la pec dell'11/03/2019 acquisita agli atti in pari data con prot. 1700 con la quale la ditta PI.SA.NI Srl, ha trasmesso la Polizza fidejussoria n. 1411559 relativa allo svincolo della rata di saldo emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., emessa in data 08/03/2019 – scadenza 08/03/2021;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta PI.SA.NI. Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/12/2018 ed acquisito agli atti in data con prot. n 2259;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 11/02/2019 ed acquisito agli atti in data 01.04.2019 con prot. n 2358
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta PI.SA.NI. Srl ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa, acquisita agli atti in data 23 novembre 2017, con prot. n. 6592;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01/04/2019 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta PI.SA.NI. Srl risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 2_19 dell'11/03/2019, emessa dalla ditta PL.SA.NI Srl, relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 30.130,10, IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **di disporre la liquidazione e il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 015_A , denominato "Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca", alla ditta **PL.SA.NI Srl** - C.F./P.IVA 01386490856 – dell'importo di € 24.696,80 (**ventiquattromilaseicentonovantasei/80**) riportato nella fattura n. 2_19 dell'11/03/2019 (SDI 516319542) relativa alla rata di saldo, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **5.433,30 (cinquemilaquattrocentotrentatre/30)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 30.130,10 a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 83 del 13 febbraio 2017 e ss.mm., (voce A 1.a "Importo dei lavori ribassato" 24.696,80 voce B1 "IVA sui lavori" € 5.433,30), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5 **di pubblicare il presente decreto** sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont.; Uff. Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(**Dot. Maurizio Croce**)

