



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**DECRETO COMMISSARIALE n. 1278 del 19-09-2019**

ME 121\_A SINAGRA - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra - CUP J69D14000270001 - CIG 5822257677 **Approvazione certificato di collaudo tecnico-amministrativo e atti di contabilità finale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative



alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 121 A, riguardante l’esecuzione dell’intervento di “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” nel Comune di Sinagra;
- Visto** il Decreto n. 26 del 23/02/2011 con il quale l’ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014, con il quale è stato finanziato l’importo complessivo di € 2.500.000,00 necessario per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 681 del 07/11/2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” nel Comune di Sinagra – codice intervento ME 121\_A – a favore della ditta Angelo Russello Spa con un ribasso percentuale del 35,2368% corrispondenti ad € 856.949,67 oltre ad € 26.053,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.348.486,14 oltre IVA;
- Visto** il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 20/11/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Angelo Russello Spa registrato all’Agenzia delle Entrate Palermo 2, in data 20/11/2014 al n. 5091 serie 3;
- Vista** il Decreto Commissariale n. 45 del 27/01/2015 con il quale, a seguito del ribasso d’asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 2.124.978,10, e, tenuto conto delle somme già impegnate, corrispondenti complessivamente ad € 180.576,56, si è provveduto ad impegnare l’ulteriore importo di € 1.944.401,54;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 320 del 01/07/2015 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a rimodulare il quadro economico generale dell’intervento per lo stesso importo complessivo di € 2.124.978,10
- Vista** il Decreto n. 171 del 12 aprile 2016 di presa d’atto della Perizia di Variante, approvata dal RUP ai sensi dell’art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/10, per il progetto individuato con codice ME 121\_A Comune di Sinagra – “Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo” con il quale si è approvato il nuovo quadro economico mantenendo l’importo complessivo pari ad € 2.124.978,10;
- Visto** il Decreto n.273 del 09/06/2016 con cui si è preso atto della perizia di assestamento somme disposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 132 comma 3 primo periodo del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ed è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE ME 121 SINAGRA</b>			
	<b>VOCI</b>	<b>Importi progetto</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A)</b>	<b>Importo lavori al lordo complessivo</b>	<b>€ 1.823.544,06</b>	
A1	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
A2	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	<b>Lavori soggetti al ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.349.604,19</b>	
	<b>Ribasso d'asta: 35,2368% su € 1.323.204,64</b>	<b>€ 475.557,33</b>	

	<b>Restano netti:</b>	<b>€ 874.046,86</b>	
	Costo del personale (C.P.)	€ 447.886,56	
	Costi sicurezza (C.S.)	€ 26.053,31	
	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri</b>	<b>€ 1.347.986,73</b>	<b>€ 1.347.986,73</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1	Iva 22% sui lavori	€ 296.557,08	
B2	Indennità di esproprio (dal piano di esproprio)	€ 43.226,99	
B3	Incentivi art. 92 co. 5 Codice appalti, per R.U.P., supporto al R.U.P., proget., sic., D.L., Collaboratori (come da distinta)	€ 29.798,65	
B4	Competenze Geologo (compreso Contrib. Previd. e IVA)	€ 12.779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche, CSE, frazionamenti, collaudo statico e tecnico-amministrativo, Contributi previdenziali e IVA compresi	€ 83.779,39	
B6	Spesa per indagini geognostiche (compreso IVA)	€ 14.097,53	
B7	Oneri per conferimento in discarica materiale proveniente dagli scavi	€ 21.697,21	
B8	Spese di gara e pubblicità di cui: € 1.897,15 imp. Con decr. 433/14, € 23.695,77 imp. Con decr. 611/14 ed € 3.452,24 imp. Con decr. 714/14	€ 29.054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3.300,00	
B10	Spese Assicurazioni dipendenti, art. 92 c. 7 bis D.lsg 163/2006 di cui € 922,40 imp. Con decr. 499/14	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di laboratorio Iva Compresa	€ 11.327,35	
B12	Contributo AVCP importo impegnato con decr. 681/14	€ 600,00	
B13	Spese di funzionamento struttura commissariale decr. 472/14	€ 150.000,00	
B14	Attività di supporto amministrativo	€ 19.322,01	
B15	Imprevisti	€ 12.146,51	
	spese polizza fidejussoria provincia regionale	€ 954,82	
	Spostamento ripristino linea telecom iva compresa	€ 10.217,46	
	Eliminazione condotta metano iva compresa	€ 37.209,82	
<b>B</b>			<b>€ 776.991,37</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 776.991,37</b>	<b>€ 2.124.978,10</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 2.124.978,10</b>	
<b>D</b>	<b>TOTALE FINANZIATO</b>		<b>€ 2.500.000,00</b>

**Considerato che:**

- con Decreto Commissariale n. 151 del 16/03/2015, si è disposto il pagamento del 10% alla ditta Angelo Russello Spa ai sensi dell'art. 26-ter della L. n. 98/2013;
- con Decreto Commissariale n. 320 del 01/07/2015, si è disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 30/04/2015, come da certificato di pagamento n. 1 del 19/05/2015, per un importo complessivo pari ad € 247.508,72, IVA esclusa;
- con Decreto n. 364 del 27/07/2015, si è disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 22/06/2015, come da certificato di pagamento n. 2 del 24/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 254.087,43, IVA esclusa;
- con Decreto n. 377 del 30/07/2015, si è disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 17/07/2015, come da certificato di pagamento n. 3 del 29/07/2015, per un importo complessivo pari ad € 262.028,61, IVA esclusa;
- con Decreto n. 630 del 18/12/2015, si è disposto il pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 07/12/2015, come da certificato di pagamento n. 4 del 16/12/2015, per un importo complessivo pari ad € 229.137,19, IVA esclusa;
- con Decreto n. 290 del 14/06/2016, si è disposto il pagamento del SAL n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 21/04/2016, come da certificato di pagamento n. 5 del 31/05/2016, per un importo complessivo pari ad € 146.234,06, IVA esclusa;

- Visto** lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 22.04.2016 redatto dal Direttore dei lavori (sottoscritto dall'impresa con riserve per danni per prolungamento del vincolo contrattuale, quindi per pretese non relative alla fase esecutiva) da cui si evince un importo contrattuale dei lavori al netto pari ad € 1347.983,74 di cui :  
- l'importo complessivo di € 1.273.844,62 corrispondente all'emissione di n.5 certificati di pagamento (SAL n1, SALn.2 SALn.3, SAL n.4,SAL n. 5 ) già corrisposti;  
- l'importo di € 74.139,12 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 22.04.2016 con il quale lo stesso ha dichiarato che le opere di che trattasi, sono state ultimate in pari data, e, pertanto in tempo utile.
- Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 18.07.2019, trasmesso dal collaudatore, con i relativi allegati, con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data 26.08.2019 con prot. n° 5816, con cui sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, lo stesso ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, ed al contempo ha confermato quanto riportato nello stato finale, liquidando pertanto € 74.139,12 quale credito netto dell'impresa;
- Considerato** che l'impresa che ha firmato con riserva il collaudo tecnico amministrativo confermando anche le riserve dello stato finale per le quali non è stata attivata la procedura dell'accordo bonario perché in atto un ricorso ex art. 702 presso il Tribunale Civile di Palermo n. R.G. 15149/2017;
- Ritenuto** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 121\_A SINAGRA - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra il **Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo nonché gli atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con. Decreto n.273 del 09/06/2016 sopra riportato;  
*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 121\_A SINAGRA - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra il **Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo nonché gli atti di contabilità finale** confermando il quadro economico di cui al decreto n. n.273 del 09/06/2016 e prendere atto che è stato accertato un residuo credito di € 74.139,12 nei confronti dell'Impresa Delta Lavori S.p.A. che verrà liquidato previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;
- Articolo 3** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori, all'Ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza;

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

