

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 196 A “Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli” nel comune di Aragona (AG);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 180 del 15/04/2016 con il quale l'Arch. Rosario Monachino, dipendente dell'area tecnica del Comune di Aragona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 168 del 04/04/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento AG_196A_Aragona, tenuto conto dell'importo già finanziato con i decreti n° 104/2017 e 146/2017, pari complessivamente ad € 6.627,76, si è disposto l'ulteriore finanziamento di € 693.372,24, approvando in linea amministrativa, come previsto dall'Accordo di Programma, il quadro economico per un importo complessivo di € 700.000,00;
- Visto** il Decreto n. 282 del 04/04/2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento AG_196A_Aragona - “Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli”, a favore dell'operatore economico COMED SRL,, con un ribasso percentuale del 26,669% per un importo pari ad € 329.509,74 (di cui € 3.700,40 per oneri di attuazione di piani di sicurezza), oltre oneri ed IVA;
- Visto** il Contratto stipulato in data 04/09/2018 tra il Soggetto Attuatore e la ditta COMED s.r.l. in persona del Legale Rappresentante Carlo D'Amore , registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018 - serie 1T - numero 11295 ;
- Visto** il Decreto n. 886 del 19/09/2018 con cui, alla luce del ribasso d'asta, si è disposta la rimodulazione e l'approvazione del Quadro Economico relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 558.683,33 e, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente alla stipula del contratto, pari complessivamente ad € 80.252,24, si è disposto l'impegno della rimanente somma necessaria alla realizzazione dell'intervento de quo, pari ad e € 478.431,09;
- Visto** il Decreto n. 233 del 22/02/2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 65.901,63 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, alla ditta COMED s.r.l.;
- Vista** la richiesta del 07/04/2019 con cui l'impresa appaltatrice COMED Srl ha richiesto al RUP una proroga di ulteriori 120 giorni;
- Vista** la nota trasmessa tramite PEC del 20/03/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2042, con la quale il RUP ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga di giorni 105, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione delle opere il 03/07/2019;

- Visto** il Decreto n. 593 del 09/05/2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 115.219,48 oltre IVA , relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 28/03/2019 a favore della Ditta appaltatrice COMED s.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 787 del 11/06/2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 74.524,28 oltre IVA, relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 13/05/2019 a favore della Ditta appaltatrice COMED s.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 1236 del 12/09/2019 con cui, tra l'altro, si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP della II perizia di assestamento contabile che ha comportato l'approvazione di un nuovo Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo pari ad € 557.607,56, così come di seguito riportato:

	VOCI	Importi	Totali parziali
A)	LAVORI		
	Importo complessivo dei lavori	€ 448.000,00	
	di cui:		
1.a	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 444.299,60	
1.b	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
1.c	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.321,85	
	Ribasso del 26,669 % su € 444.299,60	€ 118.490,26	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 325.809,34	
A.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 3.700,40	
A.3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI		€ 329.509,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 72.492,14	
B.2)	parcella per progettista, DI, e coord. sicurezza in fase di esec. comprensivo di oneri e IVA. Di cui € 35.768,79 già impegnati con dec. 168/2017	€ 70.714,88	
B.3)	parcella geologo compreso Oneri ed Iva + indagini-geognostiche già impegnato con dec 367/17	€ 30.453,47	
B.4)	Supporto Rup comprensivo di oneri e IVA di cui 6,597,76 impegnati con dec146/2017 e € 7.177,22 imp. con dec.168/2017	€ 13.774,98	
B.5)	Incentivi progettazione ART. 113 Dlgs 50/2016	€ 8.960,00	
B.6)	Oneri di conferimento in discarica (6+96,41+660+67,12)*1,50*10	€ 20.049,77	
B.7)	collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 4.326,46	
B.8)	collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 0,00	
B.9)	CONTRIBUTO ANAC importi impegnati con decreti n° 104/2017 e 696/2017	€ 255,00	
B.10)	Imprevisti	€ 0,00	
B.11)	Prove di laboratorio	€ 7.071,12	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 228.097,82
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 557.607,56

- Visto** il Decreto n.1531 del 28.10.2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 55.740,90 oltre IVA , relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 e ultimo a tutto il 03.07.2019 a favore della Ditta appaltatrice COMED s.r.l.;
- Visto** il certificato di ultimazione dei Lavori in cui è stato verbalizzato dal direttore dei Lavori e dall'impresa che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 03.07.2019, quindi entro i termini previsti ;
- Visto** il Conto finale dei lavori redatto il 01.10.2019 dal direttore dei Lavori da cui si evince che l'importo dei LAVORI ammonta ad € 329.507,74 così distinti:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------|
| a) | importo contrattuale di perizia | €329.509,74 |
| b) | Stato finale | € 329.509,74 |

- c) Per certificati di acconto già emessi € 311.386,60
d) Credito netto dell'impresa € 18.123,14

Visto il certificato di regolare esecuzione del 01.10.2019 a firma congiunta del Direttore dei lavori, dell'impresa e del RUP con cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa COMED srl e viene confermato il credito netto dell'impresa pari ad € 18.123,14 oltre IVA;

Ritenuto di effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24.06.2014 n° 91 del convertito con legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione ed approvare gli atti di contabilità finale** relativi ai lavori dell'intervento individuato con il codice **AG 196A** Comune di Aragona (AG) - "Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del Palazzo Principe Naselli";

Articolo 3 Di confermare il quadro economico dell'intervento in oggetto già approvato con decreto n1236 del 12.09.2019, riportato nelle premesse;

Articolo 4 Di provvedere, con successivo Decreto Commissariale, a liquidare all'impresa esecutrice COMED srl, la somma di € 18.123,14 oltre IVA, quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario e all'ufficio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza,

Il Soggetto Attuatore
(Dot. Maurizio Croce)

