

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1467 del 02-12-2019

Oggetto: DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME) - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1 CUP J47B15000450001 CIG 7184086F4C

Pagamento SAL 3 all'ATI Grillo Infrastrutture Srl - Nuova Tecnopolis Srl;

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha impegnato la somma di €3.008.336,28 a favore della Regione Siciliana per la realizzazione di "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani", elencati nell'allegato 1;
- Considerato** che l'art.5, comma1, del sopracitato Decreto Direttoriale prevede che le somme suindicate vengano trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n.164;
- Vista** la ricevuta di versamento n. 18 sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 09/12/2016 dalla quale si evince un accreditamento di € 902.500,88 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n.5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nel Decreto Direttoriale n. 349 del 14 dicembre 2015 è inserito l'intervento **DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME)** - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio" **Codice RENDIS 19IR899/G1**;
- Visto** il Decreto n. 74 del 19/02/2016 con il quale, tra l'altro, il Dott. Antonio Furnari, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 40 del 04/01/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, D.L., misura e contabilità e CSE in fase

di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento in oggetto, all'arch. Felice Testagrossa;

- Visto** il Decreto n. 540 del 04/08/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento individuato con il codice **DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME)** - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1", per un importo complessivo pari ad € 1.800.000,00 e, al contempo, tenuto conto degli importi precedentemente finanziati pari complessivamente ad € 42.453,37, si è disposto il finanziamento pari ad € 1.757.546,63;
- Visto** il Decreto n. 474 del 28/05/2018, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in favore della ATI GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. (impresa capogruppo) e NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. (impresa mandante), con un ribasso economico percentuale del 22,5425% sull'importo a base di gara pari ad € 934.261,94 di cui € 22.521,12 per oneri della sicurezza oltre oneri previdenziali ed IVA, ed un tempo di esecuzione pari a 180 giorni naturali e consecutivi;
- Visto** il contratto stipulato in data 06/09/2018 - n° rep. 164/2018 tra il Soggetto Attuatore e l'ATI **GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.** (impresa capogruppo) con sede legale in Rometta (ME), via M. Gandhi, n. 39 - P.IVA 02994060834 e **NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.** (impresa mandante) con sede legale in Rometta (ME) via Dei Gelsi, n. 1 - P.IVA 02711920831, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/09/2018, al n. 11313, serie 1/T;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in dal D.L. in data 27/09/2018, sottoscritto dalla Ditta appaltatrice e vistato dal RUP con il quale viene stabilita quale data di ultimazione dei lavori il 25/03/2019, nel rispetto dei 180 giorni naturali e consecutivi;
- Visto** il Decreto n. 982 del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimiliano Mobilia, è stato nominato responsabile unico del procedimento in sostituzione del Dott. Antonio Furnari, giusta Determina Sindacale n. 39 del 15/10/2018;
- Visto** il Decreto n. 1124 del 14/11/2018 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.473.738,16 e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto corrispondente ad € 87.505,03, si è impegnata la differenza pari ad € 1.386.233,13 necessaria alla realizzazione dell'intervento individuato con il codice DIR 002 Comune di MONTALBANO ELICONA (ME) - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1;
- Visto** il Decreto n. 1175 del 27/11/2018, così come integrato dal Decreto n. 1253 del 06/12/2018, con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 227.959,92 IVA inclusa, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, art. 13 c. 1, in favore della Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria);
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto dal D.L. con cui ha disposto la sospensione degli stessi a far data dal 21/12/2018;
- Visto** il Decreto n. 596 del 09/05/2019 con cui, tra l'altro, si è preso atto, nell'ambito dei lavori di Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla Via S. Antonio ed al cimitero del centro urbano del Comune di Montalbano Elicona", della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del D.lgs 163/2006 e smi, nonché del seguente quadro economico:



A	SOMMANO I LAVORI	€	1.225.715,13	
	di cui:			
	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	€	28.637,79	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€	236.364,06	
	importo dei lavori soggetto al ribasso	€	1.197.077,34	
	importo di ribasso	€	269.851,16	
A1	importo netto dei lavori a seguito ribasso d'asta	€	927.226,18	
A1	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso	€	28.637,79	
A	Totale lavori al netto del ribasso			€ 955.863,97
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b.1	Per IVA sui lavori 22%	€	210.290,07	
b.2	Imprevisti < 5%	€	-	
b.3	Direzione lavori di carattere geologico	€	-	
b.4	Spese per indagini geologiche compreso oneri ed IVA già finanziate con dec. 134/2017 e imp. Con decreto n° 254/2018	€	14.627,20	
b.5	Per redazione studio geologico compreso IVA ed oneri già finanziati con dec. 134/2017 impegnati con decreto n° 253/2018	€	13.699,72	
b.6	Spese progetto esecutivo, D.L., Misura e contabilità, C.S.P. come da procedura negoziata compreso oneri ed IVA di cui € 35.271,32 già impegnati con decreto n° 254/2018	€	113.742,37	
b.7	Per collaudo Amministrativo e statico	€	14.464,94	
b.9	Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 compreso IVA	€	12.000,00	
b.10	Oneri di conferimento a discarica	€	75.642,85	
b.11	Per competenze tecniche Supporto al RUP compreso oneri ed IVA di cui 13.287,80 già finanziati, imp. Pagati con dec.530/16 553/16, 72/17 e dec.849/2017	€	16.609,72	
b.12	Incentivi Responsabile Unico del Procedimento	€	11.996,06	
b.13	spese anac impegnate con decreto n° 696/2017	€	600,00	
b.14	Spese tecniche di carattere strumentale	€	5.000,00	
b.15	spese per commissione giudicatrice affidamento lavori € 10.018,99 con decreto 660/2018	€	10.018,99	
b.16	per ripristino allacci e servizi	€	13.661,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 512.353,51
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 1.468.217,48

Visto il verbale di ripresa lavori redatto dal D.L. in data 14/05/2019, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP con cui è stata disposta la ripresa delle opere a decorrere dal 15/05/2019 fissando quale data ultima per l'ultimazione delle opere il 17/08/2019;

Visto il Decreto n. 655 del 17/05/2019, con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 168.079,00 oltre IVA relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 21/12/2018, in favore della Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria);

Visto il Decreto n. 1197 del 04/09/2019, con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 280.810,00 oltre IVA relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 12/07/2019, in favore della Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria);

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L. con cui ha disposto la sospensione degli stessi, giusta richiesta del RUP con nota prot. Int. 115 del 22/07/2019, a far data dal 05/08/2019 sino al 01/09/2019;

4

- Vista** la richiesta di proroga di gg.90 inoltrata dall'impresa con nota prot.6083 del 17/07/2019;
- Visto** il parere favorevole alla concessione della proroga, formulato dalla D.L. in data 02/08/2019, con il quale è stata concessa una proroga di 60gg a fronte dei 90 giorni richiesti dall'impresa;
- Visto** la proroga di giorni 60, concessa dal RUP in data 16/08/2019 prot.int. 123 UT-USC ed acquisita agli atti in data 05/11/2019 prot.7746/19;
- Visto** il verbale di ripresa lavori redatto dal D.L. in data 02/09/2019, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e visto dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa dei lavori in pari data fissando quale data ultima per l'ultimazione delle opere il 13/11/2019;
- Viste** le richieste di prove su calcestruzzi ed acciai, a firma del Direttore dei Lavori, con i relativi verbali di accettazione del laboratorio autorizzato Tecnosicilia srl;
- Viste** le fatture n. FE/2019/0209 del 07/06/2019 (verbale n.1383), n. FE/2019/0224 del 18/06/2019 (verbale n.1413), n. FE/2019/0225 del 18/06/2019 (verbale n.1427), n. FE/2019/0247 del 27/06/2019 (verbale n.1446), n. FE/2019/0296 del 23/07/2019 (verbale n.1486), n. FE/2019/0316 del 05/08/2019 (verbale n.1506), n. FE/2019/0359 del 12/09/2019 (verbale n.1541), n. FE/2019/0360 del 12/09/2019 (verbale n.1567), per un importo complessivo di €.1059,94 compresa IVA, trasmesse dall'impresa al RUP ed Direttore dei Lavori con nota del 10/10/2019, acquisita agli atti del Comune di Montalbano Elicona in data 11/10/2019 con prot.8792;
- Vista** la PEC del 22/10/2019, acquisita agli atti in data 23/10/2019 con prot. n. 7393 con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione sottoelencata afferente al SAL n. 3:
- Determina di liquidazione prot. n. 141/2019 del 22/10/2019 con la quale il Rup ha proposto, tra l'altro, in favore dell'ATI Grillo Infrastrutture Srl - Nuova Tecnopolis Srl il pagamento della somma pari ad € 228.457,20 a titolo di corrispettivo del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 11/09/2019, nonché il pagamento della somma di di € 1.059,94 compreso iva, relativa alle prove di laboratorio sui materiali;
 - Nota del 10/10/2019, con la quale il Direttore dei Lavori ha specificato che i lavori di cui all'oggetto, eseguiti e contabilizzati a tutto il 11/09/2019, inerenti al terzo SAL, sono stati eseguiti dalla Grillo Infrastrutture Srl (Capogruppo) nella misura del 66% e dalla Nuova Tecnopolis Srl (Mandante) nella misura del 34%;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 11/09/2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.057.059,60
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.598,53
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.038.461,07
Ribasso del 22,5425%	- € 234.095,09
Totale netto lavori	€ 804.365,98
Per lavori al netto compreso oneri della sicurezza	€ 822.964,51



- Certificato di pagamento n. 3 del 17/10/2019 con gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 822.964,51
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 4.114,82
Recupero anticipazione del 20%	€ 182.700,11
Ammontare dei certificati precedenti	€ 448.889,00
Sommano le detrazioni	€ 635.703,93
Credito impresa arrotondato a 1 euro	€ 187.260,00
Per IVA al 22%	€ 41.197,20
Totale generale	€ 228.457,20

- Vista** la fattura n. 8 del 22/10/2019, acquisita agli atti in data 08/11/19 con prot. n. 7865, emessa dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria), relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 11/09/2019, di €.187.260,00, per un importo complessivo pari ad € 228.457,20 IVA inclusa;
- Vista** la fattura n. 9 del 22/10/2019, acquisita agli atti in data 08/11/19 con prot. n.7866, emessa dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria), relativa alle prove di laboratorio, di €.868,80, per un importo complessivo pari ad €.1.059,94 IVA inclusa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **Grillo Infrastrutture srl** rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/11/2019, acquisito agli atti in data 05/11/2019 con prot. n.7743;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **Nuova Tecnopolis srl** rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/11/2019, acquisito agli atti in data 13/11/2019 con prot. n. 8023;
- Vista** la dichiarazione resa dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto;
- Viste** la richieste effettuate al Ministero Economia e Finanze in data, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalle quali si evince che le società Grillo Infrastrutture srl e Nuova Tecnopolis srl, per le rispettive quote di lavorazione relative al 3° SAL, risultano non inadempienti;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 8 del 22/10/2019, emessa dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria), relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 11/09/2019, per un importo complessivo pari ad € 228.457,20 IVA inclusa e della fattura n. 9 del 22/10/2019, emessa dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria), relativa alle prove di laboratorio, per un importo complessivo pari ad € 1.059,94 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre la liquidazione e il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato DIR002 MONTALBANO ELICONA (ME) - "Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio" Codice RENDIS 19IR899/G1, dell'importo complessivo di **€ 188.128,81 (eurocentoottantottomilacentoveventotto/81)**, di cui **€ 187.260,00 (eurocentoottantasettemiladuecentosessanta/00)** relativi alla fattura n. 8 del 22/10/2019 (SDI 1823727217), relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 11/09/2019, ed **€ 868,80 (euroottocentosessantotto/80)** relativi alla fattura n. 9 del 22/10/2019 (SDI 1823866695), relativa alle prove di laboratorio, emesse dalla Ditta Grillo Infrastrutture srl (mandataria) - P.IVA 02994060834 e da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente decreto;
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle somme del precedente articolo, per l'importo di **€ 41.388,34 (euroquarantunomilatrecentoottantotto/34)**, di cui €.41.197,20 relativi alla fattura n.8 ed €.191,14 relativi alla fattura n.9, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento** delle somme di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € 229.517,15 a valere sulle somme impegnate con Decreto Commissariale n. 1124 del 14/11/2018 e ss.mm.ii. (voce A1 lavori al netto del ribasso € 173.757,92 - voce A2 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.502,08 - Voce b.1 IVA sui lavori € 41.197,20 - Voce b.9 Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010 €.1.059,94 compreso IVA), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

