

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

**DECRETO N. 261 del 19 MAG. 2015**

**SR184 A** – Avola (SR) - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola.

Pagamento anticipazione 10% ai sensi dell’ art 26 ter legge 98/2013 e SAL n. 1 all’Ati MI.CO S.r.l. e AVENI S.r.l.;

**CUP J65D12000260001 CIG ZBA0AA73E4**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale - tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi



dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

**VISTO** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot.n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l'impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese; in forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE per ciascuna finalità è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il *Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**CONSIDERATO** che sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 184 A, riguardante l'esecuzione delle "Opere di difesa a salvaguardia della linea costiera" Comune di Avola (SR) per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04/12/2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 124 del 11/03/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dell'intervento SR184 A AVOLA – "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa nel Comune di Avola (SR)", a favore della ATI Mi.Co S.r.l. (Mandataria) – Aveni S.r.l. (Mandante) con sede in Mussomeli (CL), Via Leonardo Da Vinci n. 57 C.F. 01965240789 - P.I. 01418060859 - con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 oltre a € 43.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 879.133,79 oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 231 del 17/04/2014 con il quale, è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza dei lavori, per l'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola", a favore della ARTEC ASSOCIATI s.r.l. nella figura dell'ing. Massimo Brocato;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 06/05/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ATI Mi.Co S.r.l. (Mandataria) – Aveni S.r.l. (Mandante), registrato in data 08/05/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale 2 di Palermo, al nr.81/2 - serie 1;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 302 del 20/05/2014 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 1.331,828,57 per la realizzazione dell'intervento denominato Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012. "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - ed individuato con il codice di identificazione SR 184 A nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, come da seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO</b>	
<b>A-Importo lavori</b>	

1-Importo dei lavori con ribasso del	€ 829.489,74
2- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 49.644,06
<b>Totale Importo lavori</b>	<b>€ 879.133,80</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1-IVA sui lavori	€ 193.409,44
2 - Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36
3 - Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo comprensive di Iva	€ 27.717,64
4 - Spese tecniche per direzione lavori geologica e redazione piano di indagini a supporto della Progettazione esecutiva comprensive di IVA e oneri previdenziali	€ 32.454,48
5- Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 20.000,00
6- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7 - Imprevisti	€ 45.823,27
8 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
9 - Accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00
10 - Spese tecniche per Prog. Esec. 1° stralcio - Coord. Sic. in fase di Prog. Comprensive di IVA e INARCASSA	€ 0,00
11 - Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di Esec. 1° stralcio comprensive di IVA e INARCASSA	€ 66.408,42
12- Incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice	€ 9.095,23
13 - Indagini Archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel Progetto Definitivo Generale - escluso il Sub Bottom Profiler	€ 5.573,65
14- Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 6.000,00
15 - spese per pubblicità e per commissioni giudicatrici	€ 0,00
16 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148, comma 4	€ 5.000,00
17 - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35.290,29
18-Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 452.694,77</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.331.828,57</b>

**VISTO** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12/09/2014, nel quale si stabilisce che i lavori inerenti l'intervento di che trattasi, dovranno concludersi in 595 giorni consecutivi e si intendono decorrenti dalla data del suddetto verbale e cessanti il 29/04/2016;

**VISTO** il decreto n. 638 del 17/10/2014 con il quale, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico si si prende atto della perizia di variante approvata dal R.U.P., si rimodula il Quadro Economico d'impegno di cui al decreto n° 302 del 20.05.2014 così come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO</b>	
-----------------------------------	--



<b>A)-Importo lavori</b>	
1-Importo dei lavori con ribasso del 33,62535%	€ 818.082,75
2- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 49.644,06
<b>Totale Importo lavori</b>	<b>€ 867.726,81</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1-IVA sui lavori	€ 190.899,90
2 - Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36
3 - Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo comprensive di Iva	€ 27.717,64
4 - Spese tecniche per direzione lavori geologica e redazione piano di indagini a supporto della Progettazione esecutiva comprensive di IVA e oneri previdenziali	€ 32.454,48
5- Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 20.000,00
6- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7 - Imprevisti	€ 55.310,99
8 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
9 - Accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00
10 - Spese tecniche per Prog. Esec. 1° stralcio - Coord. Sic. in fase di Prog. Comprensive di IVA e INARCASSA	€ 290,55
11 - Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di Esec. 1° stralcio comprensive di IVA e INARCASSA	€ 66.408,42
12- Incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice	€ 9.095,23
13 - Indagini Archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel Progetto Definitivo Generale - escluso il Sub Bottom Profiler	€ 5.573,65
14- Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 6.000,00
15 - spese per pubblicità e per commissioni giudicatrici	€ 4.138,24
16 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148, comma 4	€ 5.000,00
17 - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35.290,29
18-Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
19 -Spese di funzionamento della struttura 1.5%	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 464.101,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.331.828,56</b>

**VISTA** la nota del 24/12/2014 acquisita al prot. n. 344 del 21/01/2015, con la quale l'impresa MI.CO S.r.l., trasmette la seguente documentazione:

- fattura n. 43 del 24/12/2014 emessa dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo complessivo di € 57.351,03 IVA inclusa, quale liquidazione anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- fattura n. 21 del 24/12/2014 emessa dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante) dell'importo complessivo di € 49.903,30 IVA inclusa, quale liquidazione anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;

**VISTA** la nota del 30/01/2015 ricevuta a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 537 del 02/02/2015 con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 26 – ter l. n. 98 del 0908/2013 – comma 1 art. 13 del contratto d'appalto, trasmette proposta di liquidazione delle sopracitate fatture emesse dalla Mi.Co S.r.l. (Mandataria) e dall'Aveni S.r.l. (Mandante), per un importo complessivo di € 107.254,32 (IVA inclusa), quale anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, corredata della seguente documentazione:

- certificato di pagamento n. 1 emesso in data 23/01/2015, relativo all'anticipazione del 10%;
- polizza fideiussoria n. 129233/DE emessa dalla compagnia di assicurazione Elite Insurance in data 23/12/2014 fino alla concorrenza di € 88.793,00;
- appendice n. 1 della polizza sopra citata polizza fideiussoria n. 129233/DE, emessa in data 22/01/2015, che estende la somma garantita sino alla concorrenza di € 108.326,86;

**VISTA** la nota prot. 666/utc del 18/03/2015, acquisita agli atti al prot.n. 1454 del 19/03/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- stato Avanzamento dei Lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 23/02/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori a misura	€ 589.734,94
A detrarre incidenza oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.532,47
A detrarre ribasso d'asta (33,6235% di 589.734,94)	€ - 190.713,32
Restano	€ 399.021,62
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 399.021,62</b>

- registro di contabilità;
- libretto delle misure;

**VISTA** la nota prot. del 14/04/2015 ricevuta a mezzo PEC, acquisita agli atti al prot.n. 1967 del 15/04/2015, con la quale il RUP trasmette certificato di pagamento n. 2 del 13/04/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 399.021,62
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.995,11
Totale delle deduzioni	€ 41.897,27
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a € 1	€ 357.124,00
Per IVA al 22%	€ 75.567,28
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 435.691,28</b>



**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 1\_15 del 14/04/2015 emessa dalla ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo complessivo di € 305.837,85 IVA inclusa, per il pagamento del sal n. 1 a tutto il 23/02/2015;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1/E del 14/04/2015 emessa dalla ditta Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo complessivo di € 129.853,43 IVA inclusa, per il pagamento del sal n. 1 a tutto il 23/02/2015;

**VISTA** la nota del 29/04/2015, acquisita al prot. n. 2292 del 30/04/2015, con la quale il D.L., in riferimento al 1° stato di avanzamento dei lavori, comunica che la suddivisione degli importi e della tipologia dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, è la seguente:

- le lavorazioni eseguite dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandataria), sono pari ad € 250.686,76, riferire lla categoria OS12B (opere in IX C);
- le lavorazioni eseguite dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante), sono pari ad € 106.437,24, riferite alla categoria OG7 (opere in VII C);

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Mi.Co S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/03/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 1720 del 31/03/2015;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Aveni S.r.l. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 08/04/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 1855 del 08/04/2015;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 18/05/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), risulta non inadempiente;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 18/05/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Aveni S.r.l. (Mandante), risulta non inadempiente;

**CONSIDERATO** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fatture n. 43 del 24/12/2014, dell'importo complessivo di € 57.351,03 IVA inclusa, e n. 21 del 24/12/2014 dell'importo complessivo di € 49.903,30 IVA inclusa, emesse rispettivamente dalle ditte MI.CO S.r.l. e AVENI S.r.l., quale liquidazione anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, e delle la

fatture n. FATTPA 1\_15 del 14/04/2015, dell'importo complessivo di € 305.837,85 IVA inclusa, e n. 1/E del 14/04/2015, dell'importo complessivo di € 129.853,43 IVA inclusa emesse dalle suddette imprese, per il pagamento del sal n. 1 a tutto il 23/02/2015 ;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012. "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - ed individuato con il codice di identificazione SR 184 A, delle fatture n. 43 del 24/12/2014 emessa dall'impresa Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo di € 57.351,03 IVA inclusa, e n. 21 del 24/12/2014 emessa dall'impresa Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo di € 49.903,30 IVA inclusa, quale liquidazione per anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, per un importo totale complessivo pari ad € 107.254,33 IVA inclusa, a favore della suddetta ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria) con sede in Mussomeli (CL), Via Leonardo Da Vinci n. 57 C.F. 01965240789 - P.I. 01418060859, da liquidare mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 69J 02008 83380 000500080712 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit S.p.a. - Agenzia di Mussomeli (CL);

### **Articolo 3**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex D. CIPE n. 8/2012. "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola - ed individuato con il codice di identificazione SR 184 A, delle fatture n. FATTPA 1\_15 del 14/04/2015 emessa dalla ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), dell'importo di € 250.686,76 IVA esclusa, e n. 1/E del 14/04/2015 emessa dalla ditta dall'Aveni S.r.l. (Mandante), dell'importo di € 106.437,24 IVA esclusa, per il pagamento del sal n. 1 a tutto il 23/02/2015, per un importo totale complessivo di € 357.124,00 IVA esclusa, a favore della ditta Mi.Co S.r.l. (Mandataria), Via Leonardo Da Vinci n. 57 C.F. 01965240789 - P.I. 01418060859, da liquidare mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 69J 02008 83380 000500080712 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit S.p.a. - Agenzia di Mussomeli (CL);



#### Articolo 4

È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 78.567,28 (settantomilacinquecentosessantasette/28) da versare sul capo - VIII capitolo di Entrata 1203 - art.12;

#### Articolo 5


Al pagamento di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € 542.945,61, si provvede a valere sul Decreto commissariale d'impegno n. 302 del 20/05/2014 così come modificato dai Decreti n. 421 del 01/07/2014, n. 570 del 26/09/2014 e n. 638 del 17/10/2014 (€ 422.504,91 Voce A1 "Importo lavori",- € 22.532,47 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 97.908,23 Voce B1 "IVA sui lavori") mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

#### Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e la relativa registrazione.

**Il Soggetto Attuatore**

(Fbti)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE SICILIANA" at the top and "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" at the bottom, with a central emblem.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly initials, located to the left of the main signature.

