



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

# Tipologia Dissesto: Alluvione



Importo *FSC* € 107.943.201,31

Numero Interventi : 37

# CARTA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO ALLUVIONI

Rapporto ISPRA – Edizione 2018

**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



## CARTA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO ALLUVIONI RESIDENTE IN AREE A PERICOLOSITA' MEDIA P2 (D. LGS. 49/2010) SU BASE COMUNALE

Scala 1:1.250.000



### LEGENDA

Popolazione esposta (N. ab.)







UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17614	ACIREALE	<b>Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner nel comune di Acireale (CT)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR601/G1
<b>Livello di Progettazione iniziale</b>	PRELIMINARE				<b>Tipo di dissesto</b>	ALLUVIONE		
<b>CUP</b>	J49D16001930001				<b>Importo Progetto</b>	€ 1.500.000,00	<b>Importo FSC</b>	€ 1.500.000,00
<b>Decreto finanziamento Servizi</b>	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
<b>Decreto finanziamento</b>	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

#### DATI FINANZIARI

<b>Importi Decreto di Finanziamento</b>		€ 0,00	<b>Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato</b>		€ 0,00
	<b>totale</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					<b>€ 0,00</b>

#### CAUZIONI E GARANZIE

<b>Fidejussione</b>	
---------------------	--

#### FIGURE TECNICHE

<b>RUP</b>	Ing. Greco Lucchina	Nomina	D.C. n. 183 del 27/02/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	
						Nota di nomina	
<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>		Nota di nomina		<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di nomina	
<b>Direttore Lavori</b>		Nota di nomina		<b>Assistente al DL</b>		Decreto di nomina	

#### AFFIDATARIA

<b>Affidataria</b>	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

<b>Subappaltatore:</b>	
------------------------	--

#### TEMPISTICA

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17615	ACIREALE	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Laviniaio Platani nel comune di Acireale (CT)					Codice Rendis 19IR026/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVA			Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J49D16001940001			Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC	€ 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**AGGIORNAMENTO PROGETTUALE**

<b>DATI FINANZIARI</b>						
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00	
	totale	€ 0,00		Totale	€ 0,00	
					<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 0,00</b>

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Ing. Greco Lucchina	Nomina	D.C. n. 194 del 28/02/2018	Supporto al RUP		Nota di Incarico	
				Progettista		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	

**AFFIDATARIA**

Affidataria  
 dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

**TEMPISTICA prima affidataria**

VARIANTE

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSO:**

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17622	ALCARA LI FUSI	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno nel comune di Alcara Li Fusi (ME)						Codice Rendis 19IRA39/G1	
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVA				Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J29D16001420001				Importo Progetto	€ 400.000,00	Importo FSC	€ 400.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo Finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n° 736 del 01/08/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

### PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 736 del 01/08/2018		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
		€ 400.000,00		€ 0,00	
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			importo del contratto al netto del ribasso	
1)	Lavori da computo metrico	€ 285.284,18			€ 0,00
2)	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.798,89			
	<b>Totale Lavori A1 - A2</b>	<b>€ 281.485,29</b>			
	<b>Importo lavori al Lordo</b>	<b>€ 285.284,18</b>			
	<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 114.715,82</b>		<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 0,00</b>
1)	IVA lavori	€ 62.762,52			
	Spese Tecniche relative alla fase di esecuzione				
	Esecuzione lavori (Dir. Lavori, Contabilità, Coord S.E. CRE e Coll. St	€ 23.048,09			
	onorario e relat. Oneri fiscali pratiche catastali	€ 4.493,30			
	Incentivi art. 113 d lgs 50/2016	€ 3.423,41			
	<b>Totale spese tecniche per la realizzazione</b>	<b>€ 30.964,80</b>			
3)	Spese per pubblicità gara, pareri e scarica	€ 10.225,00			
4)	Spese per consulenze geologiche, oneri compresi	€ 4.675,31			
5)	Per indennità espropriazioni e oneri fiscali connessi	€ 3.662,62			
6)	Imprevisti < 5% dell'importo dei lavori	€ 2.425,57			
	<b>totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					
<b>€ 0,00</b>					

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Basilio Sanseverino	Nomina	D.C. n. 728 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale di nomina		Geologo supporto alla progettazione	Determina Sindacale di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA
------------

VARIANTE
----------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:
------------------------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
----------------------------

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17629	ANTILLO	Sistemazione idraulica del torrente Antillo a salvaguardia delle infrastrutture sportive e degli abitati di Canigliari, Romito e Cicala nel comune di Antillo (ME)						Codice Rendis 19IRA94/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J59D16001770001			Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC	€ 2.500.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

### ACQUISIZIONE PROGETTO

<b>DATI FINANZIARI</b>						
Importi Decreto di ri-Finanziamento 91/2011		€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00	
	totale	€ 0,00		Totale	€ 0,00	
					<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>	
Fidejussione	Assicurazione

<b>FIGURE TECNICHE</b>					
RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 284 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

<b>AFFIDATARIA</b>	
Affidataria	

<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>	
Subappaltatore:	

<b>TEMPISTICA</b>
-------------------

<b>VARIANTE</b>
-----------------

<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>
-------------------------------------

<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>
-----------------------------------

<b>COLLAUDO STATICO</b>
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17638	BARRAFRANCA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane nel comune di Barrafranca (EN)						Codice Rendis 19IRA48/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J29D16001350001			Importo Progetto	€ 4.500.000,00		Importo FSC	€ 4.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

**PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI**

**DATI FINANZIARI**

Eventuali Economie		totale		€ 0,00	Totale	
--------------------	--	--------	--	--------	--------	--

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Arch. Francesco Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 195 del 13/04/2017	Supporto al RUP Progettista		nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

**AFFIDATARIA**

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17642	BORGETTO	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto nel comune di Borgetto (PA)						Codice Rendis 19IR895/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J36I16001650001			Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo PSC	€ 1.500.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 176/2017 e D.C. n. 697 del 13/10/2017	Decreto a contrarre	D.C.n. 742 del 25/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI			#### Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Importi Decreto di Finanziamento n. 176 del 04/04/2017					
a1	Importo dei lavori a Ribasso	€ 969.993,84			
a2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 28.966,32			
A	Importo totale dei lavori	€ 998.960,16			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 501.039,84			
b1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 219.771,24			
	B2) Competenze Tecniche				
b2.1	Progettazione	€ 44.262,25			
b2.2	Sicurezza in fase di progettazione	€ 9.937,94			
b2.3	Direzione Lavori	€ 38.794,42			
b2.4	Misura e contabilità	€ 14.163,06			
b2.5	Sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.722,66			
b2.6	Collaudi	€ 4.000,00			
b2.7	Contributi previdenziali su competenze tecniche	€ 5.155,21			
b2.8	IVA su competenze tecniche	€ 29.487,82			
b3	Per incentivi 2%	€ 4.994,80			
b4	Imprevisti	€ 40.131,32			
b5	Competenze geologiche	€ 25.000,00			
b6	Sondaggi e prove	€ 9.119,12			
b7	Spese di Gara	€ 5.000,00			
b8	Oneri conferimento a discarica	€ 8.500,00			
b9	Espropriazione e pratiche espropriative	€ 25.000,00			
	<b>totale</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>			
				<b>Totale</b>	

### Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Saverio Randazzo	Nota di nomina	D.C. n. 176 del 04/04/2017	Supporto al RUP Progettista	SA&GI Engineering Srl - Ing. Orlando	Nota di nomina	D.C. n. 681 del 06/10/2017
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

DECRETI	
D.C. n. 890 del 11/12/2017	Nomina Commissione di Gara
D.C. n. 118 del 12/02/2018	Impegno e pagamento spese di pubblicazione Bando di Gara



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17654	CAPO D'ORLANDO	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale nel comune di Capo d'Orlando (ME)						Codice Rendis 19IR953/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J19D16005080001			Importo Progetto	€ 950.000,00	Importo FSC	€ 950.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

#### DATI FINANZIARI

totale		- € 0,00	Totale	
--------	--	----------	--------	--

#### Eventuali Economie

#### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione
--------------

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore	Decreto di nomina	D.C. n. 329 del 06/06/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

#### AFFIDATARIA

Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:
-----------------

#### TEMPISTICA

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17657	CARLENTINI	Opere per la regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato nel comune di Carlentini (SR)						Codice Rendis 19IRA73/ G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J19D16005080001			Importo Progetto	€ 1.180.000,00		Importo FSC	€ 1.180.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	Totale	
Eventuali Economie						

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione
--------------

### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di nomina	D.C. n. 373 del 16/06/2017	Supporto al RUP Progettista		nota di nomina	
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

### AFFIDATARIA

Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

nel caso di ATI Indicare i dati della Mandante

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:
-----------------

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17602	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)					Codice Rendis 19IR381/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J46J16000780001			Importo Progetto	€ 495.000,00	Importo FSC	€ 495.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 582 del 30/12/2016 e D.C. n. 733 del 23/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 268 del 15/03/2018	Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### GARA IN CORSO LAVORI

#### DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 582 del 30/12/2016 e n. 733 del 23/10/2017		€ 495.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
a1	Importo lavorazioni	€ 228.816,08		
a2	importo oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 3.915,10		
B	Somma a disposizione di cui:	€ 262.268,82		
b1	per IVA sui lavori 22%	€ 51.200,86		
b2	Corrispettivi ed incentivi	€ 2.327,31		
b3	Per progettazione	€ 7.000,00		
b4	Per DL, Coordinatore sicurezza, Contabilità	€ 38.998,93		
b5	Per geologo in fase di direzione lavori	€ 5.597,88		
b6	Per collaudo statico	€ 5.401,46		
b7	Per collaudo amministrativo	€ 2.990,56		
b8	per IVA e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)	€ 15.597,10		
b9	Per monitoraggio area intervento	€ 109.800,00		
b10	per oneri accesso discarica	€ 5.000,00		
b11	per spese gara	€ 10.000,00		
b12	per imprevisti e lavori in economia <5%	€ 8.354,72		
	<b>totale</b>	<b>€ 495.000,00</b>		
			<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

#### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione				
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione		
	Importo			

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Piero Mifa	Decreto di nomina	D.C. n. 77 del 30/01/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Enzo Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 813 del 17/11/2017	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

#### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI Indicare i dati della Mandante

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

#### TEMPISTICA

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso I	STATO FINALE emesso II	Importo oltre iva
----------	------------------------	-------------------

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17665	CASTELDACCIA	<b>Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio nel comune di Casteldaccia (PA)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR149/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J49D16001900001			Importo Progetto	€ 6.450.000,00	Importo FSC	€ 6.450.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

<b>DATI FINANZIARI</b>							
		totale	€ 0,00			Totale	
							<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>

### CAUZIONI E GARANZIE

<b>Fidejussione</b>							
Fidejussente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

### FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Maria de Nembo	Decreto di nomina	D.C. n. 802 del 14/11/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Geologo		Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina				
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17817	<b>FIUMEDINISI</b>	<b>Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento accessorio nel comune di Fiumedinisi (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IRA02/G1
<b>Livello di Progettazione Iniziale</b>	<b>ESECUTIVO</b>			<b>Tipo di dissesto</b>	<b>ALLUVIONE</b>			
<b>CUP</b>	I49D16002170001			<b>Importo Progetto</b>	€750.000,00	<b>Importo FSC</b>	€674.086,00	
<b>Decreto finanziamento Servizi</b>	<b>Decreto avvio gara</b>	<b>Decreto aggiudicazione definitiva</b>		<b>Sottoscrizione Contratto</b>		<b>Registrazione Contratto</b>	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>	
<b>Decreto finanziamento</b>	<b>Decreto avvio gara</b>	<b>Decreto aggiudicazione definitiva</b>		<b>Sottoscrizione Contratto</b>		<b>Registrazione Contratto</b>	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>	

**IN ATTESA DI PARERI PER APPROVAZIONE PROGETTO**

<b>DATI FINANZIARI</b>									
<b>totale</b>				<b>€ 0,00</b>		<b>totale</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>									

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
<b>Fidejubente</b>	<b>n. Polizza</b>	<b>Data di sottoscrizione</b>					
	<b>importo</b>						

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	Geom. Pietro D'Anna	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 651 del 27/09/2017	<b>Supporto al RUP Progettista</b>		<b>Decreto di nomina</b>	<b>Incarico conferito tramite:</b>
<b>Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.</b>		<b>Incarico conferito tramite:</b>		<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
<b>Direttore Lavori</b>	-	<b>Decreto di nomina</b>		<b>Assistente al DL</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
<b>Collaudatore Statico</b>				<b>Nota di nomina</b>	<b>Decreto di Nomina a seguito accettazione</b>		
<b>Collaudatore Tecnico Amministrativo</b>				<b>Nota di nomina</b>	<b>Decreto di Nomina a seguito accettazione</b>		

**AFFIDATARIA**

<b>Affidataria</b>	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

<b>Subappaltatore:</b>	
------------------------	--

**TEMPISTICA**

<b>Data della consegna</b>		<b>Data del concreto inizio dei lavori</b>		<b>Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori</b>		<b>Nuova Scadenza</b>	
<b>n. gg Eventuale Sospensione</b>		<b>n. gg Eventuale Proroga</b>		<b>giorni impiegati in più</b>		<b>giorni impiegati in meno</b>	
		<b>totale gg previsti</b>					

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17737	FURCI SICULO	Intervento di sistemazione idraulica Torrete Pagliara nel comune di Furci Siculo (ME)					Codice Rendis 19IRD68/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J19D16005170001			Importo Progetto	€ 3.000.000,00	Importo FSC	€ 3.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**AGGIORNAMENTO PROGETTUALE**

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Arch. Claudio Crisafulli	Decreto di nomina	D.C. n. 117 del 12/02/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	

**AFFIDATARIA**

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg. Eventuale Sospensione		n. gg. Eventuale Proroga		totale gg. previsti	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**  
**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17738	FURNARI	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Felciotto, Siena e Bazia nel comune di Furnari (ME)						Codice Rendis 19IR412/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J29D16001400001			Importo Progetto	€ 1.395.000,00	Importo FSC	€ 1.395.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

#### DATI FINANZIARI

totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

#### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Luigi Stoppia	Decreto di nomina	D.C. n. 546 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	

#### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

#### TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17739	FURNARI	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale nel comune di Furnari (ME)						Codice Rendis 19IR328/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J29D16001390001			Importo Progetto	€ 1.590.000,00		Importo FSC	€ 1.590.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

#### DATI FINANZIARI

totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

#### CAUZIONI E GARANZIE

##### Fidejussione

Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Luigi Stoppia	Decreto di nomina	D.C. n. 550 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina

#### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

#### TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	gorni impiegati in meno

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17740	GIARDINI NAXOS	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni nel Giardini Naxos (ME)						Codice Rendis 19IR540/G1
Levello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J69D16002000001				Importo Progetto	€ 1.200.000,00	Importo FSC	€ 1.200.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 329 del 11/04/2018	Importo Finanziamento Servizi	€ 16.965,67	Decreto a contrarre	D.C. n. 489 del 31/05/2018 (indagini sismiche e prove sulle strutture) - D.C. n. 492 del 31/05/2018 (rilievi topografici)	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### GARA IN CORSO SERVIZI

DATI FINANZIARI			
		totale	€ 0,00
			totale
			€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Gentili	Decreto di nomina	D.C. n. 180 del 27/02/2018	Supporto al RUP CSP - Progettista	Ing. Francesco Crinò	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 920 del 19/12/2017
Studio Geologico	Dott. Geol. Davide Siragusano	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 51/2017 e D. C. n. 19 del 08/01/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

### AFFIDATARIA

Affidataria  
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17751	LCC MESSINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla - LCC Messina						Codice Rendis 19IRD74/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	I2616000750001				Importo Progetto	€ 645.000,00	Importo FSC	€ 645.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 934 del 22/12/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 711 del 24/07/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### GARA IN CORSO LAVORI

#### DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 934 del 22/12/2017		€ 645.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Importo dei lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera)	€ 487.000,00				
Manodopera	€ 110.007,00				
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.940,00				
Importo a base di Gara al netto di oneri per la sicurezza e manodopera	€ 479.060,00				
Somma a disposizione di cui:	€ 158.000,00		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
1 IVA 22% sui lavori (A)	€ 107.140,00				
2 Incentivi 2% art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 9.740,00				
3 Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00				
4 Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00				
5 Oneri per l'organo di vigilanza	€ 600,00				
6 Rilievi accertamenti indagini	€ 5.000,00				
7 Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00				
8 Spese pubblicità di gara	€ 4.000,00				
9 Imprevisti (circa 3,8%)	€ 18.650,00				
<b>totale</b>	<b>€ 645.000,00</b>		<b>totale</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

#### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Ferdinando Micalizzi	Decreto di nomina	D.C. n. 793 del 14/11/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Componeti Gruppo di Progettazione: D. O. GEOL. GRUPPO DI SUPPORTO	Geom. Muscumarra - Geom. Anastasi - Geol. Schirò - Geom. Adriano - Geom. Ciatto - Geom. Adriano	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 106 del 01/03/2017	Coord Sicurezza fase Progettazione ed Esecuzione	Geom. A. Chiofalo	Decreto di nomina	D.C. n. 314 del 09/04/2018
Direttore Lavori	Ing. A. Di Gangi	Decreto di nomina	D.C. n. 106 del 01/03/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	

#### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

#### TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17742	LETOJOANNI	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Filippo nel comune di Letojanni (ME)						Codice Rendis 19IRD70/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE			
CUP	J39D16001790001			Importo Progetto	€ 4.000.000,00	Importo FSC	€ 4.000.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI									
totale				€ 0,00					
				totale		€ 0,00			
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA									

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

### FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Carmelo Campalla	Decreto di nomina	D.C. n. 661 del 03/10/2017	Supporto al RUP Progettista			Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL			Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

### AFFIDATARIA

Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17685	LUCCA SICULA	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_ nel comune di Lucca Sicula (AG)				Codice Rendis 19IRB25/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J79D16001800001			Importo Progetto	€ 1.930.000,00	Importo FSC € 1.930.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

**PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI**

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>							
<b>Fidejussione</b>							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

<b>FIGURE TECNICHE</b>							
RUP	Geom. Antonio Giannetto	Decreto di nomina	D.C. 634 del 02/07/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	

Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

<b>AFFIDATARIA</b>							
Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							

<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>							
Subappaltatore:							
<b>TEMPISTICA</b>							

<b>VARIANTE</b>							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							

<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>COLLAUDO STATICO</b>							
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>							



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17743	MALETTO	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini nel comune di Maletto (CT)				Codice Rendis 19IR968/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J49D16001980001			Importo Progetto	€ 905.955,00	Importo FSC € 905.955,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

**ACQUISIZIONE PROGETTO**

DATI FINANZIARI		totale € 0,00		totale € 0,00	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	Decreto di nomina	D.C. n. 458 del 13/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina

**AFFIDATARIA**

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17609	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario nel comune di Maniace (CT)						Codice Rendis 19IR979/G1					
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO			Tipo di dissesto		ALLUVIONE						
CUP		J36116001480001			Importo Progetto		€ 590.786,84	Importo FSC € 590.786,84					
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento		D.C. n. 584 del 30/12/2016		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		€ 590.789,84		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 584 del 30/12/2016					
a1	importo dei lavori	€ 329.900,70			
a2	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 26.949,30			
a3	Sommario i Lavori	€ 356.850,00			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 233.939,84		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b1	IVA sui lavori al 22%	€ 78.507,00			
b2	Imprevisti 5%	€ 17.842,50			
b3	Lavori in economia da eseguirsi con altro appalto	€ 25.168,73			
b4	competenze tecniche	€ 57.105,79			
b5	oneri competenze tecniche	€ 15.350,04			
b6	spese per attività di consulenza e/o di supporto	€ 3.241,18			
b7	Incentivi di cui all'art. 113 del Codice 2%	€ 7.137,00			
b8	Competenze geologo compreso oneri	€ 4.964,89			
b9	Oneri a conferimento a discarica	€ 7.050,89			
b10	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.361,82			
b11	Risoluzione Interferenze ENEL e TELECOM	€ 2.340,00			
b12	Pubblicazioni ed espletamento gare	€ 12.870,00			
	<b>totale</b>	<b>€ 590.789,84</b>		<b>totale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Trusso Cafarello	Decreto di nomina	D.C. n. 584 del 30/12/2016	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina

### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

### TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17710	<b>MASCALI</b>	<b>Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata nel comune di Mascali (CT)</b>				<b>CodiceRendis</b> 191RA87/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J59D16001650001			Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC € 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### ACQUISIZIONE PROGETTO

#### DATI FINANZIARI

totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

#### CAUZIONI E GARANZIE

<b>Fidejussione</b>					
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

#### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Michele Spina	Decreto di nomina	D.C. n. 475 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

#### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

#### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

#### TEMPISTICA

#### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO STATICO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17816	MESSINA	Riqualificazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte nel comune di Messina						Codice Rendis 19IR011/G3
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J49D16002100001				Importo Progetto	€ 30.000.000,00	Importo FSC	€ 30.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 805 del 15/11/2017 e D.C. n. 848 del 01/12/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 941 del 28/12/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**GARA IN CORSO LAVORI**

DATI FINANZIARI			€ 29.990.000,00	
Importi Decreto di Finanziamento n. 805 del 15/11/2017			Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
a1	Importo dei lavori	€ 24.831.100,27		
b1	Costi straordinari per la sicurezza	€ 217.703,92		
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso			
	Somma a disposizione di cui:	€ 4.941.195,81		€ 0,00
c1	IVA 10% (su lavori + oneri sicurezza)	€ 2.504.880,42		
c2	Espropriazioni	€ 59.300,00		
c3	Pubblicazioni bandi e procedure U.R.E.G.A.	€ 25.000,00		
c4	Incentivo progettazione (ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e del G.M. 183/03 2 seg.) 2% di A	€ 476.927,28		
c5	Accantonamento ai sensi dell'art. 90 c. 5 e 92c. 7 bis (assicurazione)			
c6	Allecimenti ai pubblici serizi	€ 50.000,00		
c7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00		
c8	Oneri di accesso discarica. mc. 52753,63 x €/mc 10,00	€ 527.536,30		
c9	Spese per assicurazione dei dipendenti (art 24 c. 4 d.lgs 50/16)	€ 26.500,00		
c10	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.221.051,81		
	<b>totale</b>	<b>€ 29.990.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>
			<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	

CAUZIONI E GARANZIE	
<b>Fidejussione</b>	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 586 del 05/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Angelo Lucetini	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 586 del 05/09/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Antonio Cortese	Decreto di nomina	D.C. n. 586 del 05/09/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
------------	--

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17744	NIZZA DI SICILIA	Realizzazione canale di gronda Olivarella nel comune di Nizza di Sicilia (ME)				Codice Rendis 191R781/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J87B16000900001			Importo Progetto	Importo FSC	€ 990.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

<b>AGGIORNAMENTO PROGETTUALE</b>			
DATI FINANZIARI			
totale		€ 0,00	totale
		€ 0,00	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>			
Fidejussione			

<b>FIGURE TECNICHE</b>			
RUP	Geom. Rosario Porto	Decreto di nomina	D.C. n. 852 del 01/12/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

<b>AFFIDATARIA</b>	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>	
Subappaltatore:	

<b>TEMPISTICA</b>			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

<b>VARIANTE</b>	
-----------------	--

<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>	
-------------------------------------	--

<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>	
-----------------------------------	--

<b>COLLAUDO STATICO</b>	
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17711	<b>RAGALNA</b>	<b>Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1 stralcio nel comune di Ragalna (CT)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IRB02/G1
Livello di Progettazione iniziale	<b>PRELIMINARE</b>				Tipo di dissesto	<b>ALLUVIONE</b>		
CUP	J49D16001970001				Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 1.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito aggiudicazione

**PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI**

<b>DATI FINANZIARI</b>		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	Ing. Antonio Scierri	Decreto di nomina	D.C. n. 287 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
<b>Direttore Lavori</b>	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
<b>Collaudatore Statico</b>				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
<b>Collaudatore Tecnico Amministrativo</b>				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

**AFFIDATARIA**

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in mano

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia "



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17712	<b>RANDAZZO</b>	<b>Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata nel comune di Randazzo (CT)</b>					<b>Codice Rendis</b> 191R362/G1
<b>Livello di Progettazione iniziale</b>	<b>ESECUTIVO</b>			<b>Tipo di dissesto</b>	<b>ALLUVIONE</b>		
<b>CUP</b>	I29D16001490001			<b>Importo Progetto</b>	€ 1.000.000,00	<b>Importo FSC</b>	€ 1.000.000,00
<b>Decreto finanziamento Servizi</b>	<b>Decreto avvio gara</b>	<b>Decreto aggiudicazione definitiva</b>		<b>Sottoscrizione Contratto</b>	<b>Registrazione Contratto</b>	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>	
<b>Decreto finanziamento</b>	<b>Decreto avvio gara</b>	<b>Decreto aggiudicazione definitiva</b>		<b>Sottoscrizione Contratto</b>	<b>Registrazione Contratto</b>	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>	

**ACQUISIZIONE PROGETTO**

<b>DATI FINANZIARI</b>		<b>totale</b>	€ 0,00	<b>totale</b>	€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
<b>fidejubente</b>	<b>n. Polizza</b>	<b>Importo</b>	<b>Data di sottoscrizione</b>				

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	Geom. Gaetano Mavica	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 927 del 20/12/2017	<b>Supporto al RUP</b> Progettista	<b>Decreto di nomina</b> Incarico conferito tramite:
<b>Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.</b>		<b>Incarico conferito tramite:</b>		<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>	<b>Decreto di nomina</b>
<b>Direttore Lavori</b>	-	<b>Decreto di nomina</b>		<b>Assistente al DL</b>	<b>Decreto di nomina</b>
<b>Collaudatore Statico</b>				<b>Nota di nomina</b> <b>Decreto di Nomina a seguito accettazione</b>	
<b>Collaudatore Tecnico Amministrativo</b>				<b>Nota di nomina</b> <b>Decreto di Nomina a seguito accettazione</b>	

**AFFIDATARIA**

<b>Affidataria</b>	
<b>dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)</b>	

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

<b>Subappaltatore:</b>	
------------------------	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17745	ROCCAVALDINA	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore nel comune di Roccavaldina (ME)				Codice Rendis 19IR459/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J29D16001450001			Importo Progetto	€ 990.000,00	Importo FSC € 990.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza Importo		Data di sottoscrizione			

### FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Santino Scarcella	Decreto di nomina	D.C. n. 469 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17746	SANTA LUCIA DEL MELA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela nel comune di Santa Lucia del Mela (ME)						Codice Rendis 19IRD71/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J66J16001540001				Importo Progetto	€ 5.870.000,00	Importo FSC	€ 5.870.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI							
				c16			
		totale	€ 0,00			totale	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE							
RUP	Dott. Giacomo Amico	Decreto di nomina	D.C. n. 105 del 01/03/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Roario Celi	Decreto di nomina	D.C. n. 105 del 01/03/2017
Gruppo di progettazione e Direzione Lavori	Geol. Trio - Geom. Micalizzi - Geom. Martello - Geom. D'berti - Geom. Andriano - Dott.ssa Visalli	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 105 del 01/03/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
------------	--

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia "



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17748	<b>SANTA TERESA</b> <b>DI RIVA</b>	<b>Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca nel comune di Sata Teresa di Riva (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR628/G1
Livello di Progettazione iniziale	<b>DEFINITIVA</b>				Tipo di dissesto	<b>ALLUVIONE</b>		
CUP	J99D16002660001				Importo Progetto	€ 2.850.000,00	Importo FSC	€ 2.850.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 623 del 28/06/2018	Importo Finanziato	€ 107.943,55	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**GARA IN CORSO SERVIZI**

**DATI FINANZIARI**

		totale		€ 0,00			totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>									

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>									
Fidejubente	n. Polizza		Data di sottoscrizione						
	Importo								

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Francesco Pagano	Decreto di nomina	D.C. n. 580 del 04/09/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

**AFFIDATARIA**

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>	
Subappaltatore:	

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17713	SANTA VENERINA	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale nel comune di Santa Venerina (CT)				Codice Rendis 19IRA74/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	ALLUVIONE	
CUP	J39D16001710001			Importo Progetto	€ 1.325.000,00	Importo FSC € 1.325.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

### AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
totale		totale	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
--------------	--

### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Rosario Arcidiacono	Decreto di nomina	D.C. n. 508 del 01/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

### AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

### TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17749	<b>SPADAFORA</b>	<b>Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario nel comune di Spadafora (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR850/ G1
Livello di Progettazione Iniziale	<b>DEFINITIVO</b>			Tipo di dissesto	<b>ALLUVIONE</b>			
CUP	J79D16001890001			Importo Progetto	€ 1.570.000,00		Importo FSC	€ 1.570.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

**AGGIORNAMENTO PROGETTUALE**

<b>DATI FINANZIARI</b>								
				c5				
totale € 0,00					totale € 0,00			
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>								

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Arch. Giuseppe Trifilo	Decreto di nomina	D.C. n. 413 del 28/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito tramite:		
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina		
Direttore Lavori	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina		
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

**AFFIDATARIA**

Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**TEMPISTICA**

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza				
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno			

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17750	<b>TAORMINA</b>	<b>Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina nel comune di Taormina (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IRC36/G1
Livello di Progettazione iniziale	<b>PRELIMINARE</b>				Tipo di dissesto	<b>ALLUVIONE</b>		
CUP	J89D16003290002				Importo Progetto	€ 2.450.000,00	Importo FSC	€ 2.450.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 167 del 21/02/2018 e D.C. n. 567 del 14/06/2018	Decreto a contrarre	€ 115.338,59 € 11.627,87	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**GARA IN CORSO SERVIZI**

**DATI FINANZIARI**

		totale		€ 0,00			totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>									

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Ing. Massimo Puglisi	Decreto di nomina	D.C. n. 567 del 24/08/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

**AFFIDATARIA**

Affidataria									
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)									

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17807	TORRETTA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta nel comune di Torretta (PA)						Codice Rendis 19IR783/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J89D16003170001				Importo Progetto	€ 7.483.787,78	Importo FSC	€ 7.483.787,78
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 358 del 20/04/2018	Decreto a contrarre	€ 304.789,11	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI**

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Giuseppe Croce	Decreto di nomina	D.C. n. 555 del 10/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Antonino Ruffino	Decreto di nomina	D.C. n. 555 del 10/08/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

**AFFIDATARIA**

Affidataria

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Codice Caronte SI_1_17703	VALLELUNGA PRATAMENO	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato nel comune di Vallelunga Pratameno (CL)						Codice Rendis 19IR552/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	PRELIMINARE			
CUP	J89D16003350001			Importo Progetto	€ 9.115.000,00	Importo FSC	€ 2.040.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

**PROGETTAZIONE IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Ing. Enrico Geraci	Decreto di nomina	D.C. n. 448 del 12/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

**AFFIDATARIA**

Affidataria

dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17607	VILLAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco nel comune di Villafranca Sicula (AG)						Codice Rendis 191R896/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	ALLUVIONE		
CUP	J16J16002000001				Importo Progetto	€ 1.300.000,00	Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 15 del 12/01/2017 e D.C. n. 273 del 16/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 538 del 07/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

### GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 15 del 12/01/2017		€ 1.300.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
	per lavorazioni	€ 832.716,47	
	di cui per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.249,93	
	importo a base di gara	€ 816.466,54	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 467.283,52	Somma a disposizione di cui: € 0,00
b1	IVA 22% sui lavori	€ 183.197,62	
b2	per competenze tecniche oneri compresi	€ 133.224,00	
b2.1	progettazione, collaudi, sicurezza in cantiere	€ 95.000,00	
b2.2	Collaudi	€ 10.000,00	
b2.3	CNPAIA	€ 4.200,00	
b2.4	IVA 22% di b2	€ 24.024,00	
b5	Esproprio	€ 63.000,00	
b6	oneri a conferimento a discarica	€ 7.500,00	
b7	per fattibilità ambientale	€ 6.000,00	
b8	per imprevisti 3% circa	€ 23.698,32	
b9	per oneri resp. Proc. ed int. 2% art. 18	€ 4.163,58	
b10	per spese di gara	€ 7.500,00	
b11	per spese geologiche	€ 18.000,00	
b12	per spese sondaggi	€ 15.000,00	
b13	per ripiantumazione alberi	€ 6.000,00	
	<b>totale</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>	<b>totale € 0,00</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>			

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

### FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Michele Perricone	Decreto di nomina	D.C. n. 15 del 12/01/2017 e D.C. n. 273 del 16/03/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

### AFFIDATARIA

Affidataria  
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

### TEMPISTICA

### VARIANTE

### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

### COLLAUDO STATICO

### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO