

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA




COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Tipologia Dissesto: Messa in Sicurezza Infrastrutture



Importo *FSC* € 132.828.931,55

Numero Interventi : 61



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17617	ACIREALE	Sistemazione Idraulica della zona via Carico nel comune di Acireale (CT)				Codice Rendis 19IRC24/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	I49D16001960001		Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC	€ 2.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Eventuali Economie	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejutente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE			
RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.	Decreto di nomina	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in media

VARIANTE				
PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	Importo perizia variante	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	€ 0,00

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17618	ACQUAVIVA PLATANI	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti nel comune di Acquaviva Platani (CL)				Codice Rendis 19R989/G1	
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J69D16001850001			Importo Progetto	€ 1.400.000,00	Importo FSC € 1.400.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 787 del 13/11/2017 - D.C. n. 496 del 05/06/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 596 del 25/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 1.400.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 496/2018					
	A) Importo lavori	€ 901.473,43			
a1	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 862.936,30			
a2	oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.537,13			
	Somma a disposizione di cui:	€ 498.526,57			
b1	Iva 22%	€ 198.324,15			
b2	Inc. art. 92 L. 163/2006 + prest. fuori orario di serv.	€ 18.029,47			
b3	competenze tecniche DL CSE CRE e CS comprensivo di oneri e iva	€ 88.614,53			
b4	Piantumazione essenze arboree - idrosemina	€ 7.500,00			
b5	Indagini geognostiche e prove di laboratorio - prove sui conglomerati	€ 18.032,29			
b6	Contributo AVCP	€ 375,00			
b7	Conferimento in discarica	€ 8.000,00			
b8	spese pubblicità gara	€ 10.000,00			
b9	spese commissioni di gara	€ 10.000,00			
b10	indennità espropriazione e occupazione trmp. frazionamenti e volture	€ 23.806,92			
b11	ripristino conduttura gas	€ 19.000,00			
b12	spese struttura commissariale	€ 21.000,00			
b13	Imprevisti	€ 75.844,21			
	totale	€ 1.400.000,00			

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE						
RUP	Ing. Carmelo Alba	Nomina	D.C. n. 417 del 04/07/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina
				Progettista	Ing. Ingraio - Geom. Carletta - Geom. Lunetta - Geom. Randazzo	Nota di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. La Placa	Nomina	D.C. n. 513 del 06/06/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17620	AGIRA	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza di Via Savonarola e del sud del centro abitato nel comune di Agira (EN)				Codice Rendis 19IR065/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J89D16003210001		Importo Progetto	€ 1.300.000,00	Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento			€ 0,00	Importi Decreto di impegno			€ 0,00
	totale		€ 0,00				
					Totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							€ 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione						
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione				
	Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Alessandro Buscemi	Decreto di nomina	D.C. n. 256 del 17/05/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL Assistente amministrativo al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1	Decreto presa atto perizia variante	Importo perizia variante	Perizia Variante Suppletiva in Diminuzione	Totale
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	--------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17627	ANTILLO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della SP19 nel comune di Antillo (ME)						Codice Rendis 19IR225/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J59D16001790001				Importo Progetto	€ 1.100.000,00	Importo FSC	€ 1.100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		Totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			€ 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 666 del 03/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Redazione verbali di consistenza ed esecuzione frazionamenti	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti (MESI 8)		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17628	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19 nel comune di Antillo (ME)				Codice Rendis 19IRA27/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J59D16001780001			Importo Progetto	€ 1.250.000,00	Importo FSC € 1.250.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. 758 del 02/11/2017	Decreto a contrarre	D.C. 766 del 03/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
						Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 758/2017		€ 1.250.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Lavori	€ 820.766,70		
A2	di cui importo oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 22.630,41		
A3	Importo incidenza manodopera	€ 160.528,83		
Somma a disposizione di cui:		€ 429.233,30	Somma a disposizione di cui: € 0,00	
B1	IVA sui lavori 22%	€ 180.568,67	IVA sui lavori	
B2	Corrispettivi ed incentivi D.L. 163/2006 s.m.i.	€ 4.103,83		
B3	Per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza già depurato dal ribasso d'asta	€ 79.677,94		
B4	Oneri previdenziali 4% su B3- 79.677,94	€ 3.187,12		
B5	Per IVA al 22% su (B3+B4)	€ 18.230,31		
B6.1	Per studio geologico già depurato del ribasso d'asta	€ 15.936,87		
B6.2	Per indagini geognostiche, in situ e sismiche	€ 12.809,78		
B6.3	Per monitoraggio geologico	€ 10.432,66		
B6.4	Per oneri previdenziali Epap 2% su B6.1	€ 318,74		
B6.5	Per IVA al 22% su studio geologico + oneri previdenziali - (B6.1 + B9)	€ 3.576,23		
B6.6	Per IVA al 22% indagini geognostiche e monitoraggio (B6.2 + B6.3)	€ 5.113,34		
B7	Spese per prove in situ ed accertamenti in laboratorio	€ 10.000,00		
B8.1	Per competenze collaudo statico	€ 14.846,19		
B8.2	Per cassa di previdenza al 4% su B8.1	€ 593,85		
B8.3	Per IVA al 22% su (B8.1 + B8.2)	€ 3.396,81		
B9.1	Per competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 5.398,61		
B9.2	Per cassa di previdenza al 4% su B8.1	€ 215,94		
B9.3	Per IVA al 22% su (B8.1 + B8.2)	€ 1.235,20		
B10.1	Per indennità di esproprio	€ 12.558,98		
B10.2	Per tecniche per frazionamento (onario + cassa + iva)	€ 4.440,80		
B10.3	Spese per volture e pratiche catastali varie	€ 1.000,00		
B11	Per oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00		
B12	Per spese di gara	€ 9.000,00		
B13	Per imprevisti e lavori in economia	€ 23.591,42		
totale		€ 1.250.000,00	Totale	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA				

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione				
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione		
	Importo			

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 264 del 19/05/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Chillemi Antonio	Decreto di nomina Determina di nomina	Det. 21 del 06/02/2017
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Servizi geologici	Geol. Vito Trearichi	Determina di nomina	Det. n. 80 del 08/06/17
Direttore Lavori	Arch. Salvatore Badalamenti	Decreto di nomina	D.C. 764 del 02/11/2017	Redazione verbali di consistenza ed esecuzione frazionamenti		Determina di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	8/30/1900	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totali gg previsti (MESI 8)	243	giorni impiegati in più

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	importo perizia variante	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	€ 0,00
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	--------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile, regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento maletto-ficarella-castroreale nel comune di Bacellona Pozzo di Gozzo (ME)	Codice Rendis 19IRA09/G1
----------------	---------------------------------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA		
CUP	J69D16002030001		Importo Progetto	€ 2.800.000,00	Importo FSC	€ 2.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
		totale		€ 0,00	Totale	
Eventuali Economie						

CAUZIONI E GARANZIE						
Fidejussione						
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione			

FIGURE TECNICHE						
RUP		Nota di nomina	Supporto al RUP	Progettista	nota di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico			Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
---------------------------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17637	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento Migliardo - Maloto nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)				Codice Rendis 19IRA08/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J99D16002570001			Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC € 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PROGETTAZIONE IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
--------------	--

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Anna Chiofalo	Decreto di nomina	D.C. n. 820 del 23/11/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17640	BISACQUINO	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso" nel comune di Bisacchino (PA)				Codice Rendis 191RB06/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J99D16002570001			Importo Progetto	€ 3.663.628,79	Importo FSC € 3.663.628,79
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
--------------	--

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Vincenzo Silvestri	Decreto di nomina	D.C. n. 578 del 04/09/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
-------------	--

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17641	BIVONA	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano nel comune di Bivona (AG)				Codice Rendis 19IRD58/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J79D16001790001		Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00
Totale	
Eventuali Economie	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE									
RUP	Geom. Giacomo Marretta	Nota di nomina	D.C. n. 732 del 23/10/2017	Supporto al RUP	Progettista	Studio Tecnico Associato Vaccaro Costa	nota di nomina	Incarico conferito tramite:	Delibera Comunale n. 137/2016
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Servizi geologici	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geol. Onofrio Valenti		Incarico conferito tramite:	Delibera Comunale n. 744/1990
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione				
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione				

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
-------------------	--

VARIANTE	
-----------------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
-----------------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
-------------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17645	BUCCHERI	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri (SR)						Codice Rendis 191RB70/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J79D16001820001			Importo Progetto	€ 670.000,00	Importo FSC	€ 670.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
totale		€ 0,00	Totale
Eventuali Economie			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE			
RUP	Arch. Biagio Bellassai	Decreto di nomina	D.C. n. 331 del 07/06/2017
		Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:	Assistente al DL Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA
Affidataria

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	totale gg. previsti	giorni impiegati in mesi

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_17646	CALATABIANO	Consolidamento e sistemazione Idrogeologica del versante C.da Piano Piraino nel comune di Calatabiano (CT)	Codice Rendis 19IR918/G1
----------------------------	-------------	--	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J19D16005010001		Importo Progetto	€ 3.000.000,00	Importo FSC	€ 3.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00
Totale	
Eventuali Economie	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussante	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE			
RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Incarico conferito tramite:	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte	CALTAGIRONE	Progetto di consolidamento del Centro storico -quartiere Santo Stefano nel comune di Caltagirone (CT)	Codice Rendis 19IR029/G1
----------------	-------------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP				Importo Progetto	€ 3.350.000,00	Importo FSC	€ 3.350.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
	totale	€ 0,00	Totale
Eventuali Economie			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejutente	n. Palizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE			
RUP	Dott. Geol. Raffaello Libertini	Decreto di nomina	D.C. n. 326 del 06/06/2017
			Supporto al RUP Progettista
			nota di nomina incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione
			Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:	Assistente al DL
			Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE	
-----------------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il		STATO FINALE emesso il	Importo oltre iva

COLLAUDO STATICO	
-------------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17648	CALTANISSETTA	Opere di Sistemazione della sede viaria della SP 231 di Caltanissetta al km 2 e al km 3				Codice Rendis 19IRD82/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J99D16002740001			Importo Progetto	€ 600.000,00	Importo FSC € 600.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussante	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Nota di nomina	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Incarico conferito tramite:	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1	Decreto approvazione perizia variante	importo perizia variante	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	€ 0,00
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	--------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Garante SI_1_17651	CANICATTI	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640 nel comune di Canicatti (AG)				Codice Rendis 19IRD64/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J59D16001860001			Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC € 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 684 del 11/07/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 684/2018

A1	Lavori a misura	€ 1.662.494,52
A2	Oneri della sicurezza (attuazione piani sicurezza) non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.046,41
Sommano		€ 1.708.540,93
B	Somma a disposizione di cui:	€ 791.459,07
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 375.879,00
B2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri	€ 60.000,00
B3	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B5	Imprevisti	€ 63.624,56
B6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B7	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti pubblici)	
B8	Spese per stipulazione assicurativa rischi professionali	
B9	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92 comma 7 bis del Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante	€ 3.837,00
B10	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 149.186,11
B11	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 1131 del Codice dei Contratti pubblici	€ 33.249,89
B12	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	
B13	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 10.000,00
B14	Spese per pubblicità e, ove previsto, spese artistiche (IVA inclusa)	€ 2.000,00
B15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 36.370,12
B16	IVA su altre prestazioni	€ 44.344,95
B17	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali	€ 5.967,44
totale		€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato

Somma a disposizione di cui:		€ 0,00
Totale		

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Ciro Azzara	Decreto di nomina	D.C. n. 723 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Geom. Rossella Venuti	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 723 del 20/10/2017
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Carante SI_1_17837	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia nel comune di Castel di Lucio (ME)	Codice Rendis 19RA21/G1
------------------------------	-----------------	---	----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J59D16001710001		Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC	€ 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
Totale € 0,00	Totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Pappalardo	Decreto di nomina	D.C. 653 del 27/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Supporto alla progettazione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione "



Codice Caronte SI_1_17670	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi nel comune di Casteltermini (AG)						Codice Rendis 19IRD83/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J79D16001960001			Importo Progetto	€ 850.000,00	Importo FSC	€ 850.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. 441 del 14/05/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 441/2018		€ 850.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Lavori al lordo comprensivi di oneri	€ 620.000,00		
A2	Oneri per la sicurezza	€ 15.500,00		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 604.500,00		
B	Somme a disposizione dell'Amm/te	€ 230.000,00		
B1	IVA al 22%	€ 136.400,00		
B2	Imprevisti	€ 27.000,00		
B3	Accesso in discarica	€ 20.000,00		
B4	Competenze tecniche 2%	€ 12.400,00		
B5	Assicurazione progettisti	€ 1.950,00		
B6	Diritti ANAC	€ 250,00		
B7	Spese pubblicazione	€ 2.000,00		
B8	Assistenza giornaliera alla D.L. - art. 178 DPR 207/2010	€ 10.000,00		
B9	Spese di funzionamento ufficio commissariale	€ 20.000,00		
	totale	€ 850.000,00		
			totale	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Gerlando Spirio	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Michelangelo di Carlo	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017
Servizi Geologici	Dott. Roberto Bonfiglio	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Coord Sicurezza fase progettazione	Geom. Giuseppe Mattaliano	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	importo perizia variante	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	#REF!
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	-------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17675	CEFALU'	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù (PA)	Codice Rendis 19IRD65/G1
------------------------------	---------	--	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J89D16003160001			Importo Progetto	€ 277.747,87	Importo FSC	€ 277.747,87
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		€ 0,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00	
Importi Decreto di Finanziamento		totale		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		totale	
		€ 0,00				€ 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17677	CIANCIANA	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina" nel comune di Cianciana (AG)				Codice Rendis 191R338/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J99D16002550001		Importo Progetto	€ 150.000,00	Importo FSC	€ 150.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Paolo Sanzeri	Decreto di nomina	D.C. n. 345 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17726	FIUMEDINISI	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27 nel comune di Fiumedinisi (ME)				Codice Rendis 19IR266/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J49D16002000001			Importo Progetto	€ 4.010.000,00	Importo FSC € 4.010.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
totale € 0,00	totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Pietro D'Anna	Decreto di nomina	D.C. 549 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Arch. Crisafulli Claudio	Decreto di nomina	D.C. n. 257 del 13/03/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
-------------------	--

VARIANTE	
-----------------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
-----------------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
-------------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17792	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino nel comune di Forza D'Agro' (ME)				Codice Rendis 19IRD84/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J79D16001970001			Importo Progetto	€ 1.100.000,00	Importo FSC € 1.100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. 221 del 06/03/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 221/2018		€ 1.100.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
A	Importo dei lavori	€ 876.492,64	
	sicurezza	-	
	spese tecniche	-	
	imprevisti sui lavori	€ 30.676,98	
	IVA su spese tecniche	-	
	IVA sui lavori	€ 192.828,38	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 223.507,36	IVA sui lavori
	totale	€ 1.100.000,00	Somma a disposizione di cui: € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE			
RUP	Ing. Francesco Cardile	Decreto di nomina	D.C. n. 562 del 22/08/2017
		Supporto al RUP	Progettista
		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione
		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Natale Cucè	Decreto di nomina	Dec. n. 210 del 05/03/2018
		Assistente al DL	
		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA
Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17604	FURCI SICULO	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcere e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.				Codice Rendis 191R483/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO		Tipo di dissesto		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP		J1916001190001		Importo Progetto		€ 2.230.000,00	Importo FSC
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 755/2017			€ 2.230.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
1	Importo lavori a base di gara	€ 1.323.188,59	a1			
2	Oneri diritti di sicurezza	€ 40.079,30	b1			
Importo per Lavori		€ 1.363.267,89	A1	Importo del contratto al netto del ribasso		
Somma a disposizione dell'Amm/ne		€ 866.732,12	Somma a disposizione di cui:		€ 0,00	
1	IVA Lavori 22,00%	€ 299.918,94	IVA sui Lavori			
2	Imprevisti < 5%	€ 67.840,08				
3	Competenze RUP	€ 6.816,34				
4	progettazione definitiva	€ 32.560,64				
5	progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 35.681,72				
6	direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 85.958,93				
7	Collaudi Statico-Amministrativo	€ 23.967,05				
8	studio geotecnico	€ 16.330,96				
9	studio geologico	€ 49.274,63				
10	indagini geognostiche	€ 31.284,54				
11	piano di monitoraggio post-operam	€ 36.528,47				
12	spese pubblicità	€ 15.000,00				
13	rilevi e allacciamenti ai pubblici servizi	€ 28.000,00				
14	spese per prove laboratorie e verifiche	€ 20.000,00				
15	oneri accesso in discarica	€ 10.000,00				
16	lavori in economia	€ 57.000,00				
17	contributo previdenziale spese tecniche 4,00 %	€ 7.779,97				
18	IVA spese tecniche e contributo previd. 22,00 %	€ 42.789,85				
totale		€ 2.230.000,00	totale		€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione						
Fidejubente		Importo							

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Orazio Spadaro	Decreto di nomina	D.C. n. 113 del 25/07/2018	Supporto al RUP Progettista	Ing. Faranna Claudio Giuseppe	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico -Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonio Leo	Incarico conferito tramite:	Del. N.154 del 10/07/2002	Servizi geologici	Dott. Geol. Antonio Savoca	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite: Del. G.M. 155 del 10.07.2002
Direttore Lavori	Arch. Giovanni Pietro di Magro	Decreto di nomina	Dec. n. 757 del 02/11/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SL_1_17727	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato nel comune di Gualtieri Sicaminò (ME)				Codice Rendis 191R973/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J96J16001180001			Importo Progetto	€ 610.000,00	Importo PSC € 610.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 909 del 14/12/2017	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 909/2017		€ 610.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Lavori	€ 356.500,02		
A1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.530,30		
A2	Lavori soggetti al ribasso	€ 347.969,72		
B	Somma a disposizione di cui:	€ 253.499,98	Somma a disposizione di cui: € 0,00	
B1	IVA sui lavori 10%	€ 35.650,00		
B2	Imprevisti sui lavori	€ 14.471,04		
B3	Incentivi alla progettazione	€ 7.858,80		
B4	Espropri + procedure di esproprio	€ 134.922,50		
B5	Competenze Geologo, indagini comprensivi di oneri e IVA	€ 2.746,82		
B6	Competenze prog. Esecutiva rilievi, PSC, compresi oneri e IVA	€ 20.562,00		
B7	Competenze DL, misure e cont. Sicurezza compresi di Oneri e IVA	€ 37.288,82		
	totale	€ 610.000,00	totale € 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 340 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico e di Coord. Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17728	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria nel comune di Gualtieri Sicaminò (ME)				Codice Rendis 19IR54B/G1	
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J99D16002670001			Importo Progetto	€ 650.000,00	Importo FSC	€ 650.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. 535 del 07/06/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 535/2017		€ 650.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Importo complessivo dei lavori	€ 459.841,50		
	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 23.970,71		
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 435.870,79		
B	Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 190.158,50	Somma a disposizione di cui: € 0,00	
B1	IVA al 22% sui lavori	€ 101.165,13		
B2	Imprevisti (5% dei lavori)	€ 12.549,40		
B3	Progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. (IVA e Oneri inclusi)	€ 20.418,46		
B4	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.196,83		
B5	Relazione geologica (IVA e Oneri inclusi)	€ 7.103,68		
B6	Contributo Anac	€ 225,00		
B7	Espropriazioni e atti correlati (registrazioni, trascrizioni, ecc.)	€ 15.000,00		
B8	Frazionamenti, omnicomprensivo	€ 3.000,00		
B9	Collaudo statico	€ 11.500,00		
B10	Oneri accessori e conferimento in discarica	€ 10.000,00		
	totale	€ 650.000,00	totale € 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 335 del 07/06/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
------------------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
		totale gg previsti	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17729	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri Sicaminò (ME)				Codice Rendis 19IR971/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J99D16002690001			Importo Progetto	€ 2.090.000,00	Importo FSC € 2.090.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 336 del 07/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA							
Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
Subappaltatore:							

TEMPISTICA							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

VARIANTE							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

COLLAUDO STATICO							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							
--	--	--	--	--	--	--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17697	LCC CALTANISSETTA	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189				Codice Rendis 19IRD67/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J49D16002180001		Importo Progetto	€ 12.500.000,00	Importo FSC	€ 12.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejudente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE	
RUP	Decreto di nomina
Supporto al RUP	Decreto di nomina
Progettista	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico e di Coord Sicurezza fase Progett.	Coord Sicurezza fase Esecuzione
	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina
Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina
	Decreto di Nomina
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina
	Decreto di Nomina

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori
Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga
totale gg previsti	giorni impegnati in più
	giorni impegnati in meno

VARIANTE	
-----------------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
-----------------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
-------------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17730	LIMINA	Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro nel comune di Limina (ME)				Codice Rendis 19IRAB0/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J59D16001720001			Importo Progetto	€ 1.291.142,00	Importo FSC € 1.291.142,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 377 del 16/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina		
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di Nomina		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17731	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte nel comune di Limina (ME)				Codice Rendis 191RA79/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J59D16001730001			Importo Progetto	€ 1.800.000,00	Importo FSC € 1.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI					
DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale		€ 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE					
Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione			
FIGURE TECNICHE					
RUP	Arch. Domenico Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 305 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico societistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA					
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza		
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	totale gg. previsti	giorni impiegati in meno		

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
---------------------------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17731	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte nel comune di Limina (ME)				Codice Rendis 19IRA79/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J59D16001730001			Importo Progetto	€ 1.800.000,00	Importo FSC € 1.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI					
DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale		€ 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE					
Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione			
FIGURE TECNICHE					
RUP	Arch. Domenico Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 305 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico contenuto
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico			Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA					
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza		
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impegnati in più	giorni impegnati in meno	

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
---------------------------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SL_117821	LIPARI	Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi				Codice Rendis 19IRD85/G1
Livello di Progettazione iniziale		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J69D16002060001	Importo Progetto	€ 2.200.000,00	Importo FSC	€ 2.200.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale	€ 0,00	totale
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di Nomina

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Code Caronte SI_1_17707	MANIACE	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino nel comune di Maniace (CT)						Code Rendis 19IR982/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J39D16001700001				Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC	€ 2.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. 233 del 08/03/2018	Importo finanziato	€ 8.026,60	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Angelo Lupica Cordazaro	Decreto di nomina	D.C. n. 796 del 14/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17708	MASCALUCIA	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga nel comune di Mascalucia (CT)						Codice Rendis 19IRA62/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J69D16001920001			Importo Progetto	€ 3.075.053,15	Importo FSC	€ 3.075.053,15	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN ATTESA DI PARERI PER APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Piazza	Decreto di nomina	D.C. n. 306 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17693	MAZZARINO	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola nel comune di Mazzarino (CL)						Codice Rendis 191R596/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J59D16001630001			Importo Progetto	€ 866.958,70	Importo FSC	€ 866.958,70	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI		totale € 0,00		totale € 0,00		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
-----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------------------	--

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Maria Grasso	Decreto di nomina	D.C. n. 649 del 26/09/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SL_1_17732	MESSINA	Riqualificazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali nel comune di Messina						Codice Rendis 19IR684/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J49D16002110001				Importo Progetto	€ 3.470.000,00	Importo FSC	€ 3.470.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D. C. n. 928 del 20/12/2017	Importo finanziato	€ 223.923,52	Decreto a contrarre	D.C. n. 537 del 07/06/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PROGETTAZIONE IN CORSO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonino Cortese	Decreto di nomina	D.C. n. 594 del 08/09/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	"
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17597	MONTALBANO ELICONA	"Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio ed al Cimitero del centro urbano" nel comune di Montalbano Elicona (ME)				Codice Rendis 19IR170/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J4G160008330001			Importo Progetto	€ 1.569.000,00	Importo FSC € 1.569.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 14 del 12/01/2017 e D.C. n. 822 del 23/11/2017	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 1.569.000,00	
Importi Decreto di Finanziamento n. 822/2017		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Lavori	€ 994.015,17	
A1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.532,92	
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 22.521,12	
	a detrarre	€ 24.908,64	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 969.106,53	
	Totale oneri della sicurezza (2,505861% sull'importo dei lavori)	€ 24.908,64	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 574.984,83	
B1	IVA sui lavori	€ 218.683,34	
B2	Imprevisti 5%	€ 49.727,94	
B3	Spese di Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 3.000,00	
B4	Per indagini geologiche compreso IVA ed oneri	€ 15.000,00	
B5	Per redazione studio geologico compreso IVA ed oneri	€ 36.175,05	
B6	Per adeguamento progetto esecutivo al D.Lgs. n. 50/2016	€ 4.500,00	
B7	Spese progetto esecutivo, D.L. misura e contabilità, C.C.P. come da procedura negoziata compreso IVA ed oneri	€ 125.447,55	
B8	Per callaudo amministrativo e statico compreso IVA ed oneri	€ 29.756,16	
B9	Per pubblicazione spese di gara	€ 5.000,00	
B10	Per competenze geotecniche compreso IVA ed oneri	€ 9.000,00	
B11	Per ispettore di cantiere	€ 5.951,23	
B12	Incentivo per funzioni tecniche (2%) art. 113 D.lgs 50/2016	€ 19.382,13	
B13	Rilievi topografici e restituzione grafica IVA ed oneri	€ 6.000,00	
B14	Verifiche tecniche ex 167 c. 7 DPR 207/2010 compreso IVA	€ 14.000,00	
B15	Oneri di conferimento a discarica	€ 23.000,00	
B16	Per ripristino servizi a rete, sotto servizi ed impianti elettrici	€ 10.361,43	
	totale	€ 1.569.000,00	
			€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejussione	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE			
RUP	Geom. Antonino Furnari	Decreto di nomina	D.C. n. 14 del 17/01/2017
			Supporto al RUP
			Decreto di nomina
			Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico e di Coord. Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord. Sicurezza fase Esecuzione
			Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina	Assistente al DL
			Decreto di nomina
Collaudatore Statico			Nota di nomina
			Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina
			Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17796	MONTELEPRE	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre (PA)						Codice Rendis 19IRD87/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J49D16002150001				Importo Progetto	Importo FSC	€ 1.915.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI					
totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impegnati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17694	MUSSOMELI	Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse nel comune di Mussomeli (CL)	Codice Rendis 191R889/G1
------------------------------	-----------	--	-----------------------------

Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J89D16003330001			Importo Progetto	€ 5.000.000,00	Importo FSC	€ 1.770.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PROGETTAZIONE IN CORSO

DATI FINANZIARI		totale € 0,00		totale € 0,00		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
-----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------------------	--

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, e di Coord Sicurezza fase Progett.						
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL				Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17695	MUSSOMELI	Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta	Codice Rendis 19IRD66/G1
-------------------------------------	------------------	---	------------------------------------

Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J89D16003340001			Importo Progetto	€ 13.800.000,00	Importo FSC	€ 12.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

PROGETTAZIONE IN CORSO

DATI FINANZIARI		totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno
	totale gg previsti		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva
------------------	-------------------------------	--------------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17683	RAFFADALI	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_Ioppolo_Giancaxio (AG)						Codice Rendis 19IR933/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J69D16001780001				Importo Progetto	€ 1.942.427,17	Importo FSC	€ 1.942.427,17
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 380 del 02/05/2018	Importo finanziato	€ 6.482,10	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PROGETTAZIONE IN CORSO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Maurizio Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 860 del 04/12/2017	Supporto al RUP	Rag. Valeria Abid - Rag. Alfonso Cicero	Decreto di nomina	D.C. n. 860 del 04/12/2017
				Progettista	Arch. Davide Di Piazza - Arch. Salvatore Farana (collaboratore)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 914 del 15/12/2017
Gruppo di Progettazione e D.L.	Arch. Davide Di Piazza (DL) - Arch. Salvatore Farana (supporto DL)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 914 del 15/12/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Emanuele Millioto	Decreto di nomina	D.C. n. 914 del 15/12/2017
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori	
n. gg Eventuale Sospensione		totale gg previsti	
	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in piu	
		Nuova Scadenza	
		giorni impiegati in meno	

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
------------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
---------------------------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17605	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato nel comune di Reitano (ME)						Codice Rendis 191R813/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	I86J16001520001				Importo Progetto	€ 2.980.000,00	Importo FSC	€ 2.013.885,40
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 16 del 12/01/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 374 del 24/04/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI			€ 2.013.885,40		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Importi Decreto di finanziamento n. 16/2017							
A	Importo dei lavori	€ 1.303.130,36					
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 35.866,31					
A2	speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 17.822,66					
	a detrarre	€ 53.688,97					
A3	importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.249.441,39					
B	Somma a disposizione di cui:	€ 710.755,04					
B1	IVA sui lavori	€ 286.688,68					
B2	per competenze tecniche compreso IVA ed oneri	€ 216.462,39					
B3	per competenze tecniche geologo compreso IVA ed oneri	€ 10.000,00					
B4	Per competenze ufficio R.U.P. (2%)	€ 26.062,61					
B5	Oneri accesso a discarica	€ 10.000,00					
B6	per pubblicazione bando di gara, commissione di gara e contributo ANAC	€ 29.000,00					
B7	Per imprevisti e arrotondamenti inferiore 5%	€ 21.089,36					
B8	Per realizzazione monitoraggio	€ 50.000,00					
B9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., occupazione temporanea, collaudo tecnico amministrativo	€ 17.000,00					
B10	Per lavori in economia	€ 14.000,00					
	Per redazione studio ambiente	€ 30.452,00					
	totale	€ 2.013.885,40			totale € 0,00		

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Rocco Togaro	Decreto di nomina	D.C. 16 del 12/01/2017	Supporto al RUP Progettista	Arch. S. Badalamenti (DL)	Decreto di nomina incarico conferito tramite:	D.C. n. 573 del 18/06/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA					
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più	Nuova Scadenza giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17593	RESULTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo nel comune di Resultano (CL)							Codice Rendis 191067/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J16I16001790001				Importo Progetto	€ 1.270.000,00	Importo FSC	€ 1.270.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	D.C. n. 220 del 28/04/2017 (€ 46.058,38 oltre oneri e IVA)	Decreto di aggiudicazione	D.C. n. 513 del 02/08/2017	Sottoscrizione contratto	Rep. n. 155 del 31/10/2017	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	D.C. n. 207 del 18/04/2017	Decreto di aggiudicazione	D.C. n. 618 del 13/09/2017	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 160/2018	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 698 del 17/07/2018

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI			€ 1.270.000,00		
Importi Decreto di Finanziamento n. 190/2017			Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A	Lavori a base d'asta di cui:	€ 853.313,81	A	Totale al netto compresi oneri della sicurezza di cui:	€ 638.214,21
a1	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 26.548,16	a2	Importo del contratto al netto del ribasso	€ 611.666,20
a2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 826.765,65	a1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.548,01
B	Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 416.686,19	B	Somme a disposizione	€ 268.356,93
b1	Imprevisti	€ 24.609,51	b1	IVA sui lavori	€ 140.407,13
b2	IVA 22%	€ 187.729,04	b2	Imprevisti	€ 24.609,51
b3	Competenze tecniche IVA compr.	€ 124.321,55	b3	Competenze tecniche oneri ed IVA inclusi	€ 52.478,10
b4	Inc. art. 92 L. 163/2006 + prest. fuori orario di serv.	€ 35.088,27	b4	art. 113, comma 1, D.Lgs. 50/2016	€ 6.000,00
b5	Prove: statiche, trazione, schiacciamento, ecc.	€ 8.100,00	b5	Prove: statiche, trazione, schiacciamento, ecc.	€ 8.100,00
b6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 6.307,19	b6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 6.307,19
b7	Contributo AVCP	€ 375,00	b7	Contributo AVCP impegnati con D. C. n. 696 del 12/10/2017 (AVCP)	€ 405,00
b8	Conferimento in discarica	€ 7.200,00	b8	Conferimento in discarica	€ 7.200,00
b9	Indennità espropriazione ed occup. temporanea - frazion. e volture	€ 12.850,00	b9	Indennità espropriazione ed occup. temporanea - frazion. e volture	€ 12.850,00
b10	Spese pubblicità gara	€ 10.000,00	b10	Spese pubblicità e di gara	€ 10.000,00
	totale	€ 1.270.000,00		Totale da impegnare con il presente decreto	€ 906.166,14

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione
Fidejudente	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Barbieri	Decreto di nomina	D.C. n. 583 del 30/12/2016	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Servizi di ingegneria DL Assistenza al Collaudo, Prove di Accettazione, Contabilità e CSE	RTP LITOS PROGETTI SRL - Geom. D'Anna	Decreto		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	02236990814	Indirizzo:	Via SS n. 113 Km 322+800 C.da Mulino Batiato - Alcamo (TP)	Tel/Fax:	tel: fax: e-mail:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17733	ROCCELLA VALDEMONE	Sistemazione della strada esistente in C/da Manganelli - Gudupazzo nel comune di Roccella Valdemone (ME)				Codice Rendis 19IR832/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J39D16001770001		Importo Progetto	€ 4.950.000,00	Importo FSC	€ 4.950.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI		totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Francesco Spitaleri	Decreto di nomina	D.C. n. 725 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17825	SALEMI	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti nel comune di Salemi (TP)				Codice Rendis 19IRB81/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J69D16001860001		Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejussente	n. Polizza	Data di sottoscrizione						
	Importo							

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Placenza	Decreto di nomina	D.C. n. 806 del 15/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17595	SAN CATALDO	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nella via Quatra e tratto di via Casale nel comune di San Cataldo (CL)				Codice Rendis 19IR028/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J36J16001500001			Importo Progetto	€ 2.035.000,00	Importo FSC € 2.035.000,00 € 826.138,33
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 585 del 30/12/2016; D. C. n. 850 del 01/12/2017	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		C 826.138,33		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 585/2016					
Lavori a base d'asta di cui:	€ 554.164,84				
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,475332% sui lavori)	€ 31.127,26				
A detrarre					
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 523.037,58				
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 271.973,49				
IVA sui lavori al 22%	€ 121.916,26				
Per imprevisti 5%	€ 27.708,24				
Per indagini di laboratorio e prove di carico	€ 2.500,00				
Per compenso incentivante 2%	€ 7.760,00				
Per Direzione Lavori, Misure e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione	€ 46.084,55				
Per consulenza e indagine geologica e monitoraggio	€ 15.000,00				
Per collaudo statico	€ 13.700,99				
Per collaudo amministrativo	€ 2.303,45				
Per pubblicazione bando	€ 10.000,00				
Per lavori in economia	€ 10.000,00				
Per conferimento rifiuti in discarica	€ 15.000,00				
totale	€ 826.138,33				
				Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
				IVA sui lavori	
				totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Liborio José Grillo	Decreto di nomina	D.C. n. 585 del 30/12/2016	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17709	SAN GREGORIO DI CATANIA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei nel comune di San Gregorio di Catania (CT)						Codice Rendis 19IRA63/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J69D16001930001				Importo Progetto	€ 1.092.572,92	Importo FSC	€ 1.092.572,92
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
PROGETTAZIONE IN CORSO								
DATI FINANZIARI								
				totale	€ 0,00			totale
								€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA								
CAUZIONI E GARANZIE								
Fidejussione								
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione				
		Importo						
FIGURE TECNICHE								
RUP	Ing. Vito Mancino	Decreto di nomina	D.C. n. 883 del 29/11/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina		
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina		
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			
AFFIDATARIA								
Affidataria								
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)								
SUBAPPALTI AUTORIZZATI								
Subappaltatore:								
TEMPISTICA								
VARIANTE								
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:								
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE								
COLLAUDO STATICO								
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO								



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17734	SANTA DOMENICA VITTORIA	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio-Vico Quasimodo nel comune di Santa Domenica Vittoria (ME)				Codice Rendis 19IR454/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J39D16001760001			Importo Progetto	€ 1.062.300,00	Importo FSC € 1.062.300,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI		totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE					
Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Giovanni D'Amico	Decreto di nomina	D.C. n. 694 del 12/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



Codice Caronte SI_1_17591	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello (ME)						Codice Rendis 19IRD99/G1			
Livello di Progettazione Iniziale		SOMMA URGENZA				Tipo di disesto		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J46116000860001				Importo Progetto	€ 2.200.000,00		Importo FSC	€ 120.699,42		
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione					
Decreto finanziamento	D.C. n. 53 del 31/01/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 53 del 31/01/2017	Decreto aggiudicazione	D.C. n. 69 del 06/02/2017	Sottoscrizione Contratto	REP_148 del 04/04/2017	Registrazione Contratto	IL 05/04/2017 c/o Ufficio Territoriale di Palermo 2	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 197 del 14/04/2017

LAVORI CONCLUSI

DATI FINANZIARI											
Importi Decreto di Finanziamento n. 53/2017				€ 200.000,00				Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
Importo dei lavori		€ 155.000,00									
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.199,20									
Sommano i lavori a base d'asta		€ 148.800,80									
Totale Oneri di Sicurezza											
Somma a disposizione di cui:		€ 90.000,00								Somma a disposizione di cui: € 0,00	
Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.lgs		€ 3.100,00									
Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori)		€ 34.100,00									
Per versamento quota Autorità Vigilanza		€ 225,00									
Imprevisti e/o Arrotondamento		€ 6.575,00									
Per Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)		€ 500,00									
Per polizza assicurativa		€ 500,00									
Totale somme a disposizione amministrazione		€ 45.000,00									
totale		€ 200.000,00								totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA											

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione											
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione							
		Importo									

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 44 del 26/01/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett	Arch. Maurizio Venuto (DL)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 56 del 01/02/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Rosario Oliva	Decreto di nomina	D.C. n. 56 del 01/02/2017
Direttore Lavori	Arch. Maurizio Venuto	Decreto di nomina	D.C. n. 56 del 01/02/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	02669810836	Indirizzo:	Via Campidoglio, 73 - 98076 Sant'Agata di Militello (ME)	Tel/Fax: 0921/390446 - 0921/337442	tel: 0921/390446 fax: 0921/337442 e-mail: info@costruzionibruno.it	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato	EDILE										

SUBAPPALTI AUTORIZZATI**TEMPISTICA****VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:												
1° SAL emesso il:	02/03/2017	per lavori a tutto il:	02/03/2017	importo stato di avanzamento oltre iva	€	95.571,57	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 268 del 22/05/2017	importo oltre IVA	€	90.315,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/04/2017			importo oltre IVA	€	95.571,57						
STATO FINALE emesso il:	02/03/2017	per lavori a tutto il:	02/03/2017	importo stato di avanzamento oltre iva	€	5.256,57	Decreto di liquidazione Rata di Saldo	D.C. n. 809 del 16/11/2017	importo oltre IVA	€	5.256,57	Percentuale di avanzamento al SAL n.1
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA								

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	06/03/2017	STATO FINALE emesso il	02/03/2017	importo oltre iva	5.256,57
-----------	------------	------------------------	------------	-------------------	----------

COLLAUDO STATICO**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17592	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta (ME)						Codice Rendis 19IRD77/G1		
Livello di Progettazione Iniziale		PRELIMINARE				Tipo di dissesto		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	I46J16000860001				Importo Progetto	€ 2.200.000,00		Importo FSC	€ 2.079.300,58	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 120 del 09/03/2017	Decreto a contrarre		D.C. n. 199 del 18/02/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 628 del 18/09/2017	Sottoscrizione Contratto	REP. 158/2018	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento n. 199/2017		€ 2.079.300,58		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
A1	Lavori a misura	€ 1.586.000,00					
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.000,00					
		Sommano		€ 1.604.000,00			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 950.601,16		Somma a disposizione di cui:		€ 0,00	
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 352.880,00					
B2	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma	€ 32.080,00					
B3	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali, per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di	€ 16.040,00					
B4	Oneri conferimento discarica (IVA Compresa)	€ 8.000,00					
B5	Rilievi e indagini geologiche (IVA compresa)	€ 8.000,00					
B6	Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 3.280,00					
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 48.120,00					
B8	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis	€ 600,00					
B9	Spese per pubblicità	€ 6.300,58					
		Sommano		€ 475.300,58			
		totale		€ 2.079.300,58		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE							
FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 27 del 18/01/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Rosario Bonanno	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA											
Affidataria RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.											
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	C.F. 02987670839 P.IVA 02987670839	Indirizzo:	Via Poli, 29 - 00187 ROMA	Tel: +39 06 6781331 Fax: +39 06 69292801	e-mail: info@ricciardello.com	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17829	SANT'ANGELO DI BROLO	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)				Codice Rendis 19IRD89/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J89D16003370001			Importo Progetto	€ 1.635.000,00	Importo FSC € 1.635.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 325 del 11/04/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI			Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 325/2018			€ 1.635.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
A	Per lavorazioni	€ 1.121.860,39		
A1	di cui costi relativi alla sicurezza pari al 3,50%	€ 39.265,11		
A2	di cui costi relativi alla manodopera pari al 19,277%	€ 216.265,68		
	Importo a base di gara	€ 866.329,60		
B	Somme a disp. dell'Amm.ne	€ 513.139,61		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 246.809,29		
B2	per comp. tec. oneri e IVA compresi di cui	€ 78.118,01		
B2.1	Progettazione esecutiva	€ 37.395,23		
	Sicurezza in fase di progettazione	€ 16.997,83		
	Studio di fattibilità ambientale	€ 23.724,95		
B2	Totale complessivo comprensivo di oneri ed IVA			
	4) Direzione lavori comprensivo di oneri ed IVA	€ 39.661,61		
	5) Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€ 9.516,00		
B3	per imprevisti nella misura del 3% circa	€ 36.416,10		
B4	per studi geologici IVA compresa	€ 38.400,00		
B5	per spese di gara	€ 8.000,00		
c9	per oneri RUP	€ 11.218,60		
c10	per espropriazioni	€ 25.000,00		
c11	per conferimenti a discarica	€ 20.000,00		
	totale	€ 1.635.000,00		
				€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA				

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Rup. Geom. Tindaro Pino Scaffifi	Decreto di nomina	D.C. n. 693 del 12/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Sup. Rup. Ing. F. Cappotto	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 120 del 12/02/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza fase Progett.	Ing. Giuseppe La Placa (DL)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 625 del 28/06/2018	Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA
Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17684	SCIACCA	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone nel comune di Sciacca (AG)						Codice Rendis 19IR537/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J89D16003150001			Importo Progetto	€ 2.930.000,00	Importo FSC	€ 2.930.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 594 del 21/06/2018	Importo finanziato	€ 163.778,55	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA IN CORSO SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale € 0,00		totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Gaspare Giarratano	Decreto di nomina	D.C. n. 289 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista	Sig. Francesco Sclafani	Decreto di nomina	D.C. n. 289 del 25/05/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17799	SCICLI	Via di Fuga Circovalazione ovest di Scicli Corpo B (RG)						Codice Rendis 19IRD90/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J49D16002160001				Importo Progetto	€ 2.300.000,00	Importo FSC	€ 2.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 536 del 07/06/2018	Importo finanziato	€ 53.000,00	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
	totale	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE							
RUP	Dott. Nello Lo Monaco	Decreto di nomina	D.C. n. 168 del 21/02/2018	Supporto al RUP	Arch. Paolo Mirabella	Decreto di nomina	D.C. n. 168 del 21/02/2018
				Progettista	Ing. Mauro Cilia	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 168 del 21/02/2018
				Servizi geologici	Geol. Silvio Gangitano	Incarico conferito tramite:	D.C. 307 del 06/04/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giombattista Le Terra Pirrè e Arch. Giuseppe Pisano (collaboratori alla progettazione e DO) - Ing. Margherita Bennardello (CSP)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 168 del 21/02/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Bennardello	Decreto di nomina	D.C. n. 168 del 21/02/2018
Direttore Lavori	Ing. Mauro Cilia	Decreto di nomina	D.C. n. 168 del 21/02/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA
Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17818	SIRACUSA	"Lavori di riqualificazione e consolidamento strutturale del viadotto di accesso lato nord alla città di Siracusa sul tratto comunale della ex SS114 SR-CT"				Codice Rendis 19IRB69/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J39D16001690001		Importo Progetto	€ 5.100.000,00	Importo FSC	€ 5.100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale	€ 0,00	totale
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Biagio Bellasai	Decreto di nomina	D.C. n. 816 del 17/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Sebastiano Carbone, Sig. Gianfranco Russo, Sig. Paolo Tortura	Decreto di nomina	D.C. n. 816 del 17/11/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Corrado Gallo, Ing. Davide di Grazia	Decreto di nomina	D.C. n. 816 del 17/11/2017
Direttore Lavori	Ing. Ranieri Meloni (DL)	Decreto di nomina	D.C. n. 816 del 17/11/2017	Assistente al DL	Ing. Piero Pistone, Ing. Emanuele Bosco	Decreto di nomina	D.C. n. 816 del 17/11/2017
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17791	SOVRACOMUNALE	"Messa in sicurezza della SP 132 Casalichio Valle (CL)"				Codice RendIS 19IRD91/G1
Livello di Progettazione Iniziale		Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J79D16001980001	Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE			
RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17793	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena (CL)						Codice Rendis 19IRD92/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J99D16002760001				Importo Progetto	€ 652.728,00	Importo FSC	€ 652.728,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 497 del 05/06/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento D.C. 497 del 05/06/2018		€ 652.728,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 472.052,02			
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 5.491,86			
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 9.027,48			
Totale oneri di sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)		€ 14.519,32			
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 457.532,70			
Somma a disposizione di cui:		€ 180.675,98	Somma a disposizione di cui:		€ 0,00
IVA sui lavori		€ 103.851,44			
Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA		€ 42.484,68			
Oneri di conferimento a discarica		€ 4.200,00			
Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 9.441,04			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii)		€ 1.000,00			
Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere		€ 9.473,82			
Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.		€ 225,00			
Analisi e prove di laboratorio		€ 5.000,00			
Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimenti danni, controversie e/o contenziosi		€ 5.000,00			
totale		€ 652.728,00	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Maurizio Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Collab. Sig.ra Lidia Argento Ing. Carmelo Arceri	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 699 del 16/10/2017 D.C. n. 699 del 16/10/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Emanuele Milio (CSP) - Geol. Carmelo Collura, Geol. Carmelo Schembri (collaborazione alla progettazione)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Arceri	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Assistente al DL	Geol. Carmelo Collura, Geol. Carmelo Schembri	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17794	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello (PA)						Codice Rendis 19IRD93/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J69D16002080001			Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP		Decreto di nomina		Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17824	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza Strada provinciale Serradifalco - bivio Canicatti (CL)						Codice Rendis 19IRD94/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J19D16005200001			Importo Progetto	€ 2.640.000,00	Importo FSC	€ 2.640.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00	
totale		€ 0,00	totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17826	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 23 Villalba - Montedoro (CL)						Codice Rendis 19IRD95/G1
Livello di Progettazione iniziale			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE				
CUP	J79D16001990001		Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC	€ 2.000.000,00		
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
	totale	€ 0,00	totale
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE			
RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17823	SUTERA	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento nel comune di Sutera (CL)				Codice Rendis 19IRD96/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J76J16000890001			Importo Progetto	€ 2.300.000,00	Importo FSC € 2.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. 574 del 18/06/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 574/2018		€ 2.300.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	LAVORI A MISURA	€ 1.556.549,40		
A1	Opere d'arte in c.c.a.	€ 585.714,64		
A2	Opere Stradali	€ 673.491,54		
A3	Lavori di Manutenzione tratti esistenti	€ 282.898,74		
A4	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 14.444,48		
A2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A - A4)	€ 1.542.104,92		
B	Somma a disposizione dell'Amm.ne:	€ 743.450,60		
B1	IVA (22% di A)	€ 342.440,87		
B2	Espropriazioni	€ 60.650,68		
B3	Competenze tecniche complessive IVA inclusa	€ 232.193,38		
B4	Studio geologico IVA inclusa	€ 48.892,65		
B5	Redazione piano di sicurezza e coordinamento	€ 1.273,41		
B6	Prove di laboratorio IVA inclusa	€ 2.500,00		
B7	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 31.130,99		
B8	Pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00		
B9	Spese Commissione di gara	€ 8.000,00		
B10	Spese ANAC	€ 600,00		
B11	Imprevisti (5% di A)	€ 12.768,62		
	totale	€ 2.300.000,00		totale
				Somma a disposizione di cui:
				€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA				

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Vincenzo Di Giuseppe	Decreto di nomina	D.C. n. 572 del 31/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 626 del 28/06/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17797	TERRASINI	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini (PA)						Codice Rendis 19IRD97/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J79D16001950001				Importo Progetto	€ 1.800.000,00	Importo FSC	€ 1.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 12 del 04/01/2018	Importo finanziato	€ 161.185,66	Decreto a contrarre	D.C. n. 581 del 18/06/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO SERVIZI

DATI FINANZIARI		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00	
Importi Decreto di Finanziamento		totale	€ 0,00			totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Fabio Tuttolomondo	Decreto di nomina	D.C. n. 756 del 02/11/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17706	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso (PA)						Codice Rendis
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J39D16001720001			Importo Progetto	€ 280.000,00	Importo FSC	€ 280.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 707 del 20/07/2018 - D.C. n. 712 del 24/07/2018	Importo finanziato	€ 39.274,89 € 3.160,73	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA IN CORSO SERVIZI

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Gioacchino Muscato	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 17/07/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17819	VENETICO	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico (ME)						Codice Rendis 19IRD98/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J69D16002070001				Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC	€ 2.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 931 del 21/12/2017	Importo finanziato	€ 199.331,21	Decreto a contrarre	D.C. n. 613 del 27/06/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
GARA IN CORSO SERVIZI								
DATI FINANZIARI								
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00		
totale		€ 0,00		totale		€ 0,00		
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA								

CAUZIONI E GARANZIE								
FIGURE TECNICHE								
RUP	Ing. Giuseppe Giordano	Decreto di nomina	D.C. n. 859 del 04/12/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:		
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina		
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina		
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione				
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione				

AFFIDATARIA								
Affidataria								

SUBAPPALTI AUTORIZZATI								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TEMPISTICA								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VARIANTE								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

COLLAUDO STATICO								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17735	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana nel comune di Villafranca Tirrena (ME)						Codice Rendis 19IR841/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J79D16001910001				Importo Progetto	€ 735.000,00	Importo FSC	€ 735.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 234 del 08/04/2018	Importo finanziato	€ 5.992,71	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale € 0,00		totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione						
	Importo							

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Ernesto Alessio	Decreto di nomina	D.C. n. 431 del 05/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
-------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17736	VILAFRANCA TIRRENA	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile nel comune di Villafranca Tirrena (ME)						Codice Rendis 191RA91/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE			
CUP	J79D16001900001			Importo Progetto	€ 5.050.000,00	Importo FSC	€ 5.050.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00	
	totale	€ 0,00		totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Alfredo Russo	Decreto di nomina	D.C. n. 452 del 12/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17696	VILLALBA	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi (CL)						Codice Rendis 191R092/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE		
CUP	J99D16002580001				Importo Progetto	€ 939.914,00	Importo FSC	€ 939.914,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 154 del 16/02/2018	Importo finanziato	€ 78.033,40	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00	
	totale € 0,00			totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Melchiorre Trabona	Decreto di nomina	D.C. n. 343 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
-------------	--

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17716	VILLAROSA	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Stradaprovinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale (EN)				Codice Rendis 19IRD76/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J99D16002750001			Importo Progetto	€ 492.173,55	Importo FSC € 492.173,55
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO