

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/01/2019

Tipologia Dissesto: Erosione Costiera



Importo *FSC* € 100.858.437,51

Numero Interventi : 20



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17619	ACQUEDOLCI	Lavori urgenti per la protezione ed il ripascimento del litorale nel comune di Acquedolci (ME)						Codice Rendis 19IR325/G1
Livello di Progettazione iniziale	PDFTE			Tipo di dissesto	COSTIERO			
CUP	J69D16001850001			Importo Progetto	€ 4.995.000,00		Importo FSC	€ 4.995.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno	€ 0,00
totale € 0,00		Totale € 0,00	
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA € 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero	Nomina	D.C. n. 620 del 14/09/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina
				Progettista		Nota di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17635	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa nel comune di Avola (SR)				Codice Rendis 191R163/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J69D16002030001			Importo Progetto	€ 15.825.968,49	Importo FSC € 10.801.968,49
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 224 del 07/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 317 del 10/04/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 224/2018		€ 10.801.968,47	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
a1	Importo dei Lavori (Prezzario 2013)	€ 7.880.855,11		
a2	Costi delle Sicurezza 2,41%	€ 189.786,50		
	A) TOTALE LAVORI	€ 8.070.641,61		
	Somma a disposizione	€ 2.731.326,86		Somma a disposizione di cui: € 0,00
	a) Lavori in economia			
	b0) Indagini a supporto della progettazione preliminare di IVA e			
	b1) Rilievi Planaltimetrici e Batimetrici comprensivi di IVA e			
	b2) Indagini Geognostiche comprensivi di IVA e Cassa			
	b3) Monitoraggio Satellitare comprensivi di IVA e Cassa	€ 116.171,00		
	c) Allacciamenti ai pubblici servizi			
	d) Maggiori lavori imprevisi ed arrotondamenti = 1.33%	€ 107.129,90		
	e) Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art 26 comma 4 L.			
	f) Spese per asservimento aree	€ 92.297,25		
	g1) Spese tecniche adeguamento progetto definitivo generale (al			
	- Piano di sicurezza e coordinamento	€ 18.853,13		
	- Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto	€ 13.197,18		
	Cassa pari al 4% su totale g1	€ 1.282,01		
	IVA pari al 22% su totale g1	€ 7.333,11		
	g2) spese tecniche progettazione esecutiva	€ 157.242,02		
	Cassa pari al 4% su totale g2)	€ 6.289,68		
	IVA pari al 22% su totale g2)	€ 35.976,97		
	g3) Spese tecniche Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di	€ 192.738,07		
	Cassa pari al 4% su totale g3)	€ 7.709,52		
	IVA pari al 22% su totale g3)	€ 44.098,47		
	g4) R.U.P.	€ 56.494,49		
	h) Studi specialistici a supporto della progettazione definitiva			
	i) Spese per procedure di gara, commissione aggiudicatrice e	€ 3.500,00		
	l) Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui			
	m) Spese per collaudi (comprensivi di IVA e CASSA)	€ 64.565,68		
	n) I.V.A. 22%	€ 1.775.541,15		
	o) oneri di accesso alla discarica			
	p) Indagini archeologiche SUB-BOTTOM protiler - Soprintendenza	€ 15.725,50		
	q) Indagini archeologiche preventive - Soprintendenza BBCCAA	€ 9.289,42		
	r) Indagini archeologiche durante i lavori - Soprintendenza	€ 5.892,31		
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 10.801.968,47		Totale

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
Fidejussione	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pasqualino Giambuzza	Decreto di nomina	D.C. n. 499 del 31/07/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 248 del 09/03/2018	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
TEMPISTICA	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_18830	CATTOLICA ERACLEA	Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa nel comune di Cattolica Eraclea (AG)				Codice Rendis 191R471/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP				Importo Progetto	€ 4.650.000,00	Importo FSC € 4.095.507,44
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
importo dei lavori		a1	
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17831	GIARDINI NAXOS	Lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale 3° stralcio di completamento nel comune di Giardini Naxos (ME)					Codice Rendis 19IRC19/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	J69D16002050001			Importo Progetto	€ 8.780.000,00	Importo FSC	€ 4.200.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	importo dei lavori	a1	
C	totale	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE			
RUP	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 181 del 27/02/2018
			Supporto al RUP
			Progettista
			Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione
			Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina	Assistente al DL
			Decreto di nomina
Collaudatore Statico			Nota di nomina
			Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina
			Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
-------------------	--

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
-----------------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17717	GIOIOSA MAREA	Opere di ricostruzione e difesa della fascia costiera tra capo di Schino e Torrente Zappardino - Gioiosa Marea (ME)				Codice Rendis 191R990/G1
Livello di Progettazione iniziale	PDFTE			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J79D16001920001			Importo Progetto	€ 8.500.000,00	Importo FSC € 8.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Ballato	Decreto di nomina	D.C. 633 del 19/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina "incarico conferito"
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:			Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17813	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)						Codice Rendis 19RS535/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	I79D16001940001				Importo Progetto	€ 15.750.000,00	Importo FSC	€ 12.150.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 235 del 03/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 322 del 10/04/2018	Decreto aggiudicazione	D.C. n. 1186 del 28/11/2018 - D.C. n. 98 del 28/01/2019 (efficacia)	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACIA LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 12.150.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 235/2018					
importo dei lavori	€ 8.702.386,35				
Costi della sicurezza 2,90%	€ 252.101,10				
Totale Lavori (A)	€ 8.954.487,45				
Somma a disposizione di cui:	€ 3.195.512,55			Somma a disposizione di cui: € 0,00	
a) Lavori in economia					
b1) Rilievi Planometrici e Batimetrici comprensivi di IVA e					
b2) Indagini Geognostiche comprensive di IVA e cassa					
b3) Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e cassa		€ 64.217,40			
c) Allacciamenti ai pubblici servizi					
d) Maggiori lavori imprevisi ed arrotondamenti: 4,45%		€ 407.296,45			
e) Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 26 comma 4 L. 50/1999					
f) Spese per asservimento aree					
g) R.U.P.		€ 62.681,41			
h) Studi specialistici a supporto della progettazione definitiva (Studio meteo Marino- Morfodinamico Costiero) comprensivi di					
i) Spese per procedure di gara e pubblicità		€ 28.000,00			
l) Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui		€ 50.000,00			
m) Spese per collaudi (comprensive IVA e CASSA)		€ 80.900,78			
n) I.V.A. 22%		€ 1.969.987,24			
o) Spese sostenute per redazione indagini propedeutiche al					
p) Onori di accesso alla discarica		€ 15.000,00			
q) Spese tecniche adeguamento progetto Definitivo Generale (a)					
Piano Sicurezza e Coordinamento (compr. Oneri e IVA)		€ 23.940,02			
Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto (compr.		€ 16.758,02			
r) Spese tecniche per progettazione Esecutiva (compr. Oneri e		€ 181.614,01			
s) Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza (comprensive di		€ 234.144,43			
t) spese tecniche Geologo (comprensivo di IVA e CASSA)		€ 60.972,79			
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 12.150.000,00			totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Guarneri	Nomina	D.C. n. 288 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Enzo Greco Lucchina	Nomina	D.C. n. 249 del 09/03/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA

Affidataria	Doronzio Infrastrutture S.R.L. - Sede Legale: Via Andria n. 153/B, Barletta (BT) - P.I. 05065990722
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17608	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_completamento - Leni (ME)						Codice Rendis 19IR948/G1	
Livello di Progettazione iniziale		ESECUTIVO				Tipo di dissesto		COSTIERO	
CUP		J69D16002050001				Importo Progetto		€ 3.650.000,00	Importo FSC
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
D.C. n. 19 del 16/01/2017 - D.C. n. 821 del 23/11/2017 - D.C. n. 276 del 26/03/2018				D.C. n. 556 del 12/06/2018					

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 821/2017 e n. 276/208		€ 3.650.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
A1	Importo lavori soggetto a ribassi	€ 2.522.239,89	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.911,47	
Totale Oneri di Sicurezza		€ 2.587.151,36	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 1.062.848,64	Somma a disposizione di cui: € 0,00
B1	IVA sui lavori	€ 569.173,30	
B2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	€ 12.611,20	
B3	Servizi di ingegneria afferenti la progettazione e l'esecuzione	€ 103.207,29	
B4	Assistenza geologica e sedimentologica all D.L.	€ 7.922,46	
B5	Monitoraggio topografico	€ 101.504,00	
B6	Studi su Modello Matematico	€ 18.683,08	
B7	Collaudi	€ 14.836,45	
B8	Spese per pubblicazioni, gara, etc.	€ 30.000,00	
B9	Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamenti	€ 204.910,86	
totale		€ 3.650.000,00	totale € 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE			
RUP	Arch. Domenico Arcoraci	Decreto di nomina	D.C. n. 29 del 09/01/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialista e di		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione
Direttore Lavori	Ing. E. Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 550 del 08/06/2018
			Assistente al DL

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



Codice Caronte SI_1_17718	LIPARI	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)				Codice Rendis 19IR431/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO
CUP	J69D16002020001				Importo Progetto	€ 3.285.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
Decreto finanziamento	D.C. n. 1149 del 20/11/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1193 del 28/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
						Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
						Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI		
Importi Decreto di Finanziamento n. 1149 del 20/11/2018		€ 2.585.000,00
A	Totale Lavori al Lordo compreso oneri e costi	€ 1.862.780,57
A2	Oneri della sicurezza diretti inclusi nei lavori	€ 38.011,76
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 10.721,70
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.852.058,87
B	Somma a disposizione di cui:	€ 722.219,43
B1	Iva sui Lavori	€ 409.811,73
B2	Ufficio del responsabile unico del procedimento	€ 9.260,29
B3	Progettazione definitiva	€ 58.631,46
B4	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compreso oneri e iva	€ 37.831,44
B5	DL, misura e contabilità, liquidazione e coordinatore in fase esecutiva, oneri e iva	€ 84.878,71
B6	Indagini archeologiche e relazione	€ 14.640,00
B7	Caratterizzazione dei sedimenti nella vasca di sedimentazione	€ 4.880,00
B8	Monitoraggio biocenosi costiere pre e post opera	€ 27.450,00
B9	Rilievi topobatimetrici di monitoraggio	€ 18.300,00
B10	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 9.294,77
B11	Spese per gara	€ 2.500,00
B12	Imprevisti	€ 44.741,03
	totale	€ 2.585.000,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
a1		
b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
	Totale Oneri di Sicurezza	
A1	Importo del contratto al netto del ribasso	
A2	Importo contratto	
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
c1	Iva sui lavori	
c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	
c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione	
c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic	
c5	Collaudo statico	
c6	Imprevisti	
c7	Indagini e prove geognostiche	
c8	Spese relazione geologica	
c9	Espropri (occupazione temporanea)	
c10	RUP	
c11	Collaboratori tecnici RUP	
c12	Collaboratori amministrativi RUP	
c13	Oneri conferimento a discarica	
c14	Allacciamento Pubblici servizi	
c15	Spese pubblicazione gara	
c16	Contributo AVCP	
	totale	€ 0,00
		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Carmelo Meduri	Decreto di nomina	D. C. n. 903 del 14/12/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Enzo Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 1117 del 14/11/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17719	MESSINA	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Mezzana - Tono - Messina						Codice Rendis 19IR522/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO			
CUP	J49D16002020001			Importo Progetto	€ 3.410.259,18		Importo FSC	€ 3.410.259,18
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale		totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonino Cortese	Nomina	D.C. n. 730 del 23/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17720	MESSINA	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Casabianca - Tono - Messina						Codice Rendis 19IR521/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	COSTIERO			
CUP	J49D16002140001			Importo Progetto	€ 3.649.775,00		Importo FSC	€ 3.649.775,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonino Cortese	Nomina	D.C. n. 731 del 23/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina		
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina		
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17721	MESSINA	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)						Codice Rendis 19IR510/G1		
Livello di Progettazione	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO				
CUP	J49D16002030001				Importo Progetto	€ 4.500.000,00	Importo FSC	€ 4.500.000,00		
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione					
Decreto finanziamento	D.C. n. 177 del 26/02/2019	Decreto a contrarre	D.C. n. 179 del 26/02/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 281 del 04/04/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 159/2018 del 22/05/2018	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 514 del 06/06/2018

LAVORI IN CORSO_II STRALCIO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 177/2018			€ 200.000,00	Importi Decreto di impegno D.C. n. 514 del 06/06/2018		
A	LAVORI	€ 144.870,76		LAVORI di cui	€ 144.870,76	
A1	Costo manodopera	€ 21.358,18		Costo di manodopera	€ 21.358,18	
A2	Oneri di Sicurezza (da PSC)			oneri di sicurezza (da PSC)		
	Lavori a base d'asta	€ 144.870,76		lavori a base d'asta	€ 144.870,76	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 110.258,48		IMPORTO DEL RIBASSO 33,8201%	33,8201%	€ 48.995,44
B1	IVA sui lavori	€ 31.871,57		totale lavori al netto del ribasso	€ 95.875,32	
B2	Polizza assicurativa	€ 1.500,00		Somma a disposizione di cui:	€ 44.350,24	
B3	Imprevisti e lavori in economia (l'8,4% di A)	€ 12.262,83		IVA sui lavori	€ 21.092,57	
B4	Prove di laboratorio sui materiali	€ 2.500,00		Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	€ 1.500,00	
B5	Spese per la gestione dei lavori (il 2% di A)	€ 2.897,42		Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic	€ 12.262,83	
B6	Spese di gara e Contributo AVCP	€ 1.200,00		Per competenze tecniche DL , misure e contabilità coord sic	€ 2.500,00	
B7	Incentivi per la progettazione (2% di A)	€ 2.897,42		Collaudo statico	€ 2.897,42	
B8	Sommano B	€ 55.129,24		Imprevisti	€ 1.200,00	
	totale	€ 200.000,00		Indagini e prove geognostiche	€ 2.897,42	
				totale	€ 140.225,57	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
--------------	--

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 592 del 08/09/2017 - D.C. n. 361 del 20/04/2018	Supporto al RUP	Decreto di nomina	
				Progettista	Ing. F. Bongiovanni - Geom. L. Currò	Decreto di nomina D.C. n. 792 del 13/11/2017
				Servizi geologici	Dott. Geol. Giuseppe Schirò	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e dl	Geom. Letterio Rodilosso (D.O.)	Decreto di nomina	D.C. n. 401 del 04/05/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Letterio Rodilosso	Decreto di nomina D.C. n. 792 del 13/11/2017
Direttore Lavori	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 361 del 20/04/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	GANGI IMPIANTI SRL										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	IT05738830826	Indirizzo:	Via Porta di Conte 6, 90024 Gangi (PA)	Tel/Fax:	tel: +39 0921644652 fax: +39 0921644652 e-mail: gangimpianti@legalmail.com	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17820	PANTELLERIA	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica_ aree p4: Lago di Venere, Gadir comune di Pantelleria (TP)				Codice Rendis 19IR409/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J29D16001340001			Importo Progetto	€ 3.290.472,59	Importo FSC € 3.290.472,59
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 1317 del 14/12/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1317 del 14/12/2018			€ 3.290.472,58	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
IMPORTE DEI LAVORI						
A	Totale Lavori a misura	€ 2.139.916,12		a1		
A1	Incidenza sicurezza inclusa nei lavori	€ 126.794,15		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
A2	Incidenza manodopera 23,27%	€ 499.177,35		b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
A3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 58.193,85		Totale Oneri di Sicurezza		
A4	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI (A1+A4)	€ 2.198.109,97		A1	importo del contratto al netto del ribasso	
A5	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 2.139.916,12		A2	Importo contratto	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 1.092.362,61		Somma a disposizione di cui:		
B1	IVA sui lavori	€ 483.584,19		c1	IVA sui lavori	€ 0,00
B2	Consulenze specialistiche (Geol., Geot., Topografo) comp. Iva e cassa	€ 68.789,16		c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	
B3	DL, CSE, Misura e contabilità oneri ed IVA	€ 136.420,41		c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic	
B4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 49.308,59		c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic	
B5	Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio IVA compresa	€ 23.809,53		c5	Collaudo statico	
B6	Imprevisti sui lavori 10%	€ 213.991,61		c6	Imprevisti	
B7	Indennità esproprio	€ 11.271,93		c7	Indagini e prove geognostiche	
B8	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4.000,00		c8	Spese relazione geologica	
B9	AVCP	€ 225,00		c9	Espropri (occupazione temporanea)	
B10	Spese per gara	€ 12.000,00		c10	RUP	
B11	Incentivo art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (1,6%)	€ 35.169,75		c11	Collaboratori tecnici RUP	
B12	Incentivo art. 113 comma 4 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (0,4%)	€ 8.792,44		c12	Collaboratori amministrativi RUP	
B11	Oneri di conferimento a discarica	€ 45.000,00		c13	Oneri conferimento a discarica	
				c14	Allacciamento Pubblici servizi	
				c15	Spese pubblicazione gara	
				c16	Contributo AVCP	
	totale	€ 3.290.472,58			totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione						
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione			

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Salvatore Gambino	Decreto di nomina	D.C. n. 509 del 01/08/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Antonio Santangelo	Decreto di nomina	D.C. n. 1181 del 27/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Gaspare Inglese	Decreto di nomina	D.C. n. 1181 del 27/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17828	PATTI	Opere a salvaguardia della costa a difesa del centro abitato nel comune di Patti (ME)				Codice Rendis 19IR959/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J49D16002060001			Importo Progetto	€ 18.500.000,00	Importo FSC € 18.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE			
RUP	Ing. Carmelo Paratore	Nomina	D.C. n. 729 del 23/10/2017
Supporto al RUP	Ing. Tindaro Triscari	Decreto di nomina	
Progettista		Incarico conferito tramite:	
Supporto tecnico Geotecnico	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina	Assistente al DL
			Decreto di nomina

AFFIDATARIA	
Affidataria	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
-------------------	--

VARIANTE	
-----------------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
-----------------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



Codice Caronte SI_1_17722	PIRAINO	Progetto per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calonovella - Piraino (ME)						Codice Rendis 19IRA46/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	J69D16001980001				Importo Progetto	€ 2.541.060,00	Importo FSC	€ 2.541.060,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Savino Giuffrè	Nomina	D.C. n. 429 del 05/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico, specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17814	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa nel comune di Portopalo di Capo Passero (SR)				Codice Rendis 191R949/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J69D16001900001			Importo Progetto	€ 669.394,81	Importo FSC € 669.394,81
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	totale
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Mario Poidomani	Nomina	D.C. n. 919 del 19/12/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17815	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie nel comune di Portopalo di Capo Passero (SR)						Codice Rendis 19IR945/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	J69D16001910001				Importo Progetto	€ 800.000,00	Importo FSC	€ 800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	D.C. n. 1215 del 03/12/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1233 del 04/12/2018	
Decreto finanziamento	D.C. n. 184 del 27/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 569 del 15/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1195 del 29/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI			€ 800.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Importi Decreto di Finanziamento				Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
a1	oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 490.244,06				
b1	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 22.214,20				
Somma a disposizione di cui:		€ 287.541,73		Somma a disposizione di cui:		€ 0,00
c1	IVA 22%	€ 112.740,82				
c2	spese tecniche (progettazione, studio ambientale, CSP) incluso	€ 35.778,50				
c3	spese tecniche (DD.LL. M.C. CSE) inclusi oneri	€ 39.692,79				
c4	spese tecniche geologiche	€ 17.972,06				
c5	spese tecniche specialistiche	€ 10.000,00				
c6	spese per indagini geologiche e geognostiche	€ 3.000,00				
c7	spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 2.328,50				
c8	spese pubblicazione ed espletamento gare	€ 5.000,00				
c9	onorario RUP	€ 1.921,71				
c10	Sistema di monitoraggio e controllo ambientale	€ 10.000,00				
c11	Oneri vari (N.O. oo.mm. Oneri accesso discarica)	€ 25.000,00				
c12	Imprevisti 5%	€ 24.107,35				
totale		€ 800.000,00		totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Mario Poidomani	Nomina	D.C. n. 498 del 31/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. E. Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 558 del 13/06/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA	
Affidataria	CIPAR S.R.L.
C.F. e P.IVA	P.I. 03365580830
Indirizzo:	Via Trazzera marina, 573 98071 Capo d'Orlando (ME)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17723	SANT'ALESSIO SICULO	Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione - T.te Agrò e suoi affluenti - Sant'Alessio Siculo (ME)						Codice Rendis 191R293/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	J59D16001820001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

NULLO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Natale Coppolino Gregorio	Nomina	D.C. n. 912 del 15/12/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico, specialistico, e di	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico		Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17725	TORREGROTTA	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee nel comune di Torregrotta (ME)						Codice Rendis 191R481/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	COSTIERO		
CUP	J99D16002650001				Importo Progetto	€ 4.570.000,00	Importo FSC	€ 4.750.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale		totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Pietro Anastasi	Nomina	D.C. n. 470 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico conferito	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17724	TERME VIGLIATORE	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)						Codice Rendis 19IR890/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO			
CUP	J89D16003320001			Importo Progetto	€ 1.950.000,00	Importo FSC	€ 1.950.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Emanuele Cicivelli	Nomina	D.C. n. 433 del 07/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17833	SANTA TERESA DI RIVA	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva (ME)				Codice Rendis 19IR528/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO	
CUP	J99D16002730001			Importo Progetto	€ 9.553.600,00	Importo FSC € 4.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE					
Fidejussione					
FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Francesco Pagano	Nomina	D.C. n. 581 del 04/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL			Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO