



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1038 del 9/4/2025

Oggetto: Patto per il SUD - EN_19279 – Comune di Troina (EN) *"Mitigazione del Rischio Idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò"* - Codice CARONTE SI_I_19279 - Codice ReNDIS 19IRB34/G1 - CUP J77D16000000001.

Finanziamento, impegno e pagamento compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 10.07.2023 il all' o.e. COGE S.r.l.
- FONDI MINISTERIALI

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari"*



delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;



- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice EN_19279 – Comune di Troina (EN) *"Mitigazione del Rischio Idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò"* – Codice CARONTE SI_1_19279 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 08/08/2019 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 365 del 21.03.2019 con il quale, nell'ambito dell'espletamento delle attività dell'intervento in oggetto, il Geom. Alessandro Nasca, già nominato con nota del 07/01/2019 del Dirigente Tecnico Incaricato – Settore Protezione Civile del Comune di Troina, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1635 del 13.11.2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.703.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2191 del 25/11/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno EN_19279 – Comune di Troina (EN) *"Mitigazione del Rischio Idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò"* – Codice CARONTE SI_1_19279, in favore dell'operatore economico COGE S.r.l., in ragione del ribasso economico del



29,0500% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 893.524,42 al netto dell'I.V.A., di cui € 879.124,42 per lavori e € 14.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 28 gennaio 2021, rep. n. 490/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COGE S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2555 - serie 1T;

Visto il Decreto Commissariale n. 352 del 17/02/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.263.987,93, ed al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 8.722,51 si è disposto l'impegno della somma complessiva di € 1.255.265,42;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 24 febbraio 2021, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 190, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 02.09.2021;

Visto il Decreto n. 567 del 22.03.2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 18.03.2021, per l'affidamento dell'incarico ex art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo al servizio di Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Franco Cantagallo;

Visto il Decreto n. 793 del 23 aprile 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 268.057,33 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Visto il Decreto n. 2173 del 05.11.2021 con il quale, tra l'altro, a seguito della richiesta del RUP, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del quadro economico, rimodulato d'ufficio nelle "Somme a disposizione";

Visto la pec del 16.12.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15785, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la seguente documentazione:

- il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 6 aprile 2021;
- il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 14 luglio 2021 con cui, tenuto conto che i lavori sono stati sospesi per n. 99 giorni, è stata stabilita quale nuova data di ultimazione dei lavori il 09.12.2021;
- il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 4 ottobre 2021;

Visto il Decreto n. 2535 del 23 dicembre 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 70.941,18 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 04.10.2021, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Visto il Decreto n. 1053 del 12.07.2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice EN_19279 - Comune di Troina (EN) "*Mitigazione del Rischio Idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò*" - Codice CARONTE SI_1_19279, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.627.557,33;

Visto il verbale di ripresa del 16/07/2022, acquisito agli atti in data 08/07/2022 con prot. n. 8722, con cui è stata fissata quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 20 agosto 2022;

Visti

- la richiesta di proroga di 60 giorni avanzata dall'impresa in data 16.09.2022, acquisita agli atti in data 06.06.2023 con prot. n. 7893;

- la nota del 27.09.2022 con il quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta dall'impresa in data 16.09.2022, acquisita agli atti in data 06.06.2023 con prot. n. 7893;

- la nota del 30.09.2022, acquisita agli atti in data 06.06.2023 con prot. n. 7893, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 19.12.2022;

Visto il Decreto n. 1476 del 5 ottobre 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 153.078,74 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 12.08.2022, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Visto il verbale di sospensione del 19.11.2022, acquisito agli atti in data 01.06.2023 con prot. n. 7746;

Visto il Decreto n. 2014 del 23 dicembre 2022 con cui si è disposto l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di € 40.764,24, relativo all'acconto della compensazione prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 2 a tutto il 12.08.2022, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Visto l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 19 maggio 2023, rep. n. 969/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COGE S.r.l., per un importo pari a € 1.216.609,68 oltre IVA, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 16974 - serie IT, che prevede, tra l'altro, una proroga di mesi due (n. 2) per l'ultimazione dei lavori;

Visto il decreto n. 955 del 24/05/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il contratto aggiuntivo sopra citato e il quadro economico dell'intervento per un importo pari a € 1.668.321,57;

Visto il verbale di ripresa del 17.05.2023, acquisito agli atti in data 01.06.2023 con prot. n. 7746, con il quale è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 17.06.2023;

Visto il Decreto n. 1090 del 09/06/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 383.540,14 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 24.05.2023, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Vista la nota del 28/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11283, con la quale il RUP ha trasmesso:

- la richiesta di proroga di 100 giorni avanzata dall'impresa in data 19.06.2023;

- la nota del 10.06.2023 con il quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla suddetta proroga richiesta dall'impresa;

- la nota del 12.06.2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 100 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 24.09.2023;

Visto il Decreto n. 1538 del 30/08/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 217.557,08 oltre IVA, relativo al SAL n. 4 a tutto il 10/07/2023, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;


Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 25/09/2023, acquisito agli atti in data 14/11/2023 con prot. 14665, con cui il DL ha certificato che le opere in oggetto sono state ultimate in data 22/09/2023 e quindi entro i termini contrattuali e, contestualmente, ha concesso ulteriori 15 giorni per il completamento dei lavori residuali di piccola entità;

Visto il Decreto n. 33 del 08/01/2024 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 56.521,68 oltre IVA, relativo al SAL n. 5 e ultimo a tutto il 22/09/2023, in favore dell'impresa appaltatrice COGE S.r.l.;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 12/09/2023, registrato presso l'ufficio dell'agenzia delle Entrate di Patti in data 07/12/2023 serie 3 n. 826, acquisito agli atti in data 12/12/2023 prot. n. 15939;

Visto il Decreto n. 614 del 22.04.2024 con cui si è preso atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, nonché dell'asestamento contabile, approvando il relativo nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.668.321,57, il Certificato di collaudo e gli atti di contabilità finale;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni



singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 14.064,73;

Visto il Decreto n. 1051 del 03.07.2024 con cui è stato disposto il finanziamento, l'impegno e il pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 a tutto il 24/05/2023 alla COGE S.r.l., per un importo pari ad € 137.254,20 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1511 del 30/09/2024 con cui è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo pari a € 1.682.386,30 anche al fine di inserire la nuova voce "*Spese generali*" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;

Visto il Decreto n. 1972 del 18/12/2024 con cui è stato disposto il finanziamento, l'impegno e il pagamento parziale della compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 12/08/2022 alla COGE S.r.l., per un importo pari ad € 18.387,27 oltre IVA, nonché la rimodulazione e l'approvazione di un nuovo quadro economico al fine di incrementare la voce b.17 per un importo pari a € 1.686.431,50;

Visto il Decreto n. 603 del 28.04.2025 con cui è stato disposto il finanziamento, l'impegno e il pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 5 a tutto il 22.09.2023 alla COGE S.r.l., per un importo pari ad € 63.409,97 oltre IVA;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "*compensazione per rincaro prezzi anno 2022*" avvengano utilizzando:

- *nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*
- *le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;*
- *le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;*
- *nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);*
- *in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).*

Vista la pec del 28.07.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10390, con la quale è stato trasmesso:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 4 a tutto il 10.07.2023, redatto dal Direttore dei Lavori e firmato anche dal RUP, dal quale si evince un importo da riconoscere all'impresa, nella misura del 90%, pari ad € 46.922,63 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 4 bis per l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 del D.L. n. 50/22), nella misura del 90%, pari ad € 46.922,63 oltre IVA;

Vista la nota del 30.04.2024 con la quale lo Scrivente Ufficio ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 6-bis del decreto legge 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n.

91, per lavori eseguiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche relativamente all'intervento in oggetto;

- Visto** il bonifico del 13.06.2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-0000051 con il quale è stata accreditata la somma complessiva di € 57.245,62, propedeutica al pagamento della compensazione prezzi di cui al certificato 4 bis del 27.07.2023;
- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 9 del 07.07.2025, acquisita agli atti in data 08.07.2025 con prot. n. 7680, emessa dall'impresa **COGE S.r.l.**, relativa al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 10.07.2023, per un importo pari ad € 46.922,63 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **COGE S.r.l.** in data 26/06/2024 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7935;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **COGE S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.06.2025 – INAIL_49632332, acquisito agli atti in data 09.07.2025 con prot. n. 7711;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 09.07.2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **COGE S.r.l.** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover disporre il finanziamento, l'impegno e il pagamento dell'importo complessivo di € 57.245,61 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 9 del 07.07.2025 emessa dall'impresa **COGE S.r.l.**, relativa al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 10.07.2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice EN_19279 – Comune di Troina (EN) *"Mitigazione del Rischio Idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò"* - Codice CARONTE SI_1_19279, il finanziamento e l'impegno dell'importo di € 57.245,61 (cinquantasettemiladuecentoquarantacinque/61), propedeutico al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 10.07.2023, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con bonifico del 13.06.2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-0000051.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento dell'importo di € 46.922,63 (quarantaseimilanovecentoventidue/63), di cui alla fattura n. FATTPA 9 del 07.07.2025 (SDI 15076206765), emessa dalla ditta **COGE S.r.l.** - P.IVA/C.F.IT07394001007, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 4 a tutto il 10.07.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.


- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di

€ 10.322,98 (diecimilatrecentoventidue/98), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 57.245,61, giusto bonifico del 13.06.2025, identificativo OP-2025-100-0850-7007-0000051, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(A. more)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)



