

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1080 del 28.5.2021

Intervento: Patto per il Sud - AG 17611 Realmonte - *“Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale”* - - Codice ReNDiS 19IRA04/G1 – Codice Caronte SI_1_17611 - CUP J86J16001660001 – CIG 75203515F7

Pagamento Rata di Saldo alla Ditta CONSORZIO ARTEK

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del*




CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.

438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;


- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali"*;



nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,* (c.d. *“decreto semplificazioni”*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno **AG 17611 Realmonte** - *“Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale”* -Codice Caronte SI_1_17611, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017, integrata dalla delibera n. 366/2017, concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 177 del 4 aprile 2017, con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con codice interno **AG 17611 Realmonte** - *“Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale”* - Codice Caronte SI_1_17611, nelle more di una verifica tecnico-amministrativa della documentazione, è stato disposto il finanziamento di € 1.250.000,00 ed, al contempo, l’arch. Salvatore Gaipa, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Realmonte e già nominato con determinazione sindacale n. 40 del 31.12.2015, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 147 del 15 febbraio 2018 con cui, a seguito della verifica tecnico amministrativa, è stato confermato il finanziamento già disposto con Decreto Commissariale n. 177 del 4 aprile 2017, per un importo pari ad € 1250.000,00, dichiarandolo urgente e indifferibile;

- Richiamato** il Decreto n. 197 del 1° marzo 2018 con cui si è proceduto alla rimodulazione e all'approvazione del Quadro Economico relativo all'intervento de quo il cui importo complessivo, rimasto comunque invariato, è pari ad € 1.250.000,00, di cui € 902.534,00 per lavori ed € 347.466,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 54 del 16 gennaio 2019, con il quale è stata resa efficace l'aggiudicazione disposta con decreto n.1230.04.12.2018, relativa all'appalto dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **AG 17611 Realmonte** - *"Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale"* - Codice Caronte SI_1_17611, in favore dell'operatore economico Consorzio ARTEK, in ragione del ribasso economico del 40,0699% offerto dal suddetto operatore economico, quindi per un importo di € 549.423,74, al netto dell'I.V.A., di cui € 528.125,44 per lavori e € 21.298,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 marzo 2019, rep. n. 185/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Consorzio ARTEK, -ditta esecutrice SA.CO.REST S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3811 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 18.04.2019, trasmesso da quest'ultimo tramite pec acquisita agli atti in data 09.05.2019 con prot. n. 3249, con il quale, è stato fissato il temine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 306 giorni, pertanto, entro il 18.02.2020;
- Visto** il Decreto n. 456 del 9 aprile 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato a seguito del ribasso d'asta, il quadro dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 818.980,48, e contestualmente, tenuto conto dell'importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto propedeutico al pagamento dell'ANAC, è stato impegnato l'importo complessivo di € 818.605,48;
- Visto** il Decreto n. 647 del 17 maggio 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, al Consorzio ARTEK, per un importo complessivo pari ad € 109.884,75 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1055 del 30 luglio 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 249.900,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 29.06.2019;
- Visto** il Decreto n. 1454 del 16 ottobre 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 92.700,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 27.09.2019;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2019, acquisito agli atti in data 08/11/2019 con prot. n. 7881;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 25.02.2020, dal quale si evince che la nuova data per l'ultimazione degli stessi è il 18 luglio 2020;
- Visto** il Decreto n. 77 del 16 gennaio 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17611 Realmonte** - *"Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale"* - Codice Caronte SI_1_17611, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando contestualmente, in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 818.980,48;



- Visto** l'Atto di Sottomissione redatto il 24.02.2020, il cui art. 4 dispone una proroga di n. 1 mese per l'ultimazione dei lavori, stabilendo pertanto, quale termine ultimo il 18.07.2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 15.03.2020, acquisito agli atti in data 5 maggio 2021 con prot. n.5576, con il quale i lavori sono stati sospesi a far data dal 20/03/2020;
- Visto** il Decreto n. 686 del 22 aprile 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 63.300,00 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 20.03.2020;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 06/05/2020, acquisito agli atti in data 5 maggio 2021 con prot. n.5576, dal quale si evince che la nuova data per l'ultimazione degli stessi è il 20/03/2020;
- Vista** la pec del 10 luglio 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6047, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso il Certificato di Ultimazione Lavori del 29/06/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i Lavori sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1382 del 5 agosto 2020 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17611 Realmonte** - *"Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale"* - Codice Caronte SI_1_17611, si è preso atto della II perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando contestualmente, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 817.154,15, e disimpegnando l'importo di € 1.826,33;
- Visto** il Decreto n. 1396 del 06 agosto 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 46.028,70 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei Lavori Consorzio ARTEK relativo al SAL n. 4 ed ultimo per lavori a tutto il 26.06.2020;
- Vista** la pec del 30 marzo 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3874, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:
- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 14/09/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince **un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 597.474,55 di cui:**
 - ***l'importo complessivo di € 561.813,45, già corrisposto, mediante l'emissione di n.5 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n.1-2-3-4);***
 - ***l'importo di € 35.661,10 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;***
 - la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 14/09/2020;
- Visto** la relazione e certificato di collaudo tecnico e amministrativo del 26/02/2021, acquisito agli atti in data 3 marzo 2021 con prot. n. 2447, con cui il Collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo, tenuto conto delle detrazioni applicate a seguito delle verifiche tecnico-contabili, pari a € 10.894,04, ha liquidato l'importo di € 24.767,06 oltre IVA quale credito netto dell'impresa, anziché quello di € 35.661,10 già certificato dal Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 834 del 28 aprile 2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17611 Realmonte** - *"Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale"* - Codice Caronte SI_1_17611, è stato approvato il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	A Importo totale dei lavori	€ 981.906,39	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 22.503,35	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 959.403,04	
	IMPORTO ribasso del 40,0699%	€ 384.431,84	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 574.971,20	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 22.503,35	
A	Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza	€ 597.474,55	
	A detrarre detrazioni da verifica contabile collaudo	€ 10.894,04	
	Importo lavori		€ 586.580,51
B	B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 129.047,71	
b.2	Spese tecniche 2% comma 7 art.16 D.P.R. 207/2010	€ 20.111,25	
b.3	Assicurazione comma 7 bis art.92 D. Lgs. 163/06	€ 4.915,30	
b.4	Contributo ANAC	€ 375,00	
b.5	Spese produzione progetto comma 7 bis art.92 D. Lgs. 163/06	€ 3.734,07	
b.6	Assistenza giornaliera in cantiere (comma 7 art.16 D.P.R. 207/2010	€ 8.812,36	
b.7	Oneri a discarica IVA inclusa	€ 29.145,02	
b.8	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 19.642,20	
b.9	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	-	
b.10	Pubblicità gara	€ 1.500,00	
b.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 217.282,91
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€ 803.863,42

Vista


la PEC del 27.04.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5079, con la quale il Rup ha trasmesso:

- il Certificato di pagamento n. 5 del 27.04.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 597.474,55
Sommano	€ 597.474,55
Da cui detraendo:	
Recupero quota parte anticipazione	€ 109.884,75
Detrazione da verifica contabile collaudatore	€ 10.894,04
Ammontare de certificati precedenti	€ 451.928,80
Sommano le detrazioni	€ 572.707,49
Risulta il credito dell'impresa	€ 24.767,06

Vista

la fattura elettronica n. 5/PA del 10.05.2021, acquisita agli atti in data 13.05.2021 con prot. n. 5938, emessa dall'impresa CONSORZIO ARTEK relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 24.767,06 oltre IVA;



Visto	il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa SA.CO.REST. s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 08.03.2021 ed acquisito agli atti in data 05.05.2021 con prot. n. 5537;
Visto	il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa CONSORZIO ARTEK rilasciato dalle Autorità competenti in data 26.03.2021 ed acquisito agli atti in data 14.05.2021 con prot. n. 6017;
Vista	la Polizza fidejussoria n. 0895481194, emessa dalla compagnia assicuratrice "HDI ASSICURAZIONI" acquisita agli atti in data 5 maggio 2021 con prot. n. 5545, con cui l'impresa appaltatrice CONSORZIO ARTEK ha richiesto lo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 05/05/2021;
Vista	la dichiarazione resa dall'impresa CONSORZIO ARTEK del 14/05/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. 6009, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
Visto	l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 maggio 2021 (Comunicato n.88 MEF) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
Considerato	<i>l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".</i>
Ritenuto	di dover procedere al pagamento dell'importo di € 30.215,81 IVA inclusa , di cui alla fattura elettronica n. 5/PA del 10.05.2021 , emessa dall'impresa CONSORZIO ARTEK, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2	Di disporre , nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno AG 17611 Realmonte - "Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale" -Codice Caronte SI_1_17611, il pagamento dell'importo di € 24.767,06 (ventiquattromilasettecentosessantasette/06) di cui alla fattura elettronica n. 5/PA del 10.05.2021 , (SDI 5033420683) emessa dalla impresa CONSORZIO ARTEK - P.IVA/C.F. IT11533421001, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
Articolo 4	Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.448,75 (cinquemilaquattrocentoquarantotto/75) da versare al capo VIII -

capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 5

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **30.215,81**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 456 del 9 aprile 2019 e ss.mm.ii (voce A.1 € 24.767,06 – voce b.1 € 5.448,75) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ss.mm.ii, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

