



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1091 del 31/5/2021

PA 17679 - "Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce" - Comune di Collesano -
Codice Caronte SI_1_17679 - Codice ReNDiS 19IR108/GI-

PAGAMENTO SAL N. 3 - CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L

CUP J49D16001910001 – CIG 7705698F23

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari"*



delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", (c.d. "*decreto semplificazioni*"), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;



Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Vista	la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
Considerato	che il progetto identificato con Codice Caronte SI_1_17679 e codice ReNDiS I9IR108/G1 PA 17679 Comune di Collesano – dal titolo <i>“Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce”</i> - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente <i>“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”</i> ;
Richiamato	il decreto commissariale n.307 del 01/06/2017, con il quale, l'ing. Liborio Panzeca, già designato con la Determina Sindacale n. 356 del 17/05/2017 è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento – PA 17679 Collesano – dal titolo <i>“Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce”</i> ex PA_1102;
Visto	il decreto n. 279 del 4/04/2018 con cui il geom. Fabio Fiandaca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, in sostituzione dell'ing. Liborio Panzeca;
Visto	il decreto n. 949 del 4/10/2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento PA 17679 Collesano – dal titolo <i>“Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce”</i> ; è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.248.600,00;
Visto	il Decreto n. 884 del 1° luglio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA 17679, dal titolo <i>“Consolidamento del costone roccioso di Contrada S. Croce”</i> – Comune di Collesano, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., in ragione del ribasso economico del 38,1430% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 513.690,14 al netto dell'I.V.A., di cui € 481.266,15 per lavori ed € 32.423,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 3 ottobre 2019, rep. n. 244/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 10731 - serie T, nel quale sono individuate le consorziate UNIROCK S.R.L. e TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. quali ditte esecutrici dei lavori;
Visto	il Decreto n. 1482 del 22/10/2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 871.922,85, e contestualmente, tenuto conto dell'importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto propedeutico al pagamento dell'ANAC, è stato impegnato l'importo complessivo di € 871.547,85;
Visto	il decreto n. 1577 del 05/11/2019 con cui è stato confermato l'incarico per lo svolgimento della Direzione Lavori, misure e contabilità, già conferito con nota prot. 1750 del 30/09/2020, all'Ing. Michele Zafonti;

- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal D.L. in data 15/11/2019, trasmesso dal RUP con pec acquisita agli atti in data 13 dicembre 2019 con prot. n. 9005, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni pari a 300 stabiliti nel CSA, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 9 settembre 2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 13/03/2020, trasmesso tramite pec in data 16 marzo 2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.2691;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 17/06/2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.5344, con il quale è stata disposta l'immediata ripresa delle opere fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 14 dicembre 2020;
- Visto** il Decreto n. 2005 del 4 novembre 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 102.353,00 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 16/07/2020, alla ditta esecutrice dei Lavori CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 675 del 08/04/2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante già approvata in linea tecnica dal RUP, approvando, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, il cui importo complessivo è pari ad € 857.058,35:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
	a) Importo dei Lavori a misura (compreso Costi della Sicurezza e Costi della Manodopera)	€ 810.454,20	
A1	b) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.690,01	
A	c) Importo dei Lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a-b)	€ 791.852,35	
	importo del ribasso (38,143%)	€ 302.036,24	
	Lavori al netto del ribasso	€ 489.816,11	
	b) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.690,01	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 501.506,12
	d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1	IVA 22% sui lavori	€ 110.331,35	
b2	Imprevisti sui lavori <5% e arrotondamenti, IVA compresa	€ 39.998,61	
b3	Spese tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva comprensive di oneri ed IVA	€ 25.122,24	
b4	Spese tecniche per Direzione lavori, misura e contabilità comprensive di oneri ed IVA	€ 42.429,18	
b5	Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensive di oneri ed IVA	€ 24.742,00	
b6	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera comprensive di oneri ed IVA	€ 8.140,68	
b7	Spese tecniche per Collaudo statico comprensive di oneri ed IVA	€ 18.655,75	
b8	Studio geologico comprensive di oneri ed IVA	€ 23.848,34	
b9	Incentivo interno art. 113 D. Lgs. 50/16 (2% importo lavori)	€ 16.209,08	
b10	Oneri accesso in discarica, IVA compresa	€ 5.700,00	
b11	Pubblicazione bando	€ 1.000,00	
b12	Indagini ed ispezioni geologiche	€ 14.400,00	
b13	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	
b14	ANAC già impegnato con decreto n. 442/2019	€ 375,00	
b15	Oneri assicurativi verificatore	€ 600,00	
b16	Monitoraggio	€ 14.000,00	
	Somme a disposizione		€ 355.552,23
	TOTALE euro		€ 857.058,35

- Visto** l'atto di sottomissione redatto in data 01/12/2020, registrato in data 11/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, al n. 5967 - serie 3;
- Visto** il Decreto n. 872 del 03/05/2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 87.436,17 oltre



IVA, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 16/07/2020, alla ditta esecutrice dei Lavori **CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.**;

Vista

la pec del 07/04/2021, acquisita agli atti in data 08/04/2021 con prot. n. 4232, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 ed ultimo di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto 04/12/2020 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 803.542,36
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 11.690,01
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 791.852,35
Ribasso del 38,143% su € 791.852,35	€ 302.036,24
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 489.816,11
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 11.690,01
Importo netto totale dei lavori	€ 501.506,12

- Certificato di pagamento n. 3 del 25/01/2021, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 489.816,11
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 11.690,01
Sommano	€ 501.506,12
Da cui detraendo	
Detrazione ai sensi dell'art. 13 comma 8 del contratto	€ 25.075,31
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 2.507,53
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 189.790,04
Totale deduzioni	€ 217.372,88
Risulta il credito dell'impresa	€ 284.133,24

Vista

la fattura elettronica n. 94/001 del 15/04/2021, acquisita agli atti in data 03/05/2021 con prot. n. 5365, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE AURORA SCARL**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 ed ultimo a tutto 04/12/2020, per un importo complessivo pari ad € 284.133,24 oltre IVA;

Visto

il Documento Unico di Regolarità contributiva, dell'Impresa **TROMBI COSTRUZIONI SRL** rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/03/2021 – INPS 26858054 - acquisito agli atti in data 09/04/2021 con prot. n. 4296;

Visto	il Documento Unico di Regolarità contributiva, dell'Impresa UNIROCK SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 12/02/2021 – INPS_24853188, acquisito agli atti in data 09/04/2021 con prot. n. 4294;
Visto	il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa CONSORZIO STABILE AURORA SCARL rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/05/2021 – INPS 27325072 - acquisito agli atti in data 14/05/2021 con prot. n. 5993;
Vista	la dichiarazione resa dall'impresa CONSORZIO STABILE AURORA SCARL, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" inviata tramite pec il 13/05/2021 e acquisita agli atti in data 14/05/2021 con prot.n. 5991;
Visto	l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 30 giugno 2021 (art. 9 del D.L. n. 73 del 25.05.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
Considerato	<i>l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".</i>
Ritenuto	di dover procedere al pagamento dell'importo di 346.642,55 IVA inclusa, relativo alla fattura n. n. 94/001 del 15/04/2021, emessa dalla Impresa CONSORZIO STABILE AURORA SCARL, per il SAL n. 3 a tutto 04/12/2020;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;

DECRETA

Articolo 1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2	Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno PA 17679 Codice Caronte SI_1_17679 - "Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce" Comune di Collesano, dell'importo di € 284.133,24 (duecentottantaquattromilacentotrentatre/24) di cui alla fattura n. 94/001 del 15/04/2021, SDI 4893770227, emessa dalla ditta CONSORZIO STABILE AURORA SCARL P.IVA/C.F. 07751331005, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto 04/12/2020, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
Articolo 3	Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 62.509,31 (sessantaduemilacinquecentonove/31) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
Articolo 4	Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 346.642,55, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1482 del 22/10/2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 274.843,24 , voce A2 € 9.290,00 oneri della sicurezza , voce B/1- IVA sui lavori € 62.509,31) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità

speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

